

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione del 2°, 3°, 4° e 5° Lotto Case
Popolari per la eliminazione di abitazioni malsane
in OSTUNI.=

Legge 9/8/1954, n. 640-Esercizio 1957/58 e 1959/60

Impresa: SPECCHIA Vitantonio - Ostuni

Importo a base d'asta £. 99.500.000

" al netto del ribasso dell'1,40% 98.107.000

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di quattro
fabbricati di Case Popolari in Ostuni per la elimina-
zione di abitazioni malsane.=

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in da-
ta Luglio 1958 dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Te-
cnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi dell'importo complessi-
vo definitivo di £.105.000.000 di cui:

a) per lavori a base d'asta £.95.500.000

b) a disposizione dell'Amministrazione

(comprendenti £.1.520.000 per allac-

ci acqua, luce e fognatura, £.3.980.000

per spese generali) £. 5.500.000

Totale lire 105.000.000
=====

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n.7035/1 Div.16^a ter del 5/5/1959.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa SPECCHIA Vitantonio con contratto n.1961 del 16 dicembre 1958 registrato a Brindisi il 17/6/1959 al n.2205 Mod.I - Vol.113 con il ribasso dell'1,40%.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.ING. Giovanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 23 Marzo 1959 poichè l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi quattordici il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 22/5/1960.=

In data 22/5/1960, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile sui termini contrattuali.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto principale al netto del ribasso dell'1,40% £.98.107.000,00

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati

presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n.3246/3
con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Im-
presa ammonta al netto del ribasso d'asta dell'1,40%
a lire £. 97.922.096,70

da cui deducendo gli acconti cor-
risposti con i certificati:

N.1 19/6/1959 £. 20.600.000

N.2 9/9/1959 " 17.050.000

N.3 6/11/1959 " 15.050.000

N.4 14/12/1959 " 10.950.000

N.5 29/2/1960 " 15.450.000

N.6 31/5/1960 " 10.400.000

N.7 30/7/1960 " 2.130.000

sommano certificati £. 91.630.000

Resta il credito netto all'Impresa £. 6.292.096,70

(diconsi lire Seimilioniduecentonovantaduemilanovan-
tasei e centesimi settanta).=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendovi stata occupazione
temporanea o permanente di aree o stabili, ecc. non
si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dal
lo art.93 del Regolamento 25/5/1895, relativa agli
avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL/PP.=

EPOCA

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'art.15 del Capitolato Speciale di Appalto il collaudo dovrà aver luogo entro il 3° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori e cioè entro il 22 Febbraio 1961.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciatura e tinteggiatura, impianti idrico-sanitario ed elettrico, sistemazioni esterne.=

BRINDISI, Li 29/10/1960

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

