

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL) in FRANCAVILLA Fontana

Cantiere n° 152/BR - Legge 14.2.1963, n° 60

Impresa CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE PROD. LAV. - RAVENNA-

STATO <sup>(a)</sup> Finale dei lavori eseguiti a tutto il 12 Luglio 1967

CONTRATTO in data 4.7.1966 n° 4762 approvato registrato a Brindisi il 7.7.1966

al n° 1226 Mod. I -


data ..... N. ....

|                                                                                 |                         |                      |                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Importo del progetto <u>base d'asta</u> L.                                      |                         | <u>93.951.200,==</u> | Data della consegna                               | <u>18/7/1966</u> |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,10</u> per cento |                         | <u>89.159.688,==</u> | Data dell'incominciamento dei lavori              | <u>18/7/1966</u> |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                       |                         |                      | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori | <u>12/7/1967</u> |
| del quale impegnato                                                             | Per espropriazione L.   |                      | I lavori rimasero sospesi o prorogati per         |                  |
|                                                                                 | » mag. lavori imprev. » |                      | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è       |                  |
|                                                                                 | » lavori ad economia »  |                      | Giorni impiegati in più                           |                  |
|                                                                                 | » sorveglianza e dir. » |                      | meno                                              |                  |
| TOTALE somma impegnata L.                                                       |                         |                      |                                                   |                  |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni | Quantità  | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |               |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
|           |                               |                                                     |           |                    | parziale      | totale        |
|           |                               | <u>A) LAVORI A MISURA</u>                           |           |                    |               |               |
| 1         | 2                             | Scavo terra meccanico mc.                           | 1.258,61  | 990                | 1.246.023,90  |               |
| 2         | 1                             | " " a mano "                                        | 590,75    | 1.320              | 779.790,==    |               |
| 3         | 34                            | Calcestruzzo a kg.150 "                             | 158,69    | 7.500              | 1.190.175,==  |               |
| 4         | 32                            | " " " 300 "                                         | 365,47    | 13.500             | 4.933.845,==  |               |
| 5         | 66                            | Ferro omogeneo per C.A. kg.                         | 18.765,01 | 150                | 2.814.751,50  |               |
| 6         | 15                            | Muratura tutta tufo mc.                             | 90,93     | 6.600              | 600.138,==    |               |
| 7         | 17                            | " tufo cm.20 mq.                                    | 34,74     | 1.650              | 57.321,==     |               |
| 8         | 38                            | Calcestruzzo a kg.300 mc.                           | 8,76      | 15.500             | 135.780,==    |               |
| 9         | 3                             | Scavo sbanc.terra "                                 | 77,43     | 990                | 76.655,70     |               |
| 10        | 33                            | Calcestruzzo a kg.200 "                             | 11,47     | 9.350              | 107.244,50    |               |
| 11        | 87                            | Cordoncini 15x30 ml.                                | 254,08    | 16650              | 419.232,==    |               |
| 12        | 86                            | Cordoni calcarei "                                  | 56,64     | 1.980              | 112.147,20    |               |
| 13        | 56                            | Massetto mq.                                        | 285,14    | 715                | 203.875,10    |               |
| 14        | 61                            | Pietrini "                                          | 285,14    | 1.100              | 313.654,==    |               |
| 15        | 64                            | Tappetino bitumato "                                | 154,86    | 1.100              | 170.346,==    |               |
| 16        | 125                           | Pozzetti d'ispezione n°                             | 17        | 4.400              | 74.800,==     |               |
| 17        | 167                           | Chiusini per pozzetti kg.                           | 180,00    | 275                | 49.500,==     |               |
| 18        | 94                            | Tubi eternit Ø 150 ml.                              | 101,06    | 1.320              | 133.399,20    |               |
| 19        | 97                            | " " " 100 "                                         | 4,10      | 1.100              | 4.510,==      |               |
| 20        | 104                           | Tubi di ferro zincato "                             | 26,50     | 1.100              | 29.150,==     |               |
| 21        | 85                            | Travertino da cm.2 mq.                              | 3,25      | 6.400              | 20.800,==     |               |
|           |                               | SOMMA I LAVORI A MISURA                             |           | L.                 |               | 13.473.138,10 |
|           |                               | <u>B) LAVORI A FORFAIT</u>                          |           |                    |               |               |
| 22        | 11                            | C.S.A. - RUSTICO :                                  |           |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 48% x 80.470.577 = L.                        |           |                    | 38.625.876,96 |               |
| 23        | "                             | - TRAMEZZI ED INTONACI                              |           |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 8% x 80.470.577 = "                          |           |                    | 6.437.646,16  |               |
| 24        | "                             | - IMPIANTI :                                        |           |                    |               |               |
|           |                               | 100% x 9% x 80.470.577 = "                          |           |                    | 7.242.351,93  |               |
| 25        | "                             | - INTONACO ESTERNO ecc.                             |           |                    |               |               |
|           |                               | 10% x 6% x 80.470.577 = "                           |           |                    | 4.828.234,62  |               |
|           |                               | a riportare :                                       |           | L.                 | 57.134.109,67 | 13.473.138,10 |



| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                                                                                            | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O  |               |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------|---------------|
|           |                               |                                                                                                                                                |          |                    | parziale       | totale        |
|           |                               | riporto                                                                                                                                        |          | L.                 | 57.134.109,67; | 13.473.138,10 |
| 26        | 11                            | C.S.A. - PAVIMENTI:                                                                                                                            |          |                    |                |               |
|           |                               | 100% x 10% x 80.470.577 =                                                                                                                      |          | "                  | 8.047.057,70   |               |
| 27        | "                             | - Completamento fabbricato ecc...                                                                                                              |          |                    |                |               |
|           |                               | 100% x 7% x 80470.577 =                                                                                                                        |          | "                  | 5.632.940,39   |               |
| 28        | "                             | - INFISSI ecc.....                                                                                                                             |          |                    |                |               |
|           |                               | 100% x 12% x 80.470.577 =                                                                                                                      |          | "                  | 9.656.469,24   |               |
|           |                               | SOMMANO I LAVORI A FORFAIT                                                                                                                     |          | L.                 |                | 80.470.577,== |
|           |                               | TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT                                                                                                            |          |                    | L.             | 93.943.715,10 |
|           |                               | a dedurre il ribasso d'asta del 5,10%                                                                                                          |          |                    | "              | 4.791.129,47  |
|           |                               | RESTANO NETTE LIRE                                                                                                                             |          |                    | L.             | 89.152.585,63 |
|           |                               | A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa:                                                                                                 |          |                    |                |               |
|           | n°1                           | del 27.10.1966                                                                                                                                 | L.       | 10.900.000,00      |                |               |
|           | " 2 "                         | 24.11.1966                                                                                                                                     | "        | 10.400.000,==      |                |               |
|           | " 3 "                         | 17.12.1966                                                                                                                                     | "        | 10.900.000,==      |                |               |
|           | " 4 "                         | 23. 1.1967                                                                                                                                     | "        | 9.800.000,==       |                |               |
|           | " 5 "                         | 27. 2.1967                                                                                                                                     | "        | 9.400.000,==       |                |               |
|           | " 6 "                         | 24. 4.1967                                                                                                                                     | "        | 10.700.000,==      |                |               |
|           | " 7 "                         | 7. 6.1967                                                                                                                                      | "        | 10.000.000,==      |                |               |
|           | " 8 "                         | 19.8.1967                                                                                                                                      | "        | 11.200.000,==      |                |               |
|           |                               | Sommano le detrazioni :                                                                                                                        | L.       |                    |                | 83.300.000,== |
|           |                               | RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA                                                                                                            |          |                    | L.             | 5.852.585,63  |
|           |                               |                                                                                                                                                |          |                    |                | =====         |
|           |                               | Brindisi li, 22/12/1967                                                                                                                        |          |                    |                |               |
|           |                               | L'IMPRESA<br>Consorzio Ravennate Coop. P. a L.<br>          |          |                    |                |               |
|           |                               | IL DIRETTORE DEI LAVORI<br>(Dott. Ing. Giovanni ROMA )<br> |          |                    |                |               |