

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di **ripristino e miglioramento post-collaudo alla palazzina INA-CASA**
in **S. Pietro Vernotico - Via Pola - Cantiere 6173/R**

Impresa **MIACOLA Vito**

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il **15 Maggio 19 65**

CONTRATTO in data **7.I.1965 n.4509** approvato **reg. a Brindisi il 13.I.1965 al**
n°75 Mod.I

data N.

Importo ~~del progetto~~ **a base d'asta** L.

2.878.966,=

Data della consegna **18.1.65**

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del **1,50** per cento

2.835.780,=

Data dell'incominciamento
dei lavori **18.1.65**

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

259.108,=

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori **17.4.65**

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

259.108,=

TOTALE somma impegnata L.

259.108,=

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per **gg. 30**

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è **15.5.65**

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	36	Smuratura infissi mq.	21,10	350,-	7385,-	
2	37	" vasi, lavabi ecc."	4	600,-	2.400,-	
3	24	Demolizione tramezzi mq.	97,05	250,-	24.262,50	
4	I	Scavo di materie "	70,35	1300,-	91.455,-	
5	41	Trasporto alle discariche"	70,35	850,-	59.797,50	
6	18	Demoliz. murat. in breccia "	4,03	5000,-	20.150,-	
7	68a	Solai fino a mt. 4 "	88,84	3700,-	328.708,-	
8	68b	" " " " 5 "	28,97	4000,-	115.880,-	
9	69	Sovrapprezzo solai a Kg. 250	117,81	250,-	1429.452,50	
10	64a	Calcestruzzo a 300 p. cordoli	4,03	13500,-	54.405,-	
11	119	Ferro omogeneo Kg.	202,06	150,-	1132.329,60	
12	140	Tubi cem-amianto Ø 120 ml.	4,30	1100,-	4.730,-	
13	52	Muri forati cm. 8-10 mq.	97,05	1530,-	148.486,50	
14	89	Intonaco civile "	207,88	400,-	83.152,-	
15	112	Marmette "	128,70	1300,-	167.310,-	
16	259	Rivestim. Piastrelle "	4,24	3800,-	16.112,-	
17	104	Battuto di cemento "	69,60	650,-	45.240,-	
18	94	Vespaio mc.	10,44	2400,-	25.056,-	
19	287	Posa in opera vasi N°	2	1150,-	2.300,-	
20	288	" " " lavabi "	2	1650,-	3.300,-	
21	290	" " " cassette sca- rico N°	I	650,-	650,-	
22	262a	Cappe in cem-amianto "	I	2500,-	2.500,-	
23	139	Cassetta scarico W.C. "	I	4000,-	4.000,-	
24	160	Tubo scarico cassetta W.C.	I	1500,-	1.500,-	
25	191	Rubinetti 3/8 N°	I	500,-	500,-	
26	181	Bocchettoni di ghisa "	2	700,-	1.400,-	
27	166	Tubi di piombo da 3°/35 ml.	8,-	1800,-	14.400,-	
28	168	Sifone a bottiglia N°	I	2000,-	2.000,-	
29	165	Piletta da pavimenti "	2	2500,-	5.000,-	
30	178	Tubi ferro zincato a 3/4 ml.	20,70	950,-	19.665,-	
31	179	" " " " 1/2 "	14,90	780,-	<u>11.622,-</u>	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			1.325.148,60	
32	200	Media riparaz. bussole mq.	18,41	960-	17.673,60	
33	278	Posa bussole "	16,10	380-	6.118,-	
34	280	" mostre "	51,08	100-	5.108,-	
35	205	Grande riparazione sportelli a vetri mq.	6,78	1900-	12.787,-	
36	204	Media riparazione sportelli a vetri mq.	14,41	950-	13.689,50	
37	203	Piccola riparazione sportelli a vetri mq.	17,08	600-	10.248,-	
38	216	Media riparazione portoncini mq.	6,84	1500-	10.260,-	
39	201	Grande riparaz. bussole "	16,01	1600-	25.616,-	
40	274	Vetri comuni "	8,28	800-	6.624,-	
41	276	" stampati "	0,69	1800-	1.242,-	
42	46	Muratura tufo mc.	0,18	7200-	1.296,-	
43	126	Travi cm.3 mq.	0,08	7300-	584,-	
44	125	" " 2 "	0,98	6000-	5.880,-	
45	212	Media riparazione persiane alla romana mq.	89,91	1600-	143.856,-	
46	246	Persiane alla romana "	17,58	8500-	149.430,-	
47	264	Impianto elettrico "	26,-	1300-	33.800,-	
48	255	Coloritura ad olio "	505,72	380-	192.173,60	
49	254	Tinteggiatura a colla "	309,36	90-	27.842,40	
50	257	" impermeabili per esterni mq.	1405,01	480-	<u>674.404,80</u>	
		SOMMA			2.663.781,50	
		A dedurre il ribasso d'asta dell'1,50%			<u>39.956,72</u>	
		RESTANO NETTE LIRE			2.623.824,78	
		A cui si deduce l'importo degli accenti già corrisposti con i certificati:				
		N° I dell'8.5.1965 = L. <u>1.360.000,-</u>				
		A riportare L. <u>1.360.000,-</u>			2.623.824,78	


Riperto	L. 1.360.000.=	L. 2.623.824,78
N°2 del 24.7.1965	" 980.000.=	
" 3 " 15.4.1966	" <u>145.000.=</u>	

SOMMANO DEDUZIONI L. " 2.485.000.--

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA IN L. 138.824,78

(Dicensi lire Centotrentottomilaottocentoventiquattro).-

BRINDISI, 11 23 Maggio 1966.-

L'IMPRESA
(MIACOLA Vito)


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA.)
