

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alla Palazzina INA-CASA in Ceglie Messapico -

Viale Carducci - Cant. 10297/R -

Impresa POLMONE Narciso - BrindisiSTATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 20 maggio " 19 66

CONTRATTO in data 15/1/1966 n. 4713 approvato registrato a Brindisi il 26/1/1966

al n. 151 - Mod. I -

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

1.966.608

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 1,75 per cento

1.932.192

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

176.995

Per espropriazione L.

» mag. lavori impreved.

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

176.995

TOTALE somma impegnata L.

176.995

Data della consegna 21/3/1966


Data dell'incominciamento
dei lavori 21/3/1966Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz. dei lavori " 20/5/1966I lavori rimasero sospesi o
prorogati perPer cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaco mq.	437 08	100	43.708	
2	23	Demolizione pavimenti mq.	139 53	100	13.953	
3	35	" massetto di malta mq.	135 83	120	16.299 60	
4	50	Muratura tufo cm.20 mq.	18 03	1580	28.487 40	
5	97	Massetto a pendio di rotta- mi di tufo e malta mq.	135 83	400	54.332	
6	79	Asfalto per terrazze mq.	135 83	1200	162.996	
7	112	Pavimento di marmette mq.	23 17	1300	30.121	
8	105	" lastre di Cursi mq.	42 14	900	37.926	
9	106	Mappette " " " mq.	91 86	1100	101.046	
10	85	Intonaco bastardo mq.	187 55	450	84.397 50	
11	86	" a spruzzo mq.	249 53	600	149.718	
12	257	Tinteggiatura impermeabile per esterni mq.	1807 53	480	867.614 40	
13	341	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna mq.	1369 56	150	205.434	
14	31	Smontaggio tubazioni ml.	20 80	230	4.784	
15	141	Tubi cem.arm. Ø 100 ml.	14 00	950	13.300	
16	140	" " " Ø 120 ml.	7 20	1100	7.920	
17	168	" di piombo 30/35 ml.	5 80	1800	10.440	
18	28	Disfacimento rivestimento di piastrelle mq.	1 30	330	429	
19	37	Smuratura vasi ecc. n°	2	600	1.200	
20	32	Smont. tubi di piombo ml.	5 80	70	406	
21	34	Demolizione masset. calcestr. mq.	3 70	260	926	
22	1	Scavo di terra mc.	0 96	1300	1.248	
23	14	Colmamenti mc.	3 70	500	1.850	
24	101	Massetto cm. 6-8 mq.	3 70	550	2.035	
25	259	Rivestimento piastrelle mq.	1 30	3800	4.940	
26	154	Pozzetti di ispezione n°	2	3500	7.000	
27	287	Collocamento vasi n°	1	1150	1.150	
		a riportare			1.853.696 90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		ripato			1.853.696	90
28	158	Tazza da cesso n°	1	7000	7.000	
29	17	Demolizione muratura mc.	2 08	2500	5.200	
30	65	Calcestruzzo a 300 tipo 680	1 68	18200	30.576	
31	46	Muratura tufo mc.	0 16	7200	1.152	
32	142	Tubi cem.arm. Ø 80 ml.	15 20	800	12.160	
33	143	" " " Ø 60 ml.	7 50	700	5.250	
34	20	Taglio a forza di struttura in c.a. mc.	0 43	20000	8.600	
35	83	Intonaco cementizio mq.	61 30	600	36.780	
		Sommano			1.960.414	90
		a dedurre il ribasso d'asta dell'1,75%			34.307	26
		restano			1.926.107	64
		a cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti:				
		n.1 del 28/6/1966 L.	1.030.000=			
		n.2 " 10/7/1967 L.	690.000=			
		Sommano le deduzioni L.			1.720.000	
		Resta il credito netto dell'Impresa in L.			206.107	64
		(Dicansi lire duecentoseimilacentosette e 64/100)				
		BRINDISI, lì 29 luglio 1967				
		L'IMPRESA				
		(POLMONE NARCISO)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA.)				
						
		