

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

16

Lavori di Costruzione di un Centro Sociale GESCAL nel Comune di BRINDISI
località "Paradiso" - lavori principali - legge 14.2.963 n. 60

Impresa I. V. A. P. S.p.A. via Argiro, 102 - BARI -



STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il / 19 /

CONTRATTO in data 30.5.1974 n. REGISTRATO a Roma il 15.6.1974 al
 n. 2715 Vol. 2735.

Importo del progetto a base d'asta		L.	65.000.000	Data della consegna	21.2.74
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,20</u> per cento		L.	56.386.584	Data dell'incominciamento dei lavori	21.2.74
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19.8.74
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	8.613.416	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	I.V.A.			I lavori rimasero prorogati per gg.	90
	Per espropiazione	L.	1.694.987	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	17.11.74
	» mag. lavori impreved.		2.115.964		
	» lavori ad economia		4.802.465		
	» sorveglianza e dir.				
TOTALE somma impegnata L.			8.613.416	Giorni impiegati in più	/
				» » in meno	1

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A CORPO</u>				
1		- punto 7.7 del C.S.A.			£.	38.693.584
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
2	179	Scavo a sez. obbl.	70.12	2.300	161.276	
3	186	Congl. cementizio a 2 q.li	112.45	15.600	1.754.220	
4	187	Congl. cementizio a 3 q.li	6.40	18.000	115.200	
5	190	Casseforme	32,00	2.200	70.400	
6	189	Ferro tondo per c.a.	541,465	210	113.707	
7	1	Struttura portante	1.818,542	300	545.563	
8	9	Struttura di sostegno	4.921,931	400	1.968.772	
9	3	Lamiera grecata	2.957,184	400	1.182.874	
10	5	Gronde in lamiera	950,388	500	475.194	
11	6	Pluviali	21,00	2.000	42.000	
12	8	Impermeabilizzazione	285,67	2.500	714.175	
13	191	Casseformi	171,25	2.500	428.125	
14	210	Intonaco di cemento	171,25	1.500	256.875	
15	197	Travertino cm. 4	46,86	11.000	515.460	
16	196	Cordoni	170,48	2.500	426.200	
17	202	Tubazione in ferro Ø 2"	53,50	4.500	240.750	
18	199	Tubo in grès Ø 150	7,20	3.600	25.920	
19	185	Congl. cement. per all.tubi	1,11	12.500	13.875	
20	182	Riporto di materiali	11,19	600	6.714	
21	192	Ossatura stradale	170,37	3.000	511.110	
22	195	Pavimentazione in pietrini	315,09	1.800	567.162	
23	212	Pannelli di recinzione	1.678,00	500	839.000	
24	213	Cancelli	12,80	20.000	256.000	
25	214	Verniciatura opere in ferro	195,75	1.200	234.900	
26	215	Sistemazione a verde	385,92	600	231.552	
27	216	Fascia di coronamento	65,60	15.000	984.000	
28	200	Tubazione in ferro Ø/1½"	1,50	3.000	4.500	
29	203	Bocchettone in bronzo	1	5.000	5.000	
30	193	Tout-venant mq.	486,51	800	389.208	
31	194	Tappetino "	486,51	800	389.208	
		Totale		£.		13.468.940
				a riportare		52.162.524

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			£.	52.162.524
		A detrarre:				
		- per fidejussione lo 0,20%			£.	104.325
		Importo netto dei lavori			£.	52.058.199
		A detrarre gli acconti già corrisposti:				
		1°) Anticipaz. del 50%				
		in data 22/10/1973		£.	28.193.330	
		2°) 1° ed ultimo certif. d'acc.				
		in data 16/6/1975		"	21.000.000	
		Sommano gli acconti		"		49.193.330
		Resta il credito netto dell'Impresa		"		2.864.869
		Brindisi, lì 30/6/1975				
		L'IMPRESA			IL DIRETTORE TECNICO	
		I.V.A.P. s.p.a.			(Dott. Ing. Antonio LONGO)	
						
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele FISCETTO)				
		Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Bari con polizza assicurativa n. 39132/3 con decorrenza continuativa.				
		IL DIRETTORE TECNICO				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				