

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

LAVORI di costruzione di n.3 Palazzine di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotti: 11°, 12° e 13° - Legge
26/10/1960, n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

IMPRESA: Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI - LECCE -

CONTRATTO: in data 7/5/1962, n.4022 - registrato a Brindisi il 24 Mag
gio 1962 al n.1899 - Mod.I.=

AGGIUDICAZIONE LAVORI: 8 Febbraio 1962.=

CALCOLO PER I COEFFICIENTI

-----000-----

1° STATO D'AVANZAMENTO: dal 18/6/1962 al 26/10/1962

quindi in giorni 131

di cui gg.	13	nel mese di	Giugno	1962		0,099
" "	31	" "	Luglio	1962		0,237
" "	31	" "	Agosto	1962		0,237
" "	30	" "	Settembre	1962		0,229
" "	26	" "	Ottobre	1962		0,198
gg.	131					1,000

2° STATO D'AVANZAMENTO: dal 27/10/1962 al 28/1/1963

quindi in giorni 94

di cui gg.	5	nel mese di	Ottobre	1962		0,053
" "	30	" "	Novembre	1962		0,319
" "	31	" "	Dicembre	1962		0,330
" "	28	" "	Gennaio	1963		0,298
gg.	94					1,000

3° STATO D'AVANZAMENTO: dal 29/1/1963 al 15/5/1963

quindi in giorni 107

di cui gg.	3	nel mese di Gennaio	1963		0,028
" "	28	" " " Febbraio	1963		0,262
" "	31	" " " Marzo	1963		0,290
" "	30	" " " Aprile	1963		0,280
" "	15	" " " Maggio	1963		0,140
gg.	107				1,000
=====					=====

4° STATO D'AVANZAMENTO: dal 16/5/1963 al 1°/6/1963

quindi in giorni 17

di cui gg.	16	nel mese di Maggio	1963		0,940
" "	1	" " " Giugno	1963		0,060
gg.	17				1,000
=====					=====

5° STATO D'AVANZAMENTO: dal 2/6/1963 al 15/6/1963

quindi in giorni 14		1,000
		=====

= LAVORI SOSPESI dal 16/6/1963 all'11/12/1963 = gg. 179

= LAVORI PROROGATI con atto aggiuntivo n.4319 in data
30/11/1963 per giorni 80.=

6° STATO D'AVANZAMENTO: dal 12/12/1963 al 10/2/1964

quindi in giorni 61

di cui gg.	20	nel mese di Dicembre	1963		0,328
" "	31	" " " Gennaio	1964		0,508
" "	10	" " " Febbraio	1964		0,164
gg.	61				1,000
=====					=====

= LAVORI SOSPESI dal 20/2/1964 al 30/10/1964 = gg. 254

7° STATO D'AVANZAMENTO E STATO FINALE: dall'11/2/1964 all'11/11/1964
(data di ultimazione contrattuale) con sospensione dal 20/2 al 30
Ottobre 1964;

quindi in giorni 21

di cui gg.	9	nel mese di Febbraio	1964		0,428
" " "	1	" " " Ottobre	1964		0,048
" " "	11	" " " Novembre	1964		0,524
gg.	21				1,000

BRINDISI, 11 24 SET. 1968



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)