

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori ~~di~~ **post collaudo** in **MESAGNE C/11081/R**

Impresa **PERUGINO Domenico**

STATO ^(a) **finale** dei lavori eseguiti a tutto il **31 Agosto** 19**65**

CONTRATTO in data **23.6.1965 n°4614** ~~xxxx~~ ^{approvato} **reg. a Brindisi il 25.6.1965 al**
n°1260 Mod.71/M

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.	479.200.=	Data della consegna	1.7.1965
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,50 per cento	476.804.=	Data dell'incominciamento dei lavori	1.7.1965
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	31.8.1965
del quale impegnato Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. »	52.712.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
TOTALE somma impegnata L.	52.712.=	Giorni impiegati in più	
		meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	23	Demolizione pavimenti mq.	57,97	100.=	5.797.=	
2	34	" massetto "	57,97	260.=	15.072,20	
3	1	Scavo di terra mc.	55,28	1300.=	71.864.==	
4	13	Interrò "	51,46	1000.=	51.460.=	
5	140	Tubi cem.am.Ø120 ml.	51,70	1100.=	56.870.=	
6	154	Pozzetti d'ispezione n°	6.=	3500.=	21.000.=	
7	101	Massetto mq.	78,65	550.=	43.257,50	
8	109	Pietrini "	57,97	1140.=	66.085,80	
9	67	Solette in calcestruzzo				
		a kg.300 cem.tipo 680 "	46,08	350.=	16.128.=	
10	119	Ferro omogeneo kg.	56,88	160.=	9.100,80	
11	7	Sbadechiatura a mezza				
		cassa mq.	44,70	700.=	31.290.=	
12	157	Chiusini di ghisa kg.	129.=	250.=	32?250.=	
SOMMA					420.175,30	
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,50%					2.100,88	
RESTANO NETTE LIRE					418.074,42	
a cui si deduce l'importo dei certificati di acconto già emessi:						
n°1 del 15.11.1965 L.370.000.=					370.000.==	
Resta il credito netto dell'Impresa in L.					48.074,42	
					=====	
(diconsi lire quarantottomilasettantaquattro e 42 centesimi)						
BRINDISI, li 16.5.1966						
L'IMPRESA						
<i>Perugini Roma</i>						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)						
<i>[Firma]</i>						