

6

GESTIONE INA-CASA  
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda - cantiere 6263.

Importo a base d'asta L. 25.366.000,=

" al netto del ribasso

d'asta del 2,25% " 24.795.265,=

= = = =

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione case per  
lavoratori in Brindisi di cui in epigrafe per n.10  
alloggi - vani legali 60,5.

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato dall'On.  
Gestione Ina-Casa con nota n.13034 Gruppo II del  
17/12/1952 come risulta dal Mod.I.C.200.

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa  
Antonucci Alberto fu Leucio con contratto n.825 del  
10/3/1953 reg.a Brindisi il 12/3/1953 al n.1058 mod.I  
vol.102 con il ribasso del 2,25% e quindi per  
l'importo netto di L.24.795.265.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni  
Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case  
Popolari di Brindisi.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero consegnati all' Impresa con verbale del 19/2/1953 sotto riserva di legge. In data 15/3/53 venne redatto ordine di servizio n.1 per scioglimento delle riserve contenute nel verbale di consegna sopradetto; poiche' l' art.10 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in gg.360 consecutivi il tempo utile per l' ultimazione dei lavori cosi la scadenza doveva avvenire il 13/2/1954.=

In effetti i lavori vennero ultimati in data 19/12/53 e quindi con notevole anticipo sul tempo utile come risulta dal regolare verbale di ultimazione.=

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| a) con contratto principale | L. 24.795.265,= |
| b) allacciamenti            | " 250.000,=     |
| sommano                     | L. 25.045.265,= |

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L' Impresa ottempero' agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati con polizza n.3624/3 in data 18/1/1947 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL' IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d' asta del 2,25% ammonta a

L. 24.070.024,91

riporto

L. 24.070.024,91

da cui detraendo gli acconti pagati

all' Impresa:

|     |          |    |                |
|-----|----------|----|----------------|
| n.1 | 23/3/953 | L. | 2.150.000      |
| n.2 | 14/4/953 | "  | 2.900.000      |
| n.3 | 5/5/1953 | "  | 4.400.000      |
| n.4 | 25/5/953 | "  | 3.650.000      |
| n.5 | 15/6/953 | "  | 2.400.000      |
| n.6 | 28/7/953 | "  | 2.080.000      |
| n.7 | 6/8/1953 | "  | 2.020.000      |
| n.8 | 21/10/53 | "  | 2.100.000      |
| n.9 | 19/12/53 | "  | <u>746.000</u> |

sommano detrazioni

L. 22.446.000,=

resta il credito netto dell' Impresa L. 1.624.024,91

AVVISI AD OPPONENDUM-Non essendovi stata occupazione

temporanea o permanente di aree, non si e' proceduto

alla richiesta pubblicazione come prescritte dallo

art.93 del Regolamento 25/5/1895,n:350 relativa agli

affisi di cui all' art.360 della Legge sui LL.PP..=

LIBERTA' DI CREDITO- Per i lavori di che trattasi

non risultano notificati atti di sequestro o comun-

que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI. I lavori eseguiti


dall' Impresa comprendono tutte le categorie di opere

necessarie e cioe: scavi, fondazioni, strutture in

cemento armato, murature, solai, copertura, intonaci,  
pavimenti, scale, infissi, coloritura, impianto idrico  
sanitario ed elettrico, sistemazioni esterne ecc.

Brindisi, 27/2/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonio Poma". The signature is written in a cursive, flowing style with a long, sweeping underline that extends to the left.