

## ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudò alla palazzina ex INA-CASA di Brindisi - Viale Duca degli Abruzzi - Cantiere 2011/R -

Impresa Geom. Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi -

STATO <sup>(a)</sup> FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 22 Settembre 1967



CONTRATTO in data 22/12/1966 n. 4792 REGISTRATO a Brindisi il 23/12/1966  
al n° 2273 Mod. I -

|                                                                                            |                           |           |   |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---|----------------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto a base d'asta . . . . L.                                              |                           | 4.345.455 | = | Data della consegna . . .                                | 23/1/1967 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,03</u> per cento . . . . L. |                           | 4.083.424 | ≠ | Data dell'incominciamento dei lavori . . . .             | 23/1/1967 |
|                                                                                            |                           |           |   | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . . | 22/9/1967 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.                                         |                           | 347.545   | = | I lavori rimasero sospesi per gg.                        |           |
| del quale impegnato                                                                        | Per espropriazione L.     |           |   | I lavori rimasero prorogati per gg.                      |           |
|                                                                                            | » mag. lavori impreved. » |           |   | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . . .      |           |
|                                                                                            | » lavori ad economia »    |           |   | Giorni impiegati in più . . .                            |           |
|                                                                                            | » sorveglianza e dir. »   | 347.545   | = | » » in meno . . .                                        |           |
|                                                                                            | » . . . . »               |           |   |                                                          |           |
| TOTALE somma impegnata L.                                                                  |                           | 347.545   | = |                                                          |           |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                     | Quantità     | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |        |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
|           |                               |                                                                         |              |                    | parziale      | totale |
| 1         | 23                            | Demolizione pavimenti mq.                                               | 75 10        | 100                | 7.510 =       |        |
| 2         | 1                             | Scavo di terra mc.                                                      | 59 32        | 1300               | 77.116 =      |        |
| 3         | 144                           | Tubazione fibro-cem. Ø 150 ml.                                          | 74 94        | 1300               | 97.422 =      |        |
| 4         | 154                           | Pozzetti d'ispezione n°                                                 | 9            | 3500               | 31.500 =      |        |
| 5         | 155                           | Pozzetti con sifone n°                                                  | 3            | 6000               | 18.000 =      |        |
| 6         | 157                           | Chiusini di ghisa Kg.                                                   | 868          | 250                | 217.000 =     |        |
| 7         | 101                           | Massetto in calcestruzzo mq.                                            | 75 10        | 550                | 41.305 =      |        |
| 8         | 109                           | Pavimento di pietrini mq.                                               | 75 10        | 1140               | 85.614 =      |        |
| 9         | 106                           | Mappette in lastre di<br>Cursi mq.                                      | 71 48        | 1100               | 78.628 =      |        |
| 10        | 257                           | Tinteg. impermeabile mq.                                                | 1998 89      | 480                | 959.467 20    |        |
| 11        | 14                            | Colmamenti mc.                                                          | 44 90        | 500                | 22.450 =      |        |
| 12        | 34                            | Demolizione di massetto di<br>malta mq.                                 | 24 57        | 260                | 6.388 20      |        |
| 13        | 97                            | Massetto <sup>a</sup> pendio mq.                                        | 24 57        | 400                | 9.828 =       |        |
| 14        | 105                           | Pavimento in lastre di<br>Cursi mq.                                     | 24 57        | 900                | 22.113 =      |        |
| 15        | 61                            | Calcestruzzo a Kg.200 mc.                                               | 1 50         | 8000               | 12.000 =      |        |
| 16        | 40                            | Trasporto alle discariche mc.                                           | 14 42        | 720                | 10.382 40     |        |
| 17        | 23                            | Demolizione pavimenti mq.                                               | 24 57        | 100                | 2.457 =       |        |
| 18        | 29                            | Spicconatura intonaco mq.                                               | 6 51         | 100                | 651 =         |        |
| 19        | 81                            | Intonaco cementizio mq.                                                 | 2 17         | 570                | 1.236 90      |        |
| 20        | 86                            | Intonaco a spruzzo mq.                                                  | 4 34         | 600                | 2.604 =       |        |
| 21        | 141                           | Tubazione cem.amianto Ø100 ml.                                          | 5 60         | 950                | 5.320 =       |        |
| 22        | 197                           | Stivali di ghisa n°                                                     | 2            | 7000               | 14.000 =      |        |
|           |                               | SOMMARIO                                                                |              |                    | 1.722.992 70  |        |
|           |                               | a dedurre il ribasso del 6,03%                                          |              |                    | 103.896 46    |        |
|           |                               | RESTANO                                                                 |              |                    | 1.619.096 24  |        |
|           |                               | a cui si deduce l'importo di certificati di<br>acconto già corrisposti: |              |                    |               |        |
|           |                               | n° 1 del 16/10/1967                                                     | 950.000 =    |                    |               |        |
|           |                               | n° 2 del 26/10/1967                                                     | 300.000 =    |                    |               |        |
|           |                               | a riportare                                                             | L.1.250.000= | 1.619.096 =        | 24            |        |



| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                               | Quantità       | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O                                                                        |        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                   |                |                    | parziale                                                                             | totale |
|           |                               | riporto L.                                                                        | 1.250.000      | =                  | 1.619.096                                                                            | 24     |
|           |                               | n° 3 dell'I/8/73 L.                                                               | <u>195.000</u> | =                  |                                                                                      |        |
|           |                               | Somma deduzioni L.                                                                | 1.445.000      | =                  | <u>1.445.000</u>                                                                     | =      |
|           |                               | Resta il credito netto dell'Impresa in L.                                         |                |                    | 174.096                                                                              | 24     |
|           |                               |                                                                                   |                |                    | =====                                                                                |        |
|           |                               | Brindisi, li 2/8/1973                                                             |                |                    |                                                                                      |        |
|           |                               | L'IMPRESA                                                                         |                |                    | IL DIRETTORE DEI LAVORI                                                              |        |
|           |                               | (Geom. Benito A. COCCICCI)                                                        |                |                    | (Dott. Ing. Antonio LONGO)                                                           |        |
|           |                               |  |                |                    |  |        |