

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collaudo alle palazzine Ina-Casa di Brindisi-piazzale P.Colletta

cant.13336/R

Impresa Geom.Giuseppe Piliago-Brindisi

STATO (a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 16 ottobre 1968


CONTRATTO in data 20/10/1967 n.5121 approvato reg.a Brindisi il 23/10/1967 al n.2225

Mod: I

data N.

Importo del progetto a base d'asta . L.		1.101.812	Data della consegna . .	20/6/968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,20</u> per cento . . L.		1.044.517	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	20/6/968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		88.145	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	19/10/68
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. imprevis. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	88.145	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		88.145		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaco mq	1.293	28 100 =		129.328 =
2	81	Intonaco cementizio "	144	15 570		82.165 50
3	85	" bastardo "	1.293	28 450 =		581.976 =
4	253	Tinteggiatura a latte di calce per esterni "	1.293	N28 90 =		116.395 20
		Sommano				909.864 70
		a dedurre il ribasso del 5,20%				47.312 96
		restano				862.551 74
		a cui si deduce l'importo netto dei certificati di acconto già corrisposti:				
		n.1 del 9/12/1969 £. <u>770.000</u>				770.000
		resta il credito netto dell'Impresa				92.551 74
		Brindisi, 2/3/1970				
		L'IMPRESA 				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI 