

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

già liquidata
per L. 91.883

Lavori di opere integrative ripristino e miglioramento Palazzina F' INA-

Casa - Cant. 4287 - Brindisi - Viale Commenda -

Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO - Brindisi

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 24 Giugno 1964

CONTRATTO in data 16.5.1964 n° 4388 approvato registrato a Brindisi il 26 maggio 1964 al n° 2177 Mod. I

data N.

Importo del progetto L.		Data della consegna . . .	26.5.1964
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del . . . per cento . . .		Data dell'incominciamento dei lavori	26.5.1964
742.000. =		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24.6.1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
del quale impegnato	Per espropriazione L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» mag. lavori impreved.		
	» lavori ad economia »		
	» sorveglianza e dir. »		
TOTALE somma impegnata L.		Giorni impiegati in più . . .	
		» » meno . . .	

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Demolizione coperture	mq. 42,07	400.=	16.828.=	
2	16	Taglio muratura per crea- zione giunti	ml. 21,70	2300.=	49.910.=	
3	3	Taglio a forza murature	mc. 5,09	2200.=	11.198.=	
4	5	Taglio a forza cemento armato	" 2,05	10000.=	20.500.=	
5	7	Calcestruzzo a kg. 300	" 5,61	12000.=	67.320.=	
6	6	Muratura di tufo	" 7,27	4500.=	32.715.=	
7	8	Lastre di piombo	kg. 368,00	480.=	176.640.=	
8	17	Copertura tenuta acqua	mq. 42,07	900.=	37.863.=	
9	12	Intonaco esterno	" 14,40	400.=	5.760.=	
10	10	Muretti di forati	" 53,32	850.=	45.322.=	
11	9	Risarcitura lesioni	ml. 48,00	200.=	9.600.=	
12	11	Intonaco civile	mq. 87,61	250.=	21.902,50	
13	13	Tinteggiatura a calce	" 528,91	30.=	15.867,30	
14	1	Mappetta	" 9,82	400.=	3.928.=	
15	15	Ferro battuto	kg. 639,00	350.=	223.6590.=	
16	14	Tinteggiatura esterna	mq. 14,40	200.=	2.800.=	
		SOMMANO			741.883,80	
		a cui si deduce l'importo dei certificati d'acconto già corrisposti:				
		n°1 del 6.7.1964	L. 650.000.=			
		Resta il credito netto dell'Impresa		L.	91.883,80	
		BRINDISI, li 18.8.1964				
		L'IMPRESA Geom. <i>G. Delgado</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				