

I. S. E. S.

Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale

(LEGGE 15 - 2 - 1963 N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

Cantiere di BRINDISI - S. ELIA

Ufficio Regionale di Bari

Lavori di ~~costruzione di N.~~ Fornitura in opera di impianti interni di ascensore
Legge 1460

IMPRESA S.p.A. F.I.A.M. con sede in Milano

Ufficio di Roma - via Squarcialupi n.11

(a) ~~SP-10167~~ **CONTO FINALE** dei lavori eseguiti

a tutto il _____ 19 _____

Contratto in data 15 Giugno 1967 N. _____

registrato il 27.9.1967 al 1° U.A.P. di Roma n. 11229 vol. 879
19

Data della consegna 20.4.1967

Data di inizio dei lavori _____

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 17 Agosto 1967

Ultimazione lavori 16 Agosto 1967

Il collaudo dell'ENPI è stato effettuato

nei giorni 10 e 11 Giugno 1968.

Giorni impiegati in più _____

Giorni impiegati in meno 1

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori essendosi recato sul cantiere dell'impresa _____

_____ in _____ ed avendo constatato che
sono stati eseguiti i seguenti lavori _____

certifica che l'Impresa trovasi nelle condizioni previste dall'art. _____ del Capitolato Speciale d'Appalto
e che pertanto alla data del _____ ha diritto alle seguenti liquidazioni:

Lavori a corpo

1° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale del-
l'appalto stabilito in L. _____

L. _____

2° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

3° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

4° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

Totale lavori a corpo

L. _____

Lavori a misura e note in economia :

L. _____

L. _____

A detrarre: per ribasso d'asta %

per fidejussione %

..... %

L. _____

Totale al stato d'avanzamento

L. _____


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto IL DIRETTORE TECNICO

ANNOTAZIONI _____

L'I.S.E.S. (già UNRRA-CASAS) è esente da
IGE, Tassa di Bollo e di registro ai sensi degli
artt. 8 e 9 del D.L.L. del 4/1/1943 n° 5; dell'art. 47
del D.P.R. del 23/6/1953 n° 492; dell'art. 5 della
Legge 15/2/1963 n° 133.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	Prezzo unitario	I M P O R T O	
					Parziale	Totale
		- CONTO FINALE -				
		Importo contrattuale dell'appalto			£.	8.200.000
		<u>A detrarre</u>				
		1° certificato di acconto in data 9.XI.67		£.6.600.000		
		2° " " "	30.7.68	"	739.000	
		Sommano			£.	7.339.000
		Restano			£.	861.000
		A norma dell'art.10 del Cap.Spec. di Appalto si detrae il 10% delle ritenute <u>861.000 x 10</u>				86.100
		100				
		Risulta il credito dell'Impresa			£.	774.900
		Bari, 11 OTT. 1968				
		L'IMPRESA F. I. A. M. Fabbrica Italiana Ascensori Montacarichi				
		Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Milano con polizza n.51956/6 in data 1/1/1947 con decorrenza continuativa.				



I. S. E. S.

Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale

(LEGGE 15 - 2 - 1963 N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

Cantiere di BRINDISI-S. Elia

Ufficio Regionale di Bari

Lavori di ~~costruzione di N.~~ fornitura in opera di impianti interni di ascensore
legge 1460

IMPRESA S.p.A. FIAM con sede in Milano - Ufficio di Roma via Squarcia-
lupo n.11

(a) STATO (b) FINALE (ultimo stato d'avanzamento) dei lavori eseguiti

a tutto il 12 giugno 1968

Contratto in data 15 giugno 1967 N. 1415

registrato il 27.9.1967 al 1° U.A.P. di Roma n.11228 po vol.879

Data della consegna 20.4.1967

Data di inizio dei lavori "

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori 17 agosto 1967

Ultimazione lavori - 16 agosto 1967

Giorni impiegati in più -----

Giorni impiegati in meno 1

(a) 1°, 2°, (b) d'avanzamento o finale.

W

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori essendosi recato sul cantiere dell'impresa S.p.A. "P.I.A.M."

in BRINDISI

ed avendo constatato che
sono stati eseguiti i seguenti lavori completamento delle opere relative alla fornitu-
ra di n.4 impianti interni di ascensore;redatto verbale di ultimazione;esi-
to favorevole del collaudo effettuato da parte dell'ENPI.

certifica che l'Impresa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto
e che pertanto alla data del 12.6.1968 ha diritto alle seguenti liquidazioni:

Lavori a corpo

1° stato di avanzamento 90 % sull'importo globale del-
l'appalto stabilito in L. 8.200.000=

L. 7.380.000

2° stato di avanzamento 10 % sull'importo globale c. s.

L. 820.000

3° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

4° stato di avanzamento _____ % sull'importo globale c. s.

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

L. _____

Totale lavori a corpo

L. 8.200.000

Lavori a misura e note in economia :

L. _____

L. 8.200.000

A detrarre: per ribasso d'asta %

per fidejussione %

..... %

L. _____

finale

Totale **alo** stato d'avanzamento

L. 8.200.000

L'INGEGNERE CAPO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)

Visto IL DIRETTORE TECNICO

ANNOTAZIONI _____

L'I.S.E.S. (già UNRRA-CASAL) è esente da
IGE, Tassa di Bollo e di registro ai sensi degli
artt. 8 e 9 del D.L.L. del 4/1/1948 n° 5; dell'art. 47
del D.P.R. del 25/3/1953 n° 492; dell'art. 5 della
Legge 15/2/1963 n° 103.

