

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Rione Perrino - Lotto 3
 Comparto "M" - Legge 5/8/78 n. 457 - P.I. 001/72/1.

Impresa **DE.GE.CO. s.r.l. -BARI-**

STATO (a) **FINALE**

dei lavori eseguiti a tutto il **17/Giugno**

19 82

CONTRATTO in data **4/7/80** n. **5956** REGISTRATO a **Brindisi** l. **11/7/80** al
 n. **2910 Mod. I°.**

Importo del progetto a base dasta **App. Concon.**

716.000.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del **10 0.20** per cento **per fidejussione**

714.568.000=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale impegnato	Per espropriazione	L.	
	» mag. lavori imprevisibili	L.	
	» lavori ad economia	L.	
	» sorveglianza e dir.	L.	
	»	L.	
TOTALE somma impegnata		L.	

Data della consegna

11/3/80

Data dell'incominciamento dei lavori

11/3/80

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori

23/7/81

I lavori rimasero sospesi per gg.

329

I lavori rimasero prorogati per gg.

== ==

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

17/6/82

Giorni impiegati in più

== ==

Giorni impiegati in meno

== ==

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	1/A	Fondazioni 10%				
		100% X 10% X 716.000.000		£	71.600.000=	
2	1/B	Strutture portanti 27%				
		100% X 27% X 716.000.000		£	193.320.000=	
3	1/C	Murature di tempagno 4%				
		100% X 4% X 716.000.000		£	28.640.000=	
4	8	Infissi 8%				
		100% X 8% X 716.000.000		£	57.280.000=	
5	2	Tetto terrazzo 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
6	3	Framezzi 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
7	12	Impianto termico 4%				
		100% X 4% X 716.000.000		£	28.640.000=	
8	6	Pavimenti e marmi 7%				
		100% X 7% X 716.000.000		£	50.120.000=	
9	14	Impianto elettrico 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
10	11	Impianti speciali 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
11	9	Opere in ferro 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
12	10	Schem.Imp.idrico-sanit. 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
13	13	App.Igienico-sanitari 5%				
		100% X 5% X 716.000.000		£	35.800.000=	
14	4	Intonaci interni 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
15	5	Intonaci esterni 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
16	7	Rivestimenti 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
A Riportare				£	658.720.000=	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto		£	658.720.000=	
17	15	Opere da pittore 3%				
		100% X 3% X 716.000.000		£	21.480.000=	
18	16	Sistemazioni esterne 5%				
		100% X 5% X 716.000.000		£	35.800.000=	
		SOMMANO I LAVORI A FORFAIT		£		716.000.000=
		A detrarre lo 0.20% per fidejussione		£		1.432.000=
		RESTANO NETTE				£ 714.568.000=
		A DETRARRE gli acconti corrisposti alla Impresa per lavori:				
N°		1- del 12/5/80 (anticipazione del 20%)		£	143.200.000=	
"		2- " 7/10/80		"	61.300.000=	
"		3- " 24/11/80		"	58.300.000=	
"		4- " 15/12/80		"	58.300.000=	
"		5- " 31/3/81		"	58.600.000=	
"		6- " 27/4/81		"	59.400.000=	
"		7- " 15/5/81		"	59.400.000=	
"		8- " 30/6/81		"	58.800.000=	
"		9- " 30/9/81		"	58.300.000=	
"		10- " 30/11/81		"	57.800.000=	
"		11- " 23/6/82		"	1.800.000=	
				£	675.200.000=	
		-Idem per svincolo ritenuta garanzia del 5% sostituita da polizza fidejussoria:				
N°		1- del 26/2/81		£	11.772.508=	
"		2- " 16/6/81 (35.085.289)		"	11.736.779=	
"		3- " 8/1/82		"	11.576.000=	
		Totale importo acconti corrisposti all'Impresa				£ 710.285.289=
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA				£ 4.282.711=
		Brindisi 14/9/1982.				
		L'IMPRESA (DR.GE.CO. s.r.l.)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				