

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7

Lavori di completamento sistemazioni esterne - Ex Cant.18914/E (provvista e posa in opera di ringhiere) in Ceglie Messapico

Impresa TURRISI Francesco - Ceglie Messapico

STATO ^(a) Finale dei lavori eseguiti a tutto il 18 Gennaio 1970

CONTRATTO in data 6.11.1969 n°5280 ~~11111~~ ^{approvato} registrato a Brindisi il 7.11.1969
al n°2110 Mod.I

data N.

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		1.600.000.=	Data della consegna . .	19.11.1969
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,18</u> per cento . . L.		1.501.120.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	19.11.1969
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.			Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	18.1. 1970
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »			
	» sorvegli. e dir. »		Giorni impiegati in più .	
TOTALE somma impegn. L.			» » meno .	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Provvista e posa in opera di ringhiere	kg. 4562.=	350.=	1.596.700.=	
		S O M M A N O		L.	1.596.700.=	
		a dedurre il ribasso d'asta 6,18%		"	98.676,06	
		RESTANO NETTE		L.	1.498.023,94	
		A detrarre gli acconti emessi:				
	1	2.1.1970	L. 940.000.=			
	2	28.1.970	" 4000000.=			
		SOMMANO LIRE		L.	1.340.000.=	
		Resta il credito netto all'Impresa.....		L.	158.023,94	
		BRINDISI, li 19.2.1970				
		L'IMPRESA				
		(TURRISI Francesco)				
		<i>Turrisi Fran</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)				
		<i>[Signature]</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>[Signature]</i>				

