

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori /d/ post-collaudato alla Palazzina INA-CASA in OSTUNI - Via Pisanelli -
CANTIERE 6265/R.=

Impresa POLMONE NARCISO - BRINDISI -

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15 LUGLIO 1966

CONTRATTO in data 15.1.1966, n. 4715 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 26

Gennaio 1966 al n° 153 - Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

1.872.909.==

Data della consegna

16.5.1966

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 2,75 per cento

1.821.407.==

Data dell'incominciamento
dei lavori

16.5.1966

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

168.562.==

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

15.7.1966

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

168.562.==

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è


Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

168.562.==

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Spicconatura intonaci mq.	659,62	100=	65.962,==	
2	85	Intonaco bastardo "	159,75	450=	71.887,50	
3	86	" esterno a spruzzo"	499,97	600=	299.982,==	
4	257	Tinteggiatura impermeabile per esterni "	1955,69	480=	938.731,20	
5	106	Mappette in lastre di Corsi	4,71	1100=	5.181,==	
6	341	Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna mq.	1655,40	150=	248.310,==	
S O M M A N O					1.630.053,70	
a dedurre il ribasso d'asta del 2,75%					44.826,48	
RESTANO NETTE LIRE					1.585.227,22	
a cui si deduce l'importo degli acconti. già corrisposti:						
n.1 del 28/5/1966..... = £. 860.000.=						
n.2 " 12/1/1966 = " 550.000.=						
Sommano le deduzioni ... £.1.410.000.=						
RESTA il credito netto dell'Impresa					£. 175.227,22	
					=====	
(dicansi lire Centosettantacinquemiladuecentoventisette)						
BRINDISI, Li 14 GENNAIO 1967						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott. Ing. Giovanni ROMA)		
				