



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 4410

del 20-12-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

2019

Capitolo	32353	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 08 Prog. 01 Titolo 2 (08.01-2.02.01.09.999)	Gest.	RESIDUI/2017
PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento Determinazione Servizi Tecnici, nr. 198 del 16-12-2019 LL.PP., Ambiente			
numero 1805/2011 del 18-12-2019				Immed. Eseguita/Esecutiva			
Intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesso opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane-Ci							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		PREVISIONE ASSESTATA	640.536,49	640.536,49	
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio		PRECEDENTI PAGAMENTI	405.200,37	405.200,37	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	12.791,67	12.791,67	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	417.992,04		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	222.544,45	222.544,45	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	002	Fabbricati ad uso commerciale					
SIOPE	2020109002						
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P. J39G15000020001	
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 12.791,67 diconsi DODICIMILASETTECENTONOVANTUNO/67							
Per : Intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesso opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane-Ci							

CREDITORE (Codice: 15688)				
EDIL CIRSONE S.r.l. P.Iva 03798660712		VIA ARIANO, 52 71042 CERIGNOLA (FG)		
Quietanzante : CREDEMFACTOR S.P.A. - VIA ERNESTO CHE GUEVARA 4/B - REGGIO EMILIA - () - 01254050352				
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	CARTA CONT.
1	Cig:6506700AB1 SALDO Fatt.n. 68/FE del 07/10/2019 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CABINA ELETTRICA A E.R.P. - CUP: J39G15000020001 - CIG: 6506700AB1 - STATO FINALE - CAP. 32353 IMPEGNO 666/2011 SUB 3 RE 2017 Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 10% 10,00% su 11.628,79 *Ritenuta Netto da Pagare:	12.791,67 1.162,88 11.628,79	 11.628,79 1.162,88	
(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE		
MODALITA' DI PAGAMENTO	SOC.CREDEMFACTOR S.P.A. (CESS. REP. N. 2359 RACC N. 1775 REG. N.5520/1T) - CIN:Q - ABI:03032 - CAB:12891 - C/C:010000090300 IBAN:IT55Q0303212891010000090300 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Bugnicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 4410 DEL _____ CAP. 32353 BIL. 2017
CODICE BILANCIO: _____
IMPEGNO N. 666 / 2011 Sub LIQUIDAZIONE N. 1805
IMPORTO € 3 200 17 28
CIG DET. 6506700 AB1 (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. 1167 / 188 del 18.12.18
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____
SETTORE _____ IMPONIBILE € 11.628,78
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 1.162,87
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 12.791,67
(IMPONIBILE + RITENUTA)
REVERSALE N. 5662
CREDITORE: COD. N. (15688) EDIL CIRSONE | CREDITO
(QUIETANZANTE DIVERSO _ SI / _ NO _)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
() FATTURA N. 68 / FE DEL 1 / 1
PROT. ENTRATA N. _____ DEL 1 / 1 STAMPATA _ SI / _ NO _
IMPORTO € 12.791,67 IMPON. _____ IVA () _____
CIG FATT. _____ (10) CUP FATT. 38615 000020001 (15)
SALDO FATTURA _ SI / _ NO _
ACCONTO FATTURA _ SI / _ NO _ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDETERMINATO _ SI / _ NO _
SCISSIONE _ SI / _ NO _ (SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI / _ NO _) (BOLLO _ SI / _ NO _)
EQUITALIA _ SI / _ NO _ (A) DICHIARAZ. DURC SCADENZA _ / _ / _ (A)
TRACCIABILITA' _ SI / _ NO _ (A) (A) - ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN: IT 552 / Q (L) 03032 (5) / 12881 (5) / 0100000080300 (12) _ SI / _ NO _
DESCRIZIONE: LAVORI EX CABINA ELETTRICA

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici, Ambiente

19 DIC 2019

Prot.n° 28454

Cerignola,

OGGETTO: FSC 2007-2013 - Delibera CIPE n.92/2012 – Accordo Programma Quadro Settore Aree Urbane-Città – Intervento di “Recupero e riqualificazione edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. e annesse opere di urbanizzazione”- Intervento FC 7.100024 – CUP J39G15000020001 – Contratto di appalto rep. n.188 del 02/12/2016 registrato in data 04/12/2016 al n.3144 Serie 1T - Liquidazione a favore dell'Appaltatrice rata finale lavori come da stato finale e risultanze di collaudo – **CIG 6506700AB1**.

Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Giovanni Buquicchio
SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di € 12.791,67, iva compresa, a favore dell'impresa appaltatrice, Edil Cirsone S.r.l., a titolo rata finale dei lavori come da stato finale e risultanze di collaudo dei lavori, ed a saldo della fattura n.68/FE del 07/10/2019, acquisita nel Sistema Unimatica con sdi 1729116966 in data 07/10/2019 Prot. 20191007UF3YSF01565aa, giusta quanto disposto con D.D. n.1167/198 del 18/12/2019 di approvazione dell'atto di collaudo e liquidazione del definitivo credito.riconosciuto.

La relativa spesa è stata imputata al capitolo 32353, codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666/2011, sub 3 RE 2017 liquidazione 1805 del 18/12/2019, correlato al capitolo in entrata 40643 cod. bilancio 4.03.10.02.001 acc. 57-2015, ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui all'Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane-Città - FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – ex FAS, con carico sulle disponibilità di cui alla 3^ erogazione di € 720.000,00 effettuata dalla Regione Puglia in conto contributo.

Il suddetto complessivo importo dovrà essere corrisposto all'Appaltatrice, mediante rimessa diretta alla cessionaria CREDEMFACTOR S.p.A., con accredito sul conto corrente bancario n.46/10/90300, presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia – Sportello Grandi Relazioni – coordinate bancarie ABI 03032, CAB 12891 CIN Q - IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300, così come stabilito con l'atto di cessione, stipulato dal dott. Antonio Pugliese Notaio in Deliceto, in data 12.12.2016 con Repertorio n. 2432 – Raccolta n. 1831, registrato a Foggia il 13.12.2016 al n. 6251/1T e notificato al Comune di Cerignola mediante pec in pari data, del quale si è preso integralmente atto con D.D. n.1142/201 del 15/12/2016) e già trasmesso a codesto Servizio.

C.F. 01254050352

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Michele Principe

Si Allega:

- * Fattura elettronica dell'impresa;
- * DURC.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18088270	Data richiesta	13/11/2019	Scadenza validità	12/03/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDIL CIRSONE S.R.L.
Codice fiscale	03798660712
Sede legale	VIA ARIANO 52 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettitore: **IT01021160328**
 Progressivo di invio: **lpY7z**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **UF3YSF**
 Telefono del trasmettitore: **0409751179**
 E-mail del trasmettitore: **info@fatturaelettronica.pa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03798660712
Codice fiscale: 03798660712
Denominazione: EDIL CIRSONE S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ARIANO N. 52**
CAP: **71042**
Comune: **CERIGNOLA**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
 Numero di iscrizione: **03798660712**
 Capitale sociale: **10000.00**
 Numero soci: **SU** (socio unico)
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: impresacirsone@virgilio.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola - Uff eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Della Repubblica
CAP: 71042
Comune: Cerignola
Provincia: FG
Nazione: IT


Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura

DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI LL.PP.
AMBIENTE - MANUTENZIONE
(A. CO. ING. E. P. ORNICO)



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-10-07** (07 Ottobre 2019)
Numero documento: **68/FE**
Importo totale documento: **12791.67**
Causale: **LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CABINA ELETTRICA A E.R.P. - CUP: J39G15000020001 - CIG: 6506700AB1 - STATO FINALE - CAP. 32353 IMPEGNO 666/2011 SUB 3 RE 2017**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **000000**
Codice Unitario Progetto (CUP): **J39G15000020001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **6506700AB1**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX CABINA ELETTRICA E.R.P. - CUP: J39G15000020001 - CIG: 6506700AB1 - CONTRATTO REP. N.188 DEL 02.12.2016 - STATO FINALE -**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **11628.79**
Valore totale: **11628.79**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **11628.79**
Totale imposta: **1162.88**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-12-31** (31 Dicembre 2019)
Importo: **11628.79**
Codice IBAN: **IT55Q0303212891010000090300**



CITTÀ DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto Reg. Gen. N. **1167**

In data **18-12-2019**

Atto Reg. Sett. N. **198**

In data **16-12-2019**

OGGETTO: Intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesso opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane-Città' - Approvazione collaudo tecnico amministrativo e funzionale dei lavori - Liquidazione rata finale lavori e compensi a staff interno - Omologazione spesa progettuale.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **dicembre**, in Cerignola, nella residenza comunale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

LAVORI PUBBLICI

Principe Arch. Michele, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione

«Con deliberazione n. 221 del 16/12/2010 e successiva n. 223 del 20/12/2010 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo, redatto dalla struttura tecnica comunale, relativo alla "Realizzazione di edilizia sovvenzionata e relative urbanizzazioni ex cabina elettrica e Piazza del Cinquecentenario, nell'ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie denominato "La Terra Vecchia e la Periferia Nord della Città" nel Comune di Cerignola, dell'importo di € 2.400.000,00.

Con Deliberazione n.641/2009 la Giunta Regionale, ritenendo ammissibile il Programma PIRP presentato dal Comune di Cerignola, ha riconosciuto il relativo finanziamento, a valere sui fondi FAS 2007-2013.

Con l'Accordo di Programma Quadro-Settore Aree Urbane - Città, sottoscritto tra la Regione Puglia ed il Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione Economica ed il Ministero delle Infrastrutture Trasporti in data 23/10/2014, l'intervento in questione è stato ricompreso tra i progetti di cui all'Allegato 2° "Interventi non immediatamente cantierabili, già inseriti negli Accordi di Programma PIRP e di cui ai Fondi ex FAS.

Il Responsabile di Azione Regionale con nota mail del 02/12/2014, dovendo procedere alla formale sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e questo soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento, in considerazione dell'ormai datata redazione ha richiesto l'aggiornamento del quadro tecnico-economico del progetto.

Con determinazione dirigenziale n.245/57 del 25/03/2015 è stato conferito al geologo Massimo Grieco (P.iva: 03021750710) l'incarico di redazione della relazione geologica a corredo del progetto esecutivo (CIG:Z7313CC04F).

L'ing.Clorindo Izzillo, in qualità di progettista, in accordo con il Responsabile di Misura Regionale, ha provveduto all'adeguamento del quadro economico e conseguenti relativi atti tecnico- amministrativi, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 26/03/2015.

Con nota del Servizio Assetto del territorio della Regione Puglia-Aree Politiche per la mobilità e qualità Urbana, acquisita in data 07/07/2015 al prot.n.17420, è stata notificata l'ammissione a contribuzione finanziaria della somma di € 2.400.000,00 in favore del Comune di Cerignola, come da delibera di impegno della GR n.257 del 12/06/2015. Con la medesima nota il citato Servizio ha trasmesso il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente beneficiario, il quale è stato sottoscritto per accettazione in data 06/07/2015.

La spesa progettuale di € 2.400.000,00, ammessa a finanziamento, ha trovato sistemazione contabile in uscita sul cap.32353 RR.PP. 2011, interv.2.09.02.01, impegno n.666, ed in entrata al Bilancio 2011, risorsa 4.03.1020, cap.40643, acc. n.57.

La Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Bari, con nota acquisita al protocollo in data 13/10/2015 ha autorizzato l'intervento, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.42/2004, con le prescrizioni in essa riportate, tra cui quella di far redigere il progetto architettonico e di rilievo dello stato di fatto da un architetto abilitato.

Pertanto, con D.D.n.869/57 del 04/12/2015 è stato incaricato, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.163/2006 e dell'art.267 del DPR

207/2010, l'arch. Francesco Lamonaca (P.IVA:07643680726), nato a Barletta il 27/09/1983, con studio in Barletta, della redazione del rilievo e progetto architettonico della struttura in argomento (CIG:ZB9172789A); la spesa inerente il relativo compenso economico non trovando capienza nel quadro economico di progetto è stata assunta a carico del bilancio comunale.

Con Determinazione Dirigenziale n.895/62 del 11/12/2015 è stato dato avvio al procedimento (determina a contrarre) per l'appalto dei lavori in argomento, attraverso la procedura di cui all'art.55 del D.Lgs.163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs.163/2006, disponendo l'invio del provvedimento e la relativa documentazione per l'indizione della gara di appalto alla Centrale Unica di Committenza CUC del Tavoliere - istituita in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo con convenzione racc.n.417/Uff.Con. del 24/11/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.33, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006, per la gestione associata di acquisizione di beni, servizi e lavori.

La CUC del Tavoliere con determina n.1 dell'11.12.2015 ha indetto la procedura di gara relativa all'appalto dei lavori di che trattasi CUP J39G15000020001 - CIG 6506700AB1. Con successiva determina n.04 del 18/12/2015 sono stati prorogati i termini di gara.

Con determina n.01 del 20/01/2016 la stessa CUC del Tavoliere, ad avvenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte - ha proceduto a nominare la commissione di gara, composta da:

- ing.Vito Mastroserio, Dirigente di questo Comune - Presidente;
- arch. Michele Prencipe - esterno -Responsabile Servizio Tecnico Zapponeta (dipendente a tempo indeterminato) - componente;
- ing. Rocco Rossi - esterno - Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Orsara di Puglia (dipendente a tempo determinato), componente;

dott.ssa Giuseppina Marinaccio Funzionario di questo Comune, segretario verbalizzante.

Con delibera della Giunta comunale n.94 del 01/04/2016 è stata modificata la delibera n.221/2010 nella sola parte inerente la nomina del RUP, assegnata al Dirigente del Settore Urbanistica, ing.Vito Mastroserio.

La Commissione di gara, come da verbale di gara n.4 della seduta pubblica del 29/01/2016 e successivo verbale del 15/04/2016, ha proceduto ad aggiudicare provvisoriamente i lavori alla ditta Edil Cirsone Srl che ha offerto un ribasso del 2,404% e un ribasso sul tempo di esecuzione di 60 giorni, definendo i giorni utili per l'esecuzione degli stessi in 240.

Con D.D.n.386/33 del 17/05/2016 e successiva di modifica n.1039/185 del 28/11/2016 - preso atto dei verbali di gara, nonché della dichiarazione ed impegno da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori a recepire quanto richiesto dalla Commissione di gara e dal RUP in relazione alle prescrizioni della Soprintendenza - si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla ditta Edil Cirsone Srl per l'importo di € 1.687.550,46, al netto del ribasso del 2,404%, oltre agli oneri

per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 91.006,59 ed oneri della sicurezza indiretti ad € 54.603,94, non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi € 1.833.160,99, oltre IVA.

Tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria, Edilcirsone srl, è stato stipulato apposito contratto in data 02/12/2016 con il numero di repertorio n.188, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 04/12/2016 col n.3144 serie 1T.

Con D.D. n.1142/201 del 15/12/2016 si è preso atto ed aderito alla cessione di credito di cui all'atto autenticato dal dott. Antonio Pugliese, Notaio in Deliceto, in data 12.12.2016 con Repertorio n. 2432 - Raccolta n.1831, registrato a Foggia il 13.12.2016 al n.6251/1T, e notificato al Comune di Cerignola mediante pec in pari data, con il quale l'appaltatrice Edil Cirsone Srl ha ceduto "pro-solvendo" alla Società CREDEMFACTOR S.p.A. "Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem" (cessionaria), con sede legale in Reggio Emilia (C.F.e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01254050352, numero R.E.A. 171386), che ha accettato, i crediti (anche futuri) vantati nei confronti di questo Comune in dipendenza del contratto d'appalto stipulato in data 02/12/2016 repertorio n.188 e registrato a Cerignola il 04/12/2016 al n°3144/1T, relativo ai lavori di "Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato Ex Cabina Elettrica a E.R.P. e annesse opere di urbanizzazione", per l'importo imponibile di € 1.833.160,99.

Con la stessa D.D. n.1142/201 del 15/12/2016, eseguiti da parte dei Servizi Finanziari i dovuti adempimenti, è stato disposto che, come da atto di cessione, tutti i pagamenti che questo Ente andrà ad effettuare a favore della citata Appaltatrice in dipendenza del richiamato contratto di appalto Rep.n.188/2016, verranno effettuati mediante rimessa diretta a favore della Società Cessionaria CREDEMFACTOR S.P.A. con accredito sul conto corrente bancario dedicato n.46/10/90300 presso il Credito Emiliano SpA di Reggio Emilia- Sportello Grandi Relazioni - coordinate bancarie ABI 03032, CAB 12891 CIN Q - IBAN IT55 Q 03032 12891 01 00000 90300.

Con D.D.n.1237/225 del 30/12/2016 è stato conferito ai professionisti, ing.Filippo Iacobazzi (p.iva:03301620716 - c.f.: CBZFPP69P16C514Q) e arch.Viviana Campanelli (p.iva: 03947620716 - c.f.:CMPVVN82P48C514G) l'incarico di direzione, misura, contabilità e liquidazione tecnico-contabile dei lavori (CIG: ZAA1CB35F1), con carico della relativa spesa al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera.

Con D.D.n.1238/226 del 30/12/2016 è stato conferito all'ing. Gianfranco Fasano (p.iva:03572370710 - c.f.:FSNGFR71C15C514T) e all'ing.Vincenza Mansi (p.iva:03775810710 -c.f.:MNSVCN85A69H926X) l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CIG Z181CB36CA), con carico della relativa spesa al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera.

Con D.D.n.22/7 del 18/01/2016, tenuto conto dei ribassi offerti in sede di gara lavori e incarichi professionali, si è proceduto, a termini del "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Cerignola", alla rideterminazione del quadro economico, secondo le risultanze nella stessa riportate.

Con nota pec del 20.01.2017 è stata disposta dall'Ufficio di Direzione la consegna dei lavori. Gli stessi, giusto verbale in atti, sono stati consegnati e concretamente iniziati in data 23.01.2017.

Con D.D. n.104/16 del 09/02/2017 è stata concessa, accogliendo la richiesta inoltrata in data 10/01/2017 dall'impresa Edil Cirsone Srl, l'anticipazione del 20% del prezzo di appalto dei lavori in argomento, corrispondente all'importo di € 366.632,20, oltre IVA al 10%.

Con D.D.n.841/33 del 18/07/2017 è stato conferito all'ing. Salvatore Pizzi (C.F.PZZSVT63P25H764R-P.IVA:00936290626), con studio tecnico in San Bartolomeo in Galdo, Via V Traversa Sannio 56, l'incarico di collaudo statico nonché del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e definitivo (CIG: ZD61F38382) dei lavori. La spesa inerente la prestazione, pattuita in € 9.573,29, oltre contributi previdenziali ed iva e per complessivi € 12.146,59, ha trovato capienza al finanziamento assunto per la realizzazione dell'opera.

La D.L., avendo riscontrato in corso d'opera la necessità di introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali con nota acquisita in data 22/03/2017 al prot.n.8824 ha chiesto autorizzazione al RUP opportuna autorizzazione alla redazione di un a perizia di variante e suppletiva. La D.L., ottenuta in data 27/03/2017 adeguata autorizzazione dal RUP, ha redatto la variante suppletiva, trasmessa ed acquisita in data 22/08/2017 al prot.n.24078.

La SABAP, con comunicazione prot.n.7363 del 16/10/2017, acquisita al protocollo 30298 del 17/10/2017, ritenendo gli interventi in variante compatibili con la tutela del bene culturale in argomento, ha autorizzato l'intervento, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, condizionato al rispetto delle disposizioni e prescrizioni riportate nelle note autorizzative.

Con determinazione dirigenziale n.1404/167 del 14/11/2017 si è proceduto ad approvare la variante suppletiva.

La stessa Direzione Lavori, in relazione ad ulteriori rinvenimenti emersi nel corso dei lavori - non rilevabili in fase progettuale- ha richiesto autorizzazione al RUP di introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali originarie, finalizzate al consolidamento delle parti strutturali in c.a. e al loro adeguamento alla vigente normativa antisismica e, quindi, a prevenire e ridurre pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene tutelato, condivise dal Funzionario della Soprintendenza in sede di sopralluoghi, dallo stesso effettuati in loco.

In relazione, il RUP ricorrendo i presupposti di cui all'art.205 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e successivo art. 149 comma 1 del D.Lgs 50 del 18/04/2016, ha autorizzato la perizia in sola variante da intendersi sostitutiva alla precedente suppletiva.

La perizia di variante non suppletiva, redatta dalla Direzione lavori, formata dall'ing.Filippo Iacobazzi e arch.Viviana Campanelli, è stata acquisita in data 11/04/2018 al prot.n.10720, ed approvata con D.D. n.766/153 del 07/05/2018. Con la stessa DD.n.766/153 del 07/05/2018 è stato provveduto alla revoca della DD. n.1404/167 del 14/11/2017 (variante suppletiva).

La computazione assunta a seguito della variante non ha comportato maggiori oneri contrattuali in quanto le nuove/diverse quantità di lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste sono compensate con minori lavorazioni passate in subordine, così come dettagliatamente riportato nella relazione ed atti della variante; con apposito verbale del 21.03.2018 sono stati concordati, tra la S.A., D.L. e Impresa, nel rispetto della vigente normativa, nuovi prezzi unitati aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi elencati nel progetto principale assoggettati anch'essi al ribasso contrattuale del 2,404%. L'importo contrattuale è rimasto confermato in € 1.687.550,46 al netto del ribasso contrattuale del 2,404%, oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 91.006,59 ed oneri della sicurezza indiretti pari ad € 54.603,94, non soggetti a ribasso e, quindi, per complessivi € 1.833.160,99, oltre IVA.

La spesa progettuale è rimasta altresì confermata in € 2.400.000,00, come ridefinita post-gara secondo il seguente quadro economico, finanziata con i fondi ottenuti di cui al suddetto Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane-Città - FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - ex FAS (capitolo in entrata 40643 cod. bilancio 4.03.10.02.001 acc. 57-2015, ed uscita 32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666-2011):

		a base d'asta	Rimodulato post-gara	variante
a1	LAVORI	1.729.124,85	1.687.550,46	1.687.550,46
a2	Urbanizzazioni			
a3	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	91.006,59	91.006,59	91.006,59
a4	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	54.603,94	54.603,94	54.603,94
a	totale	1.874.735,38	1.833.160,99	1.833.160,99
	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b1	Spese tecniche: geologo dir lavori, misura e contabilità, coordinamento Sicurezza, collaudi, comp.comm.gare; compreso oneri contributivi e previdenziali (cnpaia, IRAP)	112.893,94	111.551,80	111.551,80
	Incentivi per la progettazione(ex art.92 ed art.93 c.7bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	34.682,60	34.682,60	34.682,60
b2	Imprevisti/lavori in economia (compreso IVA)	89.394,99	137.757,70	137.757,70
b3	Allacciamenti ai servizi pubblici	56.242,06	56.242,06	56.242,06

b4	Oneri per smaltimento rifiuti speciali	18.747,36	18.747,36	18.747,36
	Totale spese tecniche e generali	311.960,95	358.981,52	358.981,52
b5	IVA sui lavori	187.473,54	183.316,10	183.316,10
	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale	25.830,13	24.541,39	24.541,39
	Totale IVA	213.303,67	207.857,49	207.857,49
b	Tot. Somme a disposizione	525.264,62	566.839,01	566.839,01
	TOTALE progetto	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Il termine utile per la ultimazione dei lavori - tenuto conto delle n.10 intervenute sospensioni e corrispondenti riprese, come da relativi verbali in atti, e della proroga di gg.120 concessa in relazione alla perizia di variante - è stato fissato per il giorno 20/05/2019.

In data 05/06/2019 i Direttori dei lavori, ing.Filippo Iacobazzi ed arch.Viviana Campanelli, a seguito di riscontri effettuati, hanno emesso il certificato di ultimazione dei lavori che ha attestato l'avvenuta ultimazione degli stessi in data 20/05/2019, in tempo utile.

La stessa DL in data 05/07/2019 ha emesso lo stato finale, sottoscritto senza alcuna riserva dall'appaltatrice Edil Cirsone Srl, e la relazione sullo stato finale, trasmessi unitamente agli atti di contabilità finale al collaudatore, ing. Salvatore Pizzi, ai fini della definizione del collaudo tecnico amministrativo e funzionale.

Nella relazione sul conto finale la Direzione lavori ha dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto ed intervenuta variante non suppletiva nonché alle speciali disposizioni impartite dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento (ordine di servizio n.1 del 06/04/2018), rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera.

L'importo netto delle lavorazioni contrattuali riportato nello Stato Finale è di € 1.833.160,99, compreso oneri della sicurezza pari ad € 144.610,53.

E' stata corrisposta in corso d'opera a favore dell'Appaltatrice, Edil Cirsone Srl, la complessiva somma di € 1.821.532,20 di cui € 366.632,20 per anticipazione del 20% del prezzo di appalto, concessa con determinazione dirigenziale n.104/16 del 09/02/2017, ed € 1.454.900,00 in relazione a n.11 stati di avanzamento lavori e corrispondenti n.11 certificati di pagamento, regolarmente approvati e liquidati con provvedimenti dirigenziali.

In relazione, è stato certificato a favore dell'appaltatrice il credito residuo di € 11.628,79, oltre iva.

Con delibera di Giunta Comunale n.224 del 13/09/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento pubblico in argomento -in sostituzione del'ing.Vito Mastroserio, collocato in quiescenza con decorrenza 1° agosto 2019 - l'arch. Michele Prencipe, Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Cerignola, come da decreto sindacale di nomina prot.n.16878/115Gab del 26/07/2019.

Il collaudo statico è stato redatto in data 16.06.2019 dall'ing. Salvatore Pizzi, in virtù della richiamata D.D.n.841/33 del 18/07/2017 di conferimento dell'incarico. Il professionista ha provveduto al regolare deposito dello stesso presso la Provincia di Foggia- Servizio Sismico Provinciale- codice pratica 2017/01409/SIS.

L'ing. Salvatore Pizzi, espletate le proprie funzioni, ha trasmesso, con nota acquisita in data 27/11/2019 al prot. n.26451, l'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale dei lavori. In relazione all'espletamento della detta prestazione, il professionista al fine della liquidazione in proprio favore dei relativi onorari, ha emesso opportuna fattura.

Il citato professionista con l'atto di collaudo dichiara che i lavori di "Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a ERP e annesse opere di urbanizzazione - CUP: J39G15000020001" sono stati eseguiti dall'impresa Edil Cirsona S.r.l. a perfetta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e degli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal RUP e, quindi, li ha dichiarati collaudabili.

Con il medesimo atto il collaudatore, eseguita opportuna revisione tecnico-contabile dei documenti e non avendo riscontrato errori e/o manchevolezze, ha confermato in € 1.833.160,99, di cui € 144.610,53 per oneri della sicurezza, l'importo dei lavori contrattuali e, tenuto conto degli acconti alla stessa corrisposti in corso d'opera per € 1.821.532,20, ha certificato in € 11.628,79 il credito residuo, oltre iva al 10% pari ad € 1.162,87 e per complessivi € 12.791,67.

L'Impresa ha firmato l'atto di collaudo senza alcuna riserva.

Per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti o temporanee; nel corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a persone e cose.

E' stato pubblicato dal 08/10/2019 al 28/10/2019 all'Albo Pretorio di questo Comune, in esecuzione al disposto art.218 del DPR 207 del 5/10/2010 e ss.mm.e ii. e art.216 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, opportuno Avviso ad Apponendum. Nei termini prescritti non sono giunte richieste o reclami di ogni sorta.

E' stata verificata la regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatrice nei confronti degli Enti Previdenziali, come da DURC in atti.

L'Appaltatrice Edil Cirsona Srl, ritenendo di aver positivamente assolto agli adempimenti contrattuali ha emesso la fattura n.68/FE del 07/10/2019, acquisita nel Sistema Unimatica con sdi 1729116966 Prot.20191007UF3YSF01565aa in data 07/10/2019, dell'importo di € 11.628,79, oltre iva al 10% pari ad € 1.162,87 e per complessivi € 12.791,67.

La fattura rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto, si procederà con la liquidazione in favore del soggetto creditore dell'importo imponibile delle stesse, mentre la somma corrispondente all'Iva, verrà versata all'Erario con le modalità previste dalla legge.

La stessa, giusto atto di cessione del quale si è preso atto con la succitata D.D.n.1142/201 del 15/12/2016, ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in questione.

Ciò stante, considerata la regolare realizzazione dei lavori, nonché la conclusione delle connesse attività progettuali, come da risultanze di collaudo, si ritiene di procedere:

- all'approvazione dell'atto di collaudo, con conseguente liquidazione del credito come sopra riconosciuto a favore dell'impresa Edil Cirsone S.r.l. dell'importo di € 12.791,67, IVA compresa, a titolo di rata finale lavori contrattuali ed a saldo della fattura n.68/FE del 07/10/2019, che trova imputazione al capitolo 32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n. 666/2011, sub 3 RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40643 cod. bilancio 4.03.10.02.001 acc. 57-2015, ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui all'Accordo di Programma Quadro -Settore Aree Urbane-Città-FSC 2007/2013-ex FAS;

- al riconoscimento e contestuale liquidazione dei compensi ex art.92 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm e ii. (progetto esecutivo approvato con D.G.C.n.221 16/12/2010 e successiva n. 223 del 20/12/2010 - prima dell'entrata in vigore della L.114 del 18/08/2014) inerenti lo svolgimento delle attività di progettazione, Piano della Sicurezza, RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, la cui spesa determinata nell'importo di € 16.197,72, oneri riflessi ed IRAP compresi, trova capienza nella corrispondente voce di quadro economico di progetto;

- all'accantonamento, ai sensi del citato art.92 e comma 7-quater dell'art.93 del D.Lgs 163/2006 della quota, pari al 20% del compenso incentivante, destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazione e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione, determinata in € 7.498,94, che altresì trova capienza nella voce di Q.E. di progetto.

I compensi incentivanti allo Staff, determinati in € 16.197,72 oneri riflessi ed IRAP compresi -secondo i conteggi in atti che tengono conto delle specifiche prestazioni svolte e delle relative percentuali previste dal Regolamento Regionale n.6/2005 e n.22/2011 di modifica pubblicato sul BURP n.148/2011- sono da ripartirsi e liquidarsi secondo il seguente prospetto, a favore del progettista e redattore del piano della sicurezza, ing. Clorindo Izzillo, nonché a favore dell'ing. Vito Mastroserio, in qualità di RUP sino al 31/07/2019 e dei collaboratori individuati nelle persone di Marinaccio dott.ssa Giuseppina, Battaglino rag. Anna, e Dipasquale geom. Alfonso:

NOMINATIVO ED ATTIVITÀ'	€	Oneri rifl. 23,80%	Irapp 8,50%	
Izzillo ing. Clorindo Redattore progetto esecutivo, Piano Sicurezza	9.522,47	2.266,35	809,41	12.598,23
Mastroserio ing.Vito - RUP al 31/07/2019	1.133,63	269,80	96,36	1.499,79
Prencipe arch.Michele - RUP dal 01/08/2019	0,00			0,00
Marinaccio Dott.ssa Giuseppina - supporto al RUP - Bandi di gara - assistenza a contratto	634,83	151,09	53,96	839,88
Battaglino rag. Anna -supporto al RUP				

- attività inerenti attuazione - liquidazioni-rendicontazione-altro	634,83	151,09	53,96	839,88
Dipasquale geom. Alfonso attività inerenti attuazione	317,42	75,54	26,98	419,94
totali	12.243,18	2.913,87	1.040,67	16.197,72

La spesa di complessivi € 23.696,66 relativa all'incentivo al personale interno e alla quota destinata al fondo per l'innovazione, trova imputazione al capitolo 32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n.666/2011 RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40643 cod.bil. 4.03.10.02.001 acc.57-2015 ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera.

Tenuto conto delle singole voci di spesa che hanno concorso alla realizzazione dell'intervento, di cui ai relativi provvedimenti di liquidazione già adottati e/o pagamenti effettuati, nonché del presente atto, la spesa progettuale viene determinata in complessivi € 2.213.070,96, come dal seguente quadro tecnico-economico:

		a base d'asta	Rimodulato post-gara	variante	a S.F. e risultanze collaudo
a1	LAVORI	1.729.124,85	1.687.550,46	1.687.550,46	1.687.550,46
a2	Urbanizzazioni				
a3	oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	91.006,59	91.006,59	91.006,59	91.006,59
a4	oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	54.603,94	54.603,94	54.603,94	54.603,94
a	totale	1.874.735,38	1.833.160,99	1.833.160,99	1.833.160,99
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1	Spese tecniche: geologo, direz. lavori, misura, contabilità, coordinam. sicurezza, collaudi, componenti commissione di gare, pubblicità gara; compreso oneri contributivi e previdenziali (cnpaia, INPS, IRAP)	112.893,94	111.551,80	111.551,80	113.540,43
B1.1	Spese pubblicità gara d'appalto				1.928,43
B1.2	Incentivi per la progettazione (ex art.92- compreso cpdel ed irap, ed art.93 c.7bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)	34.682,60	34.682,60	34.682,60	23.696,66
	Tot.Spese tecniche e generali	147.576,54	146.234,40	146.234,40	139.165,52
B2	Imprevisti/lavori in economia (compreso IVA)	89.394,99	137.757,70	137.757,70	0,00
B3	altro				
B3.1	Oneri per Allacciamenti ai servizi pubblici	56.242,06	56.242,06	56.242,06	22.322,84
B3.2	Oneri per smaltimento rifiuti speciali	18.747,36	18.747,36	18.747,36	16.531,98
	Totale altro -in previsioni compreso IVA - a s.f. e collaudo escluso IVA	74.989,42	74.989,42	74.989,72	38.854,82
	Totale spese tecniche, generali- altro	311.960,95	358.981,52	358.981,52	178.020,35
B4	IVA				
B4.1	IVA sui lavori	187.473,54	183.316,10	183.316,10	183.316,10
B4.2	IVA su spese tecniche e cassa previdenziale, generali, altro	25.830,13	24.541,39	24.541,39	18.573,53
	Totale IVA	213.303,67	207.857,49	207.857,49	201.889,63
b	Tot. Somme a disposizione	525.264,62	566.839,01	566.839,01	379.909,97

TOTALE progetto	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.213.070,96
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

La spesa di € 2.213.070,96 complessivamente accertata per la realizzazione dell'intervento trova disponibilità al finanziamento regionale di cui al suddetto Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane-Città - FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - ex FAS, ottenuto per la realizzazione dell'opera.

Al progetto in argomento è stato assegnato il CUP: J39G15000020001. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente l'appalto dei lavori in argomento è stato assegnato il CIG:6506700AB1.»

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

Visto il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione del link "Amministrazione trasparente", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.203 del 26/07/2019 di adozione del Piano Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2019-2021.

Visto l'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" il quale prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Vista la D.G.C. n. 246 del 04.10.2019 di approvazione della Architettura Organizzativa di questo Ente;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria del 15/10/2019, prot. n. 22748 con il quale si conferisce al dott. Giovanni Buchicchio la Dirigenza del Settore Servizi Gestionali e

Finanziari di questo Comune, comprendente i Servizi Ragioneria, Personale e Organizzazione, Tributi, Economato, Provveditorato, nonché il successivo decreto del 27/11/2019 prot.n.26364 di proroga di tali funzioni;

Visto il decreto della Commissione straordinaria del 15/10/2019 prot. n. 22755 con il quale si conferisce all'arch. Michele Prencipe la Dirigenza del Settore Servizi Tecnici Lavori Pubblici e Ambiente, comprendente i Servizi Lavori Pubblici, Ambiente, Verde Pubblico, Manutenzione e Zona Industriale (PAP), nonché il successivo decreto del 27/11/2019 prot.26365 di proroga di tali funzioni.

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare il collaudo tecnico-amministrativo, redatto dall'ing. Salvatore Pizzi in data 27/11/2019, relativo ai lavori di "Recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. e annesse opere di urbanizzazione" - CUP: J39G15000020001 CIG:6506700AB1, eseguiti dall'appaltatrice, Edil Cirsone Srl - in virtù del contratto di appalto stipulato in data 02/12/2016 con il numero di repertorio 188, firmato digitalmente e registrato a Cerignola in data 04/12/2016 col n.3144 serie 1T, nonché successiva variante non suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n.766/153 del 07/05/2018;

3) di dare atto che il collaudatore

- ha certificato che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa Edil Cirsone Srl in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto, nonché alle speciali disposizioni (ordine di servizio n.1 del 06/04/2018) impartite dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per la piena sicurezza e funzionalità dell'opera;

- eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti e non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice, ha confermato in € 1.833.160,99, di cui € 144.610,53 per oneri della sicurezza, l'importo delle lavorazioni contrattuali e, tenuto conto degli acconti alla stessa corrisposti in corso d'opera per € 1.821.532,20, ha confermato e certificato in € 11.628,79 il credito residuo, oltre iva al 10% pari ad € 1.162,87 e per complessivi € 12.791,67;

4) di dare atto che l'Impresa Edil Cirsone Srl

- ha firmato senza alcuna riserva l'atto di collaudo tecnico amministrativo dei lavori;

- è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali, come da DURC acquisito agli atti d'ufficio;

- ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto in argomento alla Società CREDEMFACTOR S.p.A. "Gruppo Bancario Credito Emiliano-Credem" (cessionaria), con sede legale in Reggio Emilia alla Via Ernesto Che Guevara 4/B, (C.F.e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01254050352, iscritta con numero R.E.A. 171386), giusto atto di cessione del quale si è preso atto con la sopracitata D.D.n.1142/201 del 15/12/2016;

5) di autorizzare lo svincolo delle polizze fideiussorie prestate dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

6) di riconoscere, ai sensi dell'art.92 del D.L. 163/2006 e ss.mm. e ii., i compensi incentivanti a favore dell'ing. Clorindo Izzillo per funzioni tecniche di progettazione (progetto esecutivo e redazione Piano sicurezza fase progettuale), a favore dell'ing. Vito Mastroserio per attività attinenti alle funzioni di RUP nonché dello staff di collaboratori, nelle persone della dott.ssa Giuseppina Marinaccio, Battaglini rag. Anna, e Dipasquale geom. Alfonso che hanno svolto attività finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, per l'importo di complessivi € 16.197,72 IRAP ed oneri fiscali compresi, come in narrativa dettagliatamente ripartiti, nonché ai sensi del com.7-quater dell'art.93 D.Lgs 163/2006 la quota da destinare al fondo per l'innovazione pari ad € 7.498,94;

7) di liquidare, conseguentemente, a favore:

- dell'impresa Edil Cirsone Srl dell'accertato credito di € 11.628,79, oltre iva al 10% pari ad € 1.162,87 e per complessivi € 12.791,67 a titolo di rata finale dei lavori ed a saldo della fattura n.68/FE del 07/10/2019, acquisita nel Sistema Unimatica con sdi 1729116966 in data 07/10/2019 Prot. 20191007UF3YSF01565aa, dandosi atto che la relativa spesa trova imputazione al capitolo 32353 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.999, impegno n. 666/2011, sub 3 RE 2017, correlato al capitolo in entrata 40643 cod. bilancio 4.03.10.02.001 acc. 57-2015, ed al finanziamento ottenuto per la realizzazione dell'opera di cui all'Accordo di Programma Quadro -Settore Aree Urbane-Città -FSC 2007/2013 - ex FAS;

- dell'ing. Clorindo Izzillo, progettista, dell'ing. Vito Mastroserio RUP dell'intervento sino al 31/07/2019, e dello staff di collaborazione allo stesso RUP, individuato nelle persone della dott.ssa Giuseppina Marinaccio, rag. Anna Battaglini, geom. Alfonso Dipasquale, dei compensi incentivanti ex art.92 del D.Lgs n.163/2006 e ss.ms. e ii., per l'importo di complessivi € 16.197,72 IRAP ed oneri fiscali compresi, ripartito come da prospetto in narrativa riportato;

8) di accantonare la somma di € 7.498,94, quale quota da destinare al fondo per l'innovazione, ai sensi del com.7-quater dell'art.93 D.Lgs 163/2006;

9) di dare atto che la complessiva spesa di € 36.488,33, necessaria per la liquidazione a favore dell'Appaltatrice della rata finale dei lavori per € 12.791,67 e dello Staff interno dei compensi incentivanti per funzioni tecniche e di collaborazione per € 16.197,72, nonché per la destinazione della quota incentivo al fondo innovazione per € 7.498,94, trova imputazione, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011, al capitolo ed impegni nelle premesse indicati;

10) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2019, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

11) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che accerta in complessivi € 2.213.070,96 la spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto, finanziata con i fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro -Settore Aree Urbane-Città -FSC 2007/2013 - ex FAS, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione dei relativi impegni ad avvenuta definitiva ammissione ed omologazione delle spesa da parte della Regione Puglia;

12) di dare giusta comunicazione del presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Assetto del Territorio, finanziatrice dell'opera, nei termini di cui al "Disciplinare" regolante i rapporti tra Regione Puglia e questo Ente attuatore;

13) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino rag. Anna in servizio presso l'ufficio Amministrativo Lavori pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Prencipe Arch. Michele

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 36.488,33 (CIG. 6506700AB1) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Sub Impegno N. 666/ 10 del 18-12-2019 a Residuo 2017 CIG 6506700AB1		
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Capitolo	32353 Articolo	PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE
Causale	Intervento ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesse opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane - accantonamento fondo per innovazione tecnologica	
Importo	2019	€ 7.498,94

Intervento di recupero e riqualificazione dell'edif n. 1805 del 18-12-2019 CIG 6506700AB1	
Su Impegno N° 3 sub n° 3 del 25-11-2016 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 1039 D.D. Reg. Gen. N. del 28-11-2016 avente per oggetto determina di approvazione schema di contratto e contestuale modifica importi oneri della sicurezza det. n. 386/33 del 17/05/2016 per " Lavori di Recupero e riqualificazione dell'edificio ex cabina elettrica a E.R.P. ed annesse opere di urbanizzazione	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale	
Capitolo	32353 Articolo PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE
Causale	Intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio denominato ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesse opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane-CI
Importo	€ 12.791,67
Beneficiario	15688 EDIL CIRSONE S.r.l.
Quietanza SOC.CREDEMFACOR S.P.A. (CESS. REP. N. 2359 RACC N. 1775 REG. N.5520/1T) IBAN IT55Q0303212891010000090300	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
15688 EDIL CIRSONE S.r.l.	CREDEMFACOR S.P.A.	68/FE del 07-10-2019	12.791,67	12.791,67	6506700AB1	31-12-2019
Ritenute documento						
IVA PARTE CORRENTE 10%			11.628,79	1.162,88	10,00%	
Totale ritenute documento			11.628,79	1.162,88		

Intervento ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesse n. 1806 del 18-12-2019 CIG 6506700AB1	
Su Impegno N° del 04-08-2011 a Residuo 2017 approvato con Atto n. 221 Giunta Municipale del 16-12-2010 avente per oggetto APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI ERP E URB EX CABINA ELETTRICA E PIAZZA DEL CINQUECENTENARIO	
Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.	
Capitolo	32353 Articolo PROG. RECUPERO EX CABINA ENEL AD ERP - FIN. REG.LE
Causale	Intervento ex Cabina Elettrica a E.R.P. ed annesse opere di urbanizzazione nell'ambito del PIRP - F.S.C. 2007-2013 - Del.CIPE n.92/2012. DGR n.2787 del 14/12/2012 - A.P.Q. Settore Aree Urbane - Liquidazione incentivo personale interno
Importo	€ 16.197,72

Cerignola, lì 18-12-19

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Buquicchio Dott. Giovanni

Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del alla Commissione Straordinaria;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **18-12-19**.

Dal Palazzo di Città, **18-12-19**

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
--

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal al , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Valentino Dott.ssa Maria C.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900004070974

Identificativo Pagamento: PROT N. 28454

Importo: 11628,79 €

Codice Fiscale: 01254050352

Data Inserimento: 20/12/2019 - 11:11

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900004070761

Identificativo Pagamento: PROT N. 28454

Importo: 11628,79 €

Codice Fiscale: 03798660712

Data Inserimento: 20/12/2019 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BRCOM0098

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CERIGNOLA