



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2888



del 22-07-2016

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

Capitolo	30585	Art.	0	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 05 Titolo 2 (01.05-2.02.01.09 015)	Gest.	COMPETENZA
REALIZZAZIONE LAVORI PUBBLICI FINANZ. DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento D.D. Reg. Gen. N.		nr. 526	del. 07-07-2016
numero 301/2016 del 06-07-2016				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa - Approvazione 1° ed unico stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni - Omologazione spesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA	1.201.000,00	1.647.938,53	
Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		PRECEDENTI PAGAMENTI	42.625,62	52.305,72	
Titolo	2	Spese in conto capitale		PRESENTE IMPORTO	330,00	330,00	
2o Livello	02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		TOTALE PAGATO	42.955,62		
3o Livello	01	Beni materiali		DISPONIBILITA' RESIDUA	1.158.044,38	1.595.302,81	
4o Livello	09	Beni immobili					
5o Livello	015	Cimiteri					
COFOG	01.3	Servizi generali					
DESTINAZIONE FONDI	Vincolata (Vincolo n. 7) ALIENAZIONE DI FABBRICATI (REINVESTIMENTI)				Fruttifero	C.U.P. J33D16000090004	
IL TESORIERE COMUNALE pagherà ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 330,00 di cui TRECENTOTRENTA/00							
Per : Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa - Approvazione 1° ed unico stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni - Omologazione spesa							

CREDITORE (Codice: 6910)				
CATERINO CRISTINA			VICO SALENTO, 2	
Cod. Fis. CTRCST71L50L736J / P.Iva 03259350712			71042 CERIGNOLA (FG)	
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP. COMPL.	SIOPE
1	CIG: Z891A7C984 ACCONTO Fatt.n. 1E del 08/07/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI E SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA - APPROVAZIONE 1° ED UNICO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DET.DIRIG.N.526/62 DEL 07/0	330,00		2117
			330,00	
MODALITA' DI PAGAMENTO	BONIFICO -BANCA CREDEM DI CERIGNOLA - CIN: T - ABI: 03032 - CAB: 78380 - C/C: 010000002574 IBAN: IT41T0303278380010000002574			



Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2888 CAP. 3585 BIL. 2016IMPEGNO N. _____ LIQUIDAZIONE N. 301IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)TOTALE € 330,00
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. _____

CREDITORE: COD.N. (6910) CATERINO CRISTINAPAGAMENTO FATTURA N. 1 EPROT. ENTRATA N. 513

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: lavori realizza. muri bassi cimiteri
e sistemaz. ore circuiti. E opere tecniche.TOTALE FATTURA € 4867,00CIG: 2891A7E884 CUP: J33D16000P0004SIOPE: 217DOCUMENTI: Delibera N. 4 del _____Determ. N. 526/62 del 07/07/16



COMUNE DI CERIGNOLA

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Verde Pubblico

Ufficio LL.PP.

Prot.n° 20299

Cerignola, 19 LUG. 2016.

OGGETTO: Realizzazione nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa – CUP J33D16000090004 – Liquidazione competenze tecniche **arch. Cristina Caterino e ing. Vincenza Mansi** - CIG Z891A7C984.

**Dirigente Servizi Finanziari
SEDE**

Invito la S.V. a voler disporre pagamenti per complessivi € **9.404,00** a favore delle professioniste di cui in seguito, per gli importi e causali a fianco di ognuna segnati, giusta quanto disposto con determinazione dirigenziale n.526/62 del 07.07.2016 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché delle parcelle professionali inerenti la progettazione, direzione, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità dei lavori, con contestuale liquidazione dei crediti riconosciuti:

- **arch. Cristina Caterino di € 4.867,00** - giusta fattura elettronica n. 1E dell'08.07.2016 – n.44954377 – acquisita al prot. n. 19846 del 14.07.2016, con imputazione per € 4.537,00, contributo cnpaia 4% compreso, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28/12/2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto), al cap. 33010, bilancio 2015 – impegno definitivo n. 686 sub. 1, liquidazione 300, e per € 330,00, a titolo di rimborso spese pratica autorizzazione sismica, al capitolo 30585, Bil. 2016, imp. 179 liquid. 301;

- **ing. Vincenza Mansi di € 4.537,00** - giusta fattura elettronica n. 1E dell'08.07.2016 – file n. 45080037 – acquisita al prot. n. 20006 del 15.07.2016, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori, contributo cnpaia 4% compreso (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28/12/2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto), con imputazione al cap. 33010, bilancio 2015 – impegno definitivo n. 686 sub. 1, liquidazione 302;

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sui conti correnti bancari/postali opportunamente comunicati dalle interessate, giuste comunicazioni in atti, ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari in questione (art.3, comma 7 della L.136/2010).

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Lavori Pubblici e Manutenzione
ing. Clelio Izzillo**

Si allegano:

- Fatture elettroniche esibite dalle professioniste;
- comunicazioni ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i..

Versione 1.0

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: 44954377

Riferimento Fattura

Numero Fattura: 1E

Anno Fattura: 2016

Posizione Fattura: 1

Esito: EC01 (Accettazione)

Descrizione: Fattura accettata

Message Id Committente: 001

Prot. 19846 del 14.7.2016 arch. Catelano

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB636683
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

5113/5114
6910

Versione 1.1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03259350712
Codice fiscale: CTCST71L50L736J
Nome: CRISTINA
Cognome: CATERINO
Albo professionale di appartenenza: APPC
Provincia di competenza dell'Albo: FG
Numero iscrizione all'Albo: 860
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

Indirizzo: VICO SALENTO
Numero civico: 2C
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Stampa e firma illeggibili.

Recapiti

E-mail: cristina.caterino@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: SN
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT


Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD06** (parcella)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-07-08** (08 Luglio 2016)
 Numero documento: **1E**
 Importo totale documento: **4867.00**
 Causale: **LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI E SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA - APPROVAZIONE 1° ED UNICO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DET.DIRIG.N.526/62 DEL 07/0**
 Causale: **7/2016**

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)
 Aliquota contributo cassa (%): **4.00**
 Importo contributo cassa: **174.50**
 Imponibile previdenziale: **4362.50**
 Aliquota IVA applicata: **0.00**
 Tipologia di non imponibilità del contributo: **N3** (non imponibili)

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2**
 Identificativo ordine di acquisto: **DETER. DIRIG. 526/62**
 Data ordine di acquisto: **2016-07-07** (07 Luglio 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **J33D16000090004**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z891A7C984**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **ONORARI INERENTI LA PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI. CAPITOLO 33010 BILANCIO 2015 IMPEGNO DEFINITIVO 686 SUB 1 - LIQUIDAZIONE N. 300 -SPESE TECNICHE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **4362.50**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N3** (non imponibile)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
 Valore testo: **IMPEGNO**
 Valore numerico: **686.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **RIMBORSO SPESE RELATIVE A PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI. CAPITOLO 30585 BILANCIO 2015 IMPEGNO DEFINITIVO 179 - LIQUIDAZIONE N. 301 -SPESE TECNICHE**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **330.00**
 IVA (%): **0.00**
 Natura operazione: **N1** (esclusa ex art.15)

Altri dati gestionali

Tipo dato: **NUMERICO**
 Valore testo: **IMPEGNO**
 Valore numerico: **179.00**



Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: **330.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **NON IMPONIBILE**


Aliquota IVA (%): **0.00**
 Natura operazioni: **N3** (non imponibili)
 Totale imponibile/importo: **4537.00**
 Totale imposta: **0.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **NON IMPONIBILE**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2016-07-13** (13 Luglio 2016)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2016-08-13** (13 Agosto 2016)
 Importo: **4867.00**
 Codice IBAN: **IT41T0303278380010000002574**



Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Spett.le **Comune di Cerignola**
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
ing. Clorindo Izzillo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"

La sottoscritta arch. Cristina Caterino, CTRCST71L50L736J, nata a Venezia il 10/07/1971 e in qualità di libero professionista, con studio tecnico in Vico Salento n. 2/C, Cerignola e Partita IVA n. 03259350712, E-mail: cristina.caterino@gmail.com, cristina@archiworldpec.it Tel. 389/1651105

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo

DICHIARA

▪ che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche è il seguente:


conto corrente n. 2574 aperto presso: BANCA CREDEM di Cerignola
IBAN: IT41T0303278380010000002574.

La sottoscritta evidenzia:

- che non vi sono terzi delegati ad operare su tale conto e che non vi sono altri conto correnti utilizzati per tali finalità;
- che utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.

Data, Cerignola li 05/06/2014

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo il consenso e autorizzo il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure.




Cognome.....CATERINO.....
 Nome.....CRISTINA.....
 nato il.....10-07-1971.....
 (atto n.....399.....1.....S.....A.1971)
 a.....VENEZIA (VE).....
 Cittadinanza.....Italiana.....
 Residenza.....CERIGNOLA (FG).....
 Via.....PIGNA 1.....
 Stato civile.....cgl. PILULLO.....
 Professione.....OMESSA; L.127/97 ART. 2.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura.....157.....
 Capelli.....Castani.....
 Occhi.....Verdi.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare.....*Cristina Caterino*.....
CERIGNOLA.....10-10-2006.....
 Impronta del dito
 indice sinistro.....
 L'Ufficio di Anagrafe
 Il Sindaco Ufficio
 Raffaele Masarpe


Cristina Caterino

Scadenza.....09-10-2011.....
 Diritti.....42.....

AN 5308026



IP.25 SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
 CERIGNOLA
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AN 5308026
 DI
 CRISTINA CATERINO



CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.526/62

In data 07-07-16

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa - Approvazione 1° ed unico stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni - Omologazione spesa.

Visto

art. 183, c. 7, D.Lgs. 267/00

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di luglio, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 07-07-2016

Il Responsabile del Settore
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LL.PP. - MANUTENZIONI -
AMBIENTE - VERDE PUBBLICO**

OO.PP.-MANUTENZIONE

Izzillo Ing. Clorindo, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

«In considerazione della esigua disponibilità di loculi si è reso necessario programmare con urgenza la realizzazione di un nuovo blocco, nonché la sistemazione dell'area limitrofa, al fine di consentire anche un deflusso delle acque meteoriche e, quindi, rendere più fruibile la utilizzazione sia dei blocchi esistenti che di quelli di nuova realizzazione.

L'intervento è stato previsto nel piano triennale delle Opere Pubbliche, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 30/07/2015 e di C.C. n. 38 del 09/09/2015, per l'importo di € 70.000,00. Con delibera n. 310 del 13/11/2015, si è ritenuto indispensabile variare le modalità di finanziamento dell'opera, utilizzando gli introiti provenienti dalla vendita dei loculi già realizzati anziché la precedentemente prevista devoluzione di mutuo.

Non potendo questo Ufficio provvedere alla redazione della progettazione esecutiva, della sicurezza, della direzione lavori, misure e contabilità, per la mancanza di personale con i requisiti professionali richiesti dalla legge, con determinazione dirigenziale n.870/58 del 04/12/2015 si è provveduto ad incaricare, nei termini nella stessa riportati, l'ATP composta dall'arch. Cristina Caterino ed ing. Vincenza Mansi, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico in questione.

Con la richiamata D.D. n. 870/58 del 04/12/2015 è stato stabilito in € 8.725,00, oltre Iva e cnpaia e, quindi in complessivi € 11.070,28, il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico conferito alle professioniste.

Con deliberazione G.C. n. 43 del 23/02/2016, al fine di supportare le attuali esigenze, si è provveduto ad approvare il progetto per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa, redatto dalle citate professioniste.

La spesa progettuale di € 70.000,00 ha trovato la seguente imputazione:

€ 11.070,68 relativi alle competenze tecnico-professionali,
al cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 - sub. 1;
€ 58.929,72 al cap. 30585, Bilancio provv. 2016 - codice
1.05-2.02.01.09.999 - impegno n. 179.

Con determinazione dirigenziale n. 248/10 del 01/04/2016, per le considerazioni in essa riportate si è proceduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 comma 5) de D.Lgs n.163/2006, ad affidare i lavori all'impresa DE.MA Costruzioni S.r.l., con sede in Via Maddaloni n. 43, già esecutrice del primo blocco di loculi, in virtù della determina di aggiudicazione n.226/25 del 13/03/2014 e successivo contratto rep. n. 153 del 29/04/2014, dichiaratasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori alle stesse condizioni e con lo stesso ribasso del 5,315% di cui al contratto

iniziale e nei termini di cui agli elaborati progettuali approvati con la citata Delibera G.C. n. 43/2016.

Tra la citata appaltatrice "DE.MA. Costruzioni Srl" e l'Amministrazione è stato stipulato il relativo contratto di appalto, per scrittura privata, rep. n. 432 del 23.05.2016, registrato a Cerignola in data 23/05/2016 al n. 555 S.3 a.a.pp., per il prezzo di € 21.338,42, al netto del ribasso contrattuale del 5,315% applicato su lavori a base d'asta di € 22.536,22 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.189,21 ed incidenza della manodopera pari ad € 16.222,93, non soggetti a ribasso e, quindi, per il complessivo importo di € 38.750,56, oltre Iva al 10%.

In data 26/04/2016, giusto verbale in atti, sono stati consegnati ed avuto concreto inizio i lavori.

A seguito dell'affidamento il quadro economico del progetto è stato così rideterminato:

LAVORI A CORPO:	Pre affidamento	Post affidamento
Lavori soggetti a ribasso/ al netto del ribasso del 5,315%	22.536,23	21.338,42
non soggetti a ribasso		
Per oneri della sicurezza	1.189,21	1.189,21
Incidenza manodopera	16.222,93	16.222,93
TOTALE LAVORI	39.948,37	38.750,56
iva sui lavori (10%)	3.994,84	3.875,06
Imprevisti	4.000,00	4.000,00
Lavori in economia	10.486,51	10.486,51
Oneri per deposito opere in cls	500,00	500,00
SPESE TECNICHE		
Dir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza	8.725,00	8.725,00
Cnpaia 4%	349,00	349,00
Iva su spese tecniche e cnpaia 22%	1.996,28	1.996,28
Totale spese tecniche	11.070,28	11.070,28
Tot. somme a disposizione	30.051,63	30.051,63
Spesa progettuale		68.802,19
Economie		1.197,81
TOTALE progetto	70.000,00	70.000,00

La Direzione lavori con nota acquisita agli atti in data 24.06.2016 con prot.n.18251, ha trasmesso il 1° ed ultimo stato di avanzamento lavori, eseguiti dalla ditta aggiudicataria, DE.MA. Costruzioni S.r.l., a tutto il 23/06/2016, per il complessivo importo netto di € 38.750,57, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.189,21 e dell'incidenza della manodopera per € 16.222,93, nonché il relativo certificato di pagamento n.1, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, ing. Visto Mastroserio, con il quale, dedotte le ritenute di legge, è stato accertato e riconosciuto a favore della predetta Ditta appaltatrice il credito di €

38.556,82, oltre IVA nella misura del 10% pari ad € 3.855,68 e, quindi, di complessivi € 42.412,50.

La ultimazione dei lavori è stata certificata in data 23.06.2016, nei termini contrattuali fissati al 27.07.2016.

La D.L. con la stessa nota ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale unitamente allo stato finale dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa appaltatrice, DE.MA Costruzioni Srl.

L'importo netto delle lavorazioni, quale riportato nello stato finale è stato confermato in € 38.750,56, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.189,21 e dell'incidenza della manodopera per € 16.222,93, non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo autorizzato e contrattualizzato; tenuto conto del 1° ed ultimo certificato in acconto emesso in corso d'opera per € 38.556,82, è stato certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 193,75, oltre IVA al 10% pari ad € 19,37 e, quindi, di complessivi € 213,12.

L'arch. Cristina Caterino ed ing. Vincenza Mansi, nella detta qualità di direttori dei lavori, hanno altresì redatto, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazione del RUP, il Certificato di regolare esecuzione, con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con il quale hanno dichiarato che i lavori realizzati dall'Impresa appaltatrice "DE.MA Costruzioni Srl " sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto nonché alle disposizioni impartite dalla stessa D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale.

È stata altresì certificata la mancata cessione da parte dell'impresa del suo credito derivante dal contratto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

È stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, il quale attesta il regolare assolvimento dei relativi obblighi contributivi e previdenziali dell'appaltatrice dei lavori nei confronti dell'INPS, INAIL, CEC di Foggia.

L'arch. Cristina Caterino ed ing. Vincenza Mansi con nota acquisita agli atti in data 24/06/2016 con prot. n. 18252, contestualmente alla suddetta documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori hanno trasmesso le pre-parcelle inerenti gli onorari per la progettazione, direzione e coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento dell'importo di € 4.362,50 per

ciascuna professionista, oltre Cassa previdenziale 4% (non soggette ad iva in quanto, giuste dichiarazioni delle professioniste, trattasi di operazioni rientranti nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28/12/2015 - - non soggette a ritenuta d'acconto.

Le professioniste hanno altresì esibito la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione sismica inoltrata alla Provincia di Foggia Ufficio Edilizia Sismica -ex Genio Civile, con dichiarazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate da parte dello stesso U.E.S.

In relazione alla suddetta istanza di autorizzazione sismica l'arch. Cristina Caterino, per conto di questo Comune e su autorizzazione del RUP, ha provveduto ad effettuare, in termini di urgenza, il versamento dei relativi oneri istruttori (€ 250,00) e fornire le necessarie marche da bollo (n.5 x € 16,00 = € 80,00), chiedendone ora su documentazione esibita il corrispondente rimborso pari a complessivi € 330,00.

In relazione a quanto sopra si confermano e riconoscono, quindi, ai fini della relativa liquidazione, i crediti a favore degli aventi causa di cui in seguito, la cui relativa spesa di complessivi € 52.029,62 trova capienza nelle voci di quadro economico ed imputazione:

- dell'impresa DE.MA Costruzioni S.r.l. di complessivi € 42.625,62, IVA al 10% compresa, a titolo di 1° ed ultimo sal quanto ad € 42.412,50 e rata finale lavori quanto ad € 213,12, con imputazione al cap. 30585 Bilancio provvisorio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179, sub 1;
- dell'arch. Cristina Caterino di complessivi € 4.867,00, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori quanto ad € 4.537.00, contributo cnpaia 4% compresa, (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28.12.2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto), con imputazione al cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 sub. 1, ed a titolo di rimborso spese ed oneri sostenuti per l'inoltro della istanza di autorizzazione sismica e deposito della relazione a strutture ultimate presso l'Ufficio Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia di Foggia, quanto ad € 330,00, con imputazione al cap. 30585 Bilancio provvisorio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179;
- dell'ing. Vincenza Mansi di € 4.537.00, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori quanto ad € 4.537.00, contributo cnpaia 4% compresa, (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L.n.208 del 28.12.2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto), con imputazione al cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 - sub. 1.

Tenuto conto delle voci di spesa accertate, viene determinato il seguente quadro definitivo d'intervento pari a complessivi € 52.029,62, con una economia di complessivi € 17.970,38 di cui € 1.996,28 sul cap. 33010 imp. impegno n. 686 sub1, e per € 15.974,10 cap. 30585 Bilancio provvisorio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179:

LAVORI A CORPO:	Pre Affidamento	Post Affidamento	a S.F /Regolare esecuzione
Lavori soggetti a ribasso/ al netto del ribasso del 5,315%	22.536,23	21.338,42	21.338,42
non soggetti a ribasso			
Per oneri della sicurezza	1.189,21	1.189,21	1.189,21
Incidenza manodopera	16.222,93	16.222,93	16.222,93
TOTALE LAVORI	39.948,37	38.750,56	38.750,56
iva sui lavori (10%)	3.994,84	3.875,06	3.875,06
Imprevisti	4.000,00	4.000,00	
Lavori in economia	10.486,51	10.486,51	
Oneri per deposito opere in cls	500,00	500,00	330,00
SPESE TECNICHE			
Dir.lavori, misura e contabilità, coordinamento della Sicurezza	8.725,00	8.725,00	8.725,00
Cnpaia 4%	349,00	349,00	349,00
Iva su spese tecniche e cnpaia 22%	1.996,28	1.996,28	
Totale spese tecniche	11.070,28	11.070,28	9.074,00
Tot. somme a disposizione	30.051,63	30.051,63	13.279,06
Spesa progettuale		68.802,19	52.029,62
Economie		1.197,81	17.970,38
TOTALE progetto	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ciò stante, considerata la regolarità degli atti, si ritiene opportuno procedere all'approvazione dello stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché alla contestuale liquidazione e pagamento dei crediti sopra riconosciuti e, quindi alla omologazione delle spese, quali accertate e individuate nel suddetto quadro economico definitivo di spesa che si approva.

Dato atto che alla presente attività è stato assegnato il seguente codice CUP: J33D16000090004; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex Art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge n. 217/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", alla gara dei lavori è stato assegnato il CIG: 6635045458 ed alla gara del servizio di ingegneria il CIG Z891A7C984.»

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visti gli adempimenti ex artt. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, DISPONE, la pubblicazione del presente atto, nella sezione del link "**Amministrazione trasparente**", sotto sezione "bandi di gara e contratti";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

Vista la Delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 21/03/2016, prot. n. 60/Gab., con il quale si affida all'ing. Clorindo Izzillo, la Dirigenza del Settore comprendente i Servizi Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Verde Pubblico;

Visto il decreto del Sindaco del 20/06/2016, prot. n. 122/GAB., con il quale il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Risorse Umane - Attività Produttive, Trasporto Pubblico, Servizi Informatici e Sanità, Valentino dott.ssa Maria Concetta, viene temporaneamente incaricata di assumere le funzioni del Dirigente del Settore Servizi Finanziari dal 20/06/2016;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere del RUP e secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa, eseguiti dall'impresa "DE.MA Costruzioni S.r.l.", in dipendenza

della determinazione dirigenziale n. 248/10 del 01/04/2016 del e citato contratto di appalto, per scrittura privata, rep. n. 432 del 23/05/2016, registrato a Cerignola in data 23/05/2016 al n. 555 S.3 aa.pp.;

- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dai direttori dei lavori, arch. Cristina Caterino e ing. Vincenza Mansi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali è stato dato atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali, degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e confermati nel certificato di regolare esecuzione;

3) di dare atto che le citate professioniste, eseguita opportuna e puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti e lavori e non avendo riscontrato errori o manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice, confermano in € 38.750,56 l'importo netto delle lavorazioni, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 1.189,21 e della incidenza della mano d'opera pari ad € 16.222,93 non soggetti a ribasso, eseguite dall'impresa DE.MA Costruzioni Srl, pari agli importi contrattualizzati ed autorizzati e, tenuto conto del certificato in acconto emesso per € 38.556,82, certificano a favore dell'impresa il detto credito di € 38.556,82 ed il credito finale di € 193,75, oltre IVA al 10% pari ad € 3.875,06 e, quindi, di complessivi € 42.625,62;

4) di dare altresì atto che l'Impresa DE.MA Costruzioni Srl:

- ha firmato senza riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal contratto di appalto;
- è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei competenti Enti;

5) di approvare le parcelle esibite dalla Direzione Lavori, formata dall'arch. Cristina Caterino, ing. Vincenza Mansi relative agli onorari inerenti la prestazione di progettazione, direzione, coordinamento in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori in argomento, dell'importo di € 4.362,50 per ciascuno dei citati professionisti, oltre contributo cnpaia 4%, non soggette ad iva per entrambe le professioniste, in quanto, giuste dichiarazioni in tal senso rilasciate trattasi di: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28/12/2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto;

6) di approvare la spesa relativa alla pratica di autorizzazione sismica e deposito della relazione a strutture ultima-

te presso l'Ufficio Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia di Foggia, sostenuta per conto di questo Comune e su autorizzazione del RUP, in termini di urgenza, dall'arch. Cristina Caterino, a valere quanto ad € 250,00 per versamento dei relativi oneri istruttori ed € 80,00 per n.5 marche da bollo (da € 16,00 = € 80,00), ed a favore della quale, su documentazione esibita, si dispone il corrispondente rimborso pari a complessivi € 330,00;

7) di liquidare e pagare a favore:

- dell'impresa DE.MA. Costruzioni S.r.l. di complessivi € 42.625,62, IVA al 10% compresa, a titolo di 1° ed ultimo sal quanto ad € 42.412,50 e rata finale lavori quanto ad € 213,12 (cap. 30585 Bilancio 2016 codice di bil.1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179, sub 1, liquidazione provvisoria 220);
- dell'arch. Cristina Caterino di complessivi € 4.867,00, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori quanto ad € 4.537.00, contributo cnpaia 4% compresa, (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L. n. 208 del 28/12/2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto (cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 sub. 1, liquidazione provvisoria 221), e a titolo di rimborso spese ed oneri sostenuti per l'inoltro della istanza di autorizzazione sismica e deposito della relazione a strutture ultimate presso l'Ufficio Edilizia Sismica (ex Genio Civile) della Provincia di Foggia, quanto ad € 330,00 (cap. 30585 Bilancio 2016 codice di bil. 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179 - liquidazione provv. n. 222);
- dell'ing. Vincenza Mansi di € 4.537.00, a titolo di onorari di progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, misura e contabilità dei lavori quanto ad € 4.537.00, contributo cnpaia 4% compresa, (non soggetta ad iva: operazione rientrante nel regime forfettario ex art.1, commi 111-113 della L.n.208 del 28.12.2015 - non soggetta a ritenuta d'acconto (cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 sub. 1, liquidazione provvisoria n. 223);

8) di liquidare, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n.4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi € 52.029,62 ai capitoli di cui in seguito, imputandola per:

€ 42.625,62	al cap. 30585 Bilancio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179, sub 1 - corrispettivo esecuzione lavori contrattualizzati;
€ 9.074,00	al cap. cap. 33010, bilancio 2015 - impegno definitivo n. 686 sub. 1 - spese tecniche;
€ 330,00	al cap. 30585 Bilancio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179 - spese pratica autorizzazione sismica;

9) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in

52.029,62, con una economia di complessivi € 17.970,38 di cui € 1.996,28 sul cap.33010 impegno 686 sub 1, e per € 15.974,10 sul cap. 30585 Bilancio 2016 codice di bilancio 1.5-2.02.01.09.999 - impegno 179, autorizzando il Servizio Finanziario ad effettuare le relative operazioni contabili per la riduzione dei relativi corrispondenti impegni;

10) di dare atto che la redazione del presente provvedimento è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici.

AREA ECONOMICA – FINANZIARIA VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Atto N.526/62

In data 07-07-16

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuovi loculi cimiteriali e sistemazione area limitrofa - Approvazione 1° ed unico stato di avanzamento lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazioni - Omologazione spesa.

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di € 52.029,62 (CIG.) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:

Capitolo/Art	Importo	Anno	Impegno N.	Data Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	------	------------	--------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Sub. Impegno N.	Data Sub. Impegno	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

Capitolo/Art	Importo	Liquidazione N.	Data Liquidazione	Codice di Bilancio
--------------	---------	-----------------	-------------------	--------------------

30585/	42.625,62	299	16-03-2016	2010501
33010/	4.537,00	300	30-11-2015	2100501
30585/	330,00	301	16-03-2016	2010501
33010/	4.537,00	302	30-11-2015	2100501

Cerignola, lì 07-07-16

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Valentino Dott.ssa Maria C.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Izzillo Ing. Clorindo

Copia conforme all'originale, **07-07-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-16** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **19389** del **07-07-16** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **07-07-16**.

Dal Palazzo di Città, **07-07-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **08-07-16** al **22-07-16**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **25-07-16**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione Dott.ssa Rosaria