



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 3980

del 30-11-2015

ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

Capitolo	30523	Art.	0	Codice di bilancio	201050100	Gestione	RESIDUI/2013
PROG. REC. EX LICEO CLASSICO - CENTRO DEL GUSTO - FINANZ. REG.LE							
SUB-IMPEGNO				Provvedimento AREA AMM. TECNICA		nr. 736	del. 30-10-2015
numero 1192/ 3 del 01-10-2015				Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto -							
DETTAGLIO CODICE DI BILANCIO				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	INTERVENTO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE ASSESTATA		146.775,78	695.834,16
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI		PRECEDENTI PAGAMENTI		126.767,72	279.074,15
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		PRESENTE IMPORTO		18.006,87	18.006,87
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		TOTALE PAGATO		144.774,59	297.081,02
Voce Econ.				DISPONIBILITA' RESIDUA		2.001,19	398.753,14
DESTINAZIONE FONDI		Vincolata (Vincolo n. 4) CONTRIBUTI REGIONALI				Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 18.006,87 diconsi DICOTTOMILASEI/87							
Per : Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto -							

CREDITORE (Codice: 2683)				
CHIETI COSTRUZIONI S.R.L.		VIA TORRE QUARTO N.5/D		
P.Iva 03312310711		71042 CERIGNOLA (FG)		
Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. SIOPE
1	CIG:59316318BE ACCONTO Fatt.n. 18/E del 23/11/2015 STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI CENTRO DEL GUSTO EX N. ZINGARELLI		18.006,87	2109
	IVA PARTE CAPITALE 10% 10,00% su 16.370,00 *Ritenuta		1.636,99	
	Netto da Pagare:		16.369,88	16.369,88
	(per Ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	1.636,99
MODALITA' DI PAGAMENTO	C/CN.063266/01 ABI 03067 CAB 78380 B.CARIME F.LE CERIGNOLA - CIN: M - ABI: 03067 - CAB: 78380 - C/C: 000000063266 IBAN: IT89M0306778380000000063266			

PAGATO

-2 DIC. 2015

Banco di Napoli S.p.A.
BACK OFFICE BARI - 8779

Bollo
dell'ente

Dirig. Sett. Finanziario

Dott.ssa A. Di Tuccio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3980 CAP. 30523 BIL. 2013

IMPEGNO N. 1192 SUB 3 LIQUIDAZIONE N. _____

IMPONIBILE € 16.369,88
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)

RITENTUTA € 1.636,99
(IVA TRATTENUTA)

TOTALE € 18006,87
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 3663

CREDITORE:.

COD.N.(2683) CHIETI COSTRUZIONI SRL

PAGAMENTO FATTURA N. 18/E

STATO FINALE E REG. ESECUT. - LAVORO CENTRO DEL GUSTO EX. CERIGNOLA

PROT. ENTRATA N. _____

CUP: J36G13004170002 CUP: 59316318B8

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____

Determ. N. #36/32 del 30/10/15

Notifica Esito Committente

Identificativo Sdl: **23789349**

Riferimento Fattura

Numero Fattura: **18/E**

Anno Fattura: **2015**

Posizione Fattura: **1**

Esito: **EC01** (Accettazione)

Descrizione: **Fattura accettata**

Message Id Committente: **001**

3932
2683
Versione 1.0

Prot. n 31094 del 24.11.2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: ALB343453
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF3YSF
Telefono del trasmittente: 049 9426171
E-mail del trasmittente: fattura@2csolution.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03312310711
Codice fiscale: 03312310711
Denominazione: CHIETI COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TORRE QUARTO
Numero civico: 5/D
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0885427253
Fax: 0885427253
E-mail: chietimimmo@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00362170714
Denominazione: Comune di Cerignola

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Numero civico: 1
CAP: 71042
Comune: CERIGNOLA
Provincia: FG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente


Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
REALIZZAZIONE LL.PP.
(*Stefano IZZILLO*)



Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-11-23** (23 Novembre 2015)
Numero documento: **18/E**
Importo totale documento: **19335.59**
Causale: **STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI CENTRO DEL GUSTO EX N. ZINGARELLI**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **399/UFFCONTR**
Data contratto: **2015-01-15** (15 Gennaio 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **J36G13004170002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **59316318BE**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINAZIONE N.736/32 DEL 30.10.2015 IMPEGNO N. 1192/3 CAPITOL
30523 - IMPEGNO N. 626/1 CAPITOL 30585 - IMPEGNO N. 647/1 CAPITOL 36061 LIQUIDAZIONE N.
391**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **EURO**
Valore unitario: **17577.81**
Valore totale: **17577.81**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **17577.81**
Totale imposta: **1757.78**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17/TER DEL DPR 633/1972**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **CHIETI COSTRUZIONI SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-12-23** (23 Dicembre 2015)
Importo: **17577.81**
Codice IBAN: **IT89M0306778380000000063266**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it





CITTÀ DI CERIGNOLA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N.736/32

In data **30-10-15**

OGGETTO: Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo FEASR Asse III - Qualita' della vita nelle zone rurali - Misura 321 - Azione 1 - Intervento 1.b . Lavori di restauro Palazzo ex Liceo Zingarelli - Realizzazione di un Centro del Gusto - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori - omologazione spesa progettuale.

Visto

ex art. 151, c. 4, D.Lgs. 267/00

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre**, in Cerignola, nella residenza comunale.

REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data: 30-10-15

Il Responsabile del Settore
F.to Di Tuccio Dott.ssa Antonella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

AMMINISTRATIVO AREA TECNICA

OO.PP.-MANUTENZIONE

Conte Dott.ssa Daniela, responsabile del Settore, ha adottato la seguente determinazione:

37

«In data 12/04/2013 il GAL "Piana del Tavoliere" ha pubblicato il bando Asse III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale - Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali con riferimento ai seguenti servizi:

- 1a Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare;
- 1b Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale;
- 1c Servizi di assistenza all'infanzia.

L'obiettivo del bando è quello di migliorare l'offerta e l'utilizzo di servizi essenziali alla popolazione, soprattutto alle fasce deboli. Le azioni mirano a favorire la fruizione di determinati servizi nei contesti rurali per garantire maggiore qualità della vita ai residenti in raccordo con il Piano Sociale di Zona 2010-2013 dell'Ambito Territoriale di Cerignola (Comune Capofila) e della salute (Piano Attuativo Locale della ASL Foggia). La finalità è quella di incrementare l'offerta e migliorare l'accessibilità ai servizi per aumentare l'attrattività delle aree rurali, al fine di contribuire a contrastare fenomeni di abbandono del territorio e di senilizzazione della popolazione.

Il Comune ha inteso partecipare alle azioni 1 a - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare, e all'azione 1 b - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l'integrazione e l'inclusione sociale.

Per l'azione 1b l'Amministrazione, in tal senso ha inteso riqualificare una parte dell'ex Liceo Classico, da adibire a "Centro del Gusto" e per l'azione 1a recuperare l'area tra la palestra Gil e lo stadio Monterisi, con la realizzazione di un "Campo polivalente all'aperto" da legare alle attività del Dopo di noi, in attivazione presso la stessa palestra, a ciò emanando indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 11/07/2013.

Con delibera n.256 del 25/07/2013 veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "Recupero del Palazzo ex Liceo Classico n. Zingarelli in Via C. Battisti riguardante il "Centro del Gusto", redatto dall'ing. Clorindo Izzillo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, in virtù dell'incarico conferito con la citata deliberazione G.C. n. 242/2013.

Con comunicazione del 13/11/2013, inviata alla Pec del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione (Prot. n. 1735/2013), ing. Clorindo Izzillo, il GAL ha trasmesso il provvedimento di concessione di aiuto alla domanda n. 94752262827; il contributo pubblico totale concesso è pari ad € 401.842,13 calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 471.965,36.

Per l'azione 1b il contributo pubblico concesso è pari ad € 236.776,75, calcolato sulla base della spesa ammessa a finanziamento pari ad € 279.939,63.

A seguito della comunicazione della concessione di aiuto da parte del GAL, il quadro economico del progetto di recupero del Liceo Zingarelli-intervento 1b, ha subito una rideterminazione degli importi relativi alla parte progettuale e all'iva.

Il bando del GAL "Piana del Tavoliere" del 12/04/2013 prevede, all'art.7, la non ammissibilità dell'IVA, per ambedue gli interventi 1a) e 1b), pertanto il Comune nelle deliberazioni n.255 e n.256 del 25/07/2013 si è impegnato ad iscrivere nel prossimo bilancio la somma per far fronte al pagamento dell'IVA sulle spese di realizzazione del progetto al positivo esito dell'istruttoria da parte del GAL "Piana del Tavoliere scarl".

In data 24/05/2013 il GAL ha informato che con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR n. 168 del 21/05/2013 è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle domande per ottenere il rimborso della quota Iva sostenuta da enti ed organismi pubblici per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. In data 23/12/2013 il Comune di Cerignola ha partecipato al bando per il rimborso della quota iva di ambedue i progetti per un totale di € 74.163,43, comprensivo della quota iva sulla progettazione. Con Determinazione n.484 del 18.12.2014 l'Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2007-2013 ha concesso il rimborso IVA in favore degli Enti che hanno presentato opportuna domanda, tra i quali risulta beneficiario anche questo Comune di Cerignola.

Pertanto, il Comune di Cerignola, per dare seguito alla realizzazione dell'intervento 1b) Restauro palazzo ex Liceo Classico N. Zingarelli, in attesa di chiarire le modalità di erogazione da parte della competente Struttura Regionale, ha ritenuto opportuno trovare la copertura finanziaria per la parte relativa all'IVA di € 41.417,20, imputandola al cap. 36061 Bilancio 2014, imp.647, giusta deliberazione G.C. n. 233 del 22/07/2014 con la quale è stato approvato, tra l'altro il quadro economico rideterminato dell'opera in oggetto.

Con D.D. n. 759/117 del 02/10/2014 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ed il sistema di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., ed art. 122, comma 9 dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, purché in presenza di non meno di n. 10 (dieci) offerte valide.

Con determinazione dirigenziale n. 917/155 del 18/11/2014, esecutiva nelle forme di legge, si è preso atto della regolarità della procedura seguita nell'esperimento

della gara anzidetta e contestualmente aggiudicati i predetti lavori alla ditta Chieti Costruzioni Srl, con sede in Cerignola alla via Torre Quarto 5/d, per il prezzo di € 135.918,18, dedotto del ribasso del 29,689% sull'importo a base d'asta di € 163.581,48 (di cui € 8.068,60 per oneri della sicurezza ed € 62.335,94 per incidenza della manodopera).

Con altra determinazione dirigenziale n. 919/156 del 19/11/2014, è stato incaricato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 267 del DPR 207/2010, l'ing. Ascanio Trivisano con studio in Cerignola in corso Roma n.61, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento per la realizzazione di un "Centro del Gusto" - Progetto di Recupero Palazzo ex Liceo Zingarelli - CIG: ZA3111453D, per un importo relativo alle competenze di € 16.356,26, oltre contributo integrativo Cassa di Previdenza 4% e Iva al 22%.

Tra la citata ditta Chieti Costruzioni Srl e l'Amministrazione Comunale è stato stipulato il relativo contratto di appalto in data 15/01/2015, Raccolta n. 399/Uff. Contr., registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n. 38 Serie 3 Atti Privati.

Con verbale dell'11/02/2015 è stato provveduto alla consegna dei suddetti lavori all'Impresa Chieti Costruzioni S.r.l.

In relazione al risultato di gara con determinazione dirigenziale n. 295/72 del 16/04/2015 si è proceduto alla rideeterminazione del quadro economico, fatta salva la superiore approvazione da parte dell'organo finanziatore.

Con determinazione dirigenziale n. 316/79 del 27.04.2015, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, per effetto della quale l'importo per lavori è stato rideterminato in € 142.216,01, già al netto del ribasso del 29,689%, di cui € 8.471,76 per costi della sicurezza ed € 63.787,41 per incidenza mano d'opera, con un incremento del 4,63% contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 161, comma 12 del D.P.R. n. 207 e art. 132 del D. Lgs. 163/06); il maggiore importo di perizia, pari ad € 6.297,83, già ribassato del 29,689%, ha trovato capienza alla voce imprevisti del quadro economico approvato.

Con il relativo atto di sottomissione la ditta aggiudicataria dei lavori, "Chieti Costruzioni S.r.l.", ha dichiarato di accettare l'esecuzione dei lavori di perizia agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale stipulato in data 15/01/2015, Raccolta n. 399/Uff. Contr., e agli stessi prezzi unitari in esso contemplati nonché ai n.15 nuovi prezzi individuati e concordati tra la D.L. e l'impresa, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, assoggettati al ribasso contrattuale del 29,689%, nonché si è obbligata altresì ad eseguire i lavori in economia, così co-

me esplicitati nel computo metrico estimativo allegato alla perizia, per un importo di € 17.577,81, al netto dello stesso ribasso d'asta del 29,689% e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 666,05 ed incidenza manodopera pari ad € 6.660,51.

In relazione alle singole voci di spesa nella stessa previste è stato definito il seguente nuovo quadro economico che ha confermato la spesa progettuale d'investimento quale determinata a seguito del risultato di gara:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA					
RESTAURO PALAZZO EX LICEO CLASSICO "ZINGARELLI					
VIA CESARE BATTISTI COMUNE DI CERIGNOLA					
AMMESSE A FINANZIAMENTO					
	Categorie dei lavori	Prog. originario	Prog. Approvato	Rideterm. Post gara	Q.E Perizia in €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	178.461,48	163.581,48	135.918,18	142.216,01
	di cui oneri della sicurezza	8.068,60	8.068,60	8.068,60	8.471,76
	di cui incidenza mano d'opera	62.335,94	62.335,94	62.335,94	63.787,41
A.1.2	Imprevisti	0,00	0,00	13.591,82	3.787,66
A.1.3	Lavori in economia al netto	0,00	0,00	14.071,48	17.577,81
	di cui oneri della sicurezza	0,00	0,00	0,00	666,05
	di cui incidenza mano d'opera				6.660,51
A1)	TOTALE LAVORI	178.461,48	163.581,48	163.581,48	163.581,48
SPESE TECNICHE					
	Progetto, piano Sicur. (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	2.662,15	2.453,35	2.453,35	2.453,35
	D.L., Misura & Cont, coord. Sic. Es.	14.600,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	CNPAIA (4%)	584,00	534,80	534,80	534,80
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	17.846,15	16.358,15	16.358,15	16.358,15
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2)	196.307,63	179.939,63	179.939,63	179.939,63
SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA					
	IVA 10% Lavori A.1)	17.846,15	16.358,15	16.358,15	16.358,15
	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	3.747,69	3.059,05	3.059,05	3.059,05
	Totale IVA	21.594,19	19.417,20	19.417,20	19.417,20
	TOTALE PROGETTO (IVA compresa)	217.901,82	199.356,83	199.356,83	199.356,83
RIEPILOGO					
SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO					
	Importi a carico contrib. regionale: Lavori + spese tecniche (81,57%)	160.128,13	146.776,76	146.776,76	146.776,76
	Importi a carico Comune Lavori + spese tecniche (18,43%)		3.059,05	33.162,87	33.162,87
	Tot. Ammesse a finanziamento		19.417,20	179.939,63	179.939,63
	Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento:IVA		199.356,83	19.417,20	19.417,20

			199.356,83	199.356,83	199.356,83
--	--	--	------------	------------	------------

Il bando ha previsto, altresì, la copertura totale del 100% delle spese di avviamento per il primo anno pari a € 50.000,00, mentre per il secondo anno il finanziamento copre solo l'80% pari ad € 40.000,00 delle previste spese di avviamento, restando a carico del Comune la quota residua del 20% pari ad € 10.000,00, al cui reperimento ed impegno delle adeguate risorse finanziarie come anche quello relativo all'arredo dell'importo di € 7.000,00, necessario per la piena fruizione del progetto, si ritiene di provvedere con successivo provvedimento.

La spesa di investimento relativa alla esecuzione del progetto di detti € 199.356,83 trova imputazione sui Capitoli ed interventi di cui in seguito:

- € 146.776,76, quale quota (81,57%) delle spese relative alla esecuzione del progetto ammesse a finanziamento (di complessivi € 179.939,63), a carico del GAL con imputazione al cap. 30523 RR.PP. 2013, imp. 1192, correlato alla risorsa 4.03.1020, cap. 40452, bilancio 2013, accert. 98;
- € 33.162,87, quale quota (18,43%) di cofinanziamento a carico del Comune relativa alle spese di esecuzione ammesse a finanziamento (pari a detti € 179.939,63) con imputazione al cap. 30585, RR.PP. 2013, imp. 626 (di complessivi 36.179,50 assunto con D.G.C. n. 256/2013 che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto);
- € 19.417,20, quali spese non ammesse a finanziamento (iva relativa ai lavori e spese tecniche) a carico del Comune, con imputazione al cap. 36061 RR.PP.2014 imp. 647 (di complessivi € 41.417,20 tenuto anche conto dell'IVA sulle spese di gestione, assunto con D.G.C. n. 233/2014 e Det. n. 759/117 del 2014, che restano interamente assegnate al progetto sino alla definitiva chiusura delle attività di progetto).

In corso d'opera, per la necessità di eseguire lavorazioni impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale ma ritenute indispensabili ai fini della salvaguardia e sicurezza strutturale dell'immobile oggetto d'intervento, il Direttore dei lavori, su autorizzazione del RUP, con ordine di servizio n. 1 dell'8.05.2015, ha disposto che l'impresa appaltatrice, dichiaratasi immediatamente disponibile, provvedesse a quanto necessario per la realizzazione degli interventi di cui al computo riportato nello stesso O. di s., del quale di è preso atto con determinazione dirigenziale n. 474/114 del 16.6.2015.

La contabilizzazione dei suddetti lavori, che in considerazione delle specifiche caratteristiche sono esclusi dall'appalto, è stata disposta a fattura per l'importo di € 3.786,46, oltre IVA, al netto del ribasso applicato nel contratto principale del 29,689%, attraverso la utilizzazione dell'accantonamento previsto nella relativa voce del quadro economico dell'opera. Con la citata D.D. n. 474/114 del 16.6.2015 è stato dato atto che alla relativa liquidazione si sarebbe provveduto ad accertata regolarità delle opere realizzate da parte della direzione lavori.

Ciò stante il direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, ha trasmesso con nota acquisita in data 07.08.2015 al prot. n. 20823, ha trasmesso la documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori.

I lavori, giusto verbale di ultimazione con riserva, in atti, sono stati dichiarati ultimati in data 4.6.2015; la direzione lavori ha assegnato 60 giorni per la realizzazione di lavorazioni non ritenuti pregiudizievoli ai fini della funzionalità dell'opera. Il Direttore dei lavori ha certificato l'avvenuta ultimazione dei lavori data 21.07.2015, come da certificato emesso in pari data, agli atti.

Lo stato finale, redatto in data 03.08.2015, è stato sottoscritto dall'impresa "Chieti Costruzioni S.r.l." senza riserve.

L'importo netto delle lavorazioni, quale nello stesso riportato, è stato definito in € 142.216,01, di cui € 69.956,84 per lavori al netto del ribasso del 29,689%, € 8.471,76 per oneri della sicurezza ed € 63.787,41 per incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso), pari all'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato a seguito della perizia di variante e suppletiva; tenuto conto dei certificati in acconto (n.2) emessi dalla D.L. per € 141.504,93, è stato altresì certificato a favore dell'impresa il credito finale di € 711,08, oltre IVA al 10% pari ad € 71,11 e, quindi, di complessivi € 782,19, come di seguito riportato:

lavori		171.755,47
di cui incidenza manodopera	8.471,76	
di cui oneri per la sicurezza non s. a ribasso	22.600,00	
A dedurre ribasso d'asta del 29,689%		29.539,46
a dedurre certificati d'acconto:		
- 1°SAL	81.879,91	
- 2°SAL	59.625,22	141.504,93
rata finale al netto d'IVA al 10%		711,08
Iva al 10%		71,11
Credito finale		782,19

L'ing. Ascanio Trivisano, nella detta qualità di direttore dei lavori, ha altresì redatto, nel rispetto delle disposizioni in materia di LL.PP. ed autorizzazione del RUP, la relazione sul conto finale e Certificato di regolare ese-

cuzione, con valenza di Collaudo tecnico-amministrativo, con il quale ha dichiarato che i lavori sono stati eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Chieti Costruzioni S.r.l." a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e previsioni di progetto e variante nonché alle disposizioni impartite con ordini di servizio dalla stessa D.L., rientranti nei limiti discrezionali consentiti per adeguare in termini di sicurezza e funzionalità l'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e lo stesso certificato.

Il Direttore dei lavori, con il richiamato atto certifica altresì l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'appaltatrice in economia per gli importi, al netto del ribasso, di:

- € 17.577,81, oltre IVA, di cui al computo metrico estimativo allegato alla perizia, e del quale si è preso atto con la richiamata d.d. n. 316/79 del 27.04.2015;
- € 3.786,46, oltre IVA, di cui al computo metrico estimativo ed ordine di servizio dell'8.5.2015, del quale si è preso atto con la richiamata d.d. n. 474/114 del 16.6.2015.

E' stata altresì certificata la mancata cessione da parte dell'impresa del suo credito derivante dal contratto in questione, nonché che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni permanenti e temporanee né sono stati prodotti danni diretti e/o indiretti a proprietà e terzi e che, quindi, si è tralasciata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum. E' stato richiesto d'Ufficio opportuno Documento Unico di Regolarità Contributiva, aggiornato allo stato finale.

Ciò stante, su parere del responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, considerata la regolarità degli atti si ritiene opportuno procedere al riconoscimento, ai fini della relativa liquidazione, dei crediti a favore dell'impresa Chieti Costruzioni S.r.l., per complessivi € 24.282,89, IVA al 10% compresa, di cui € 782,19 per rata finale lavori, € 19.335,59 per lavori in economia di cui al computo metrico estimativo allegato alla perizia ed approvati con d.d. n. 316/79 del 27.4.2015, ed € 4.165,11 per lavori in economia di cui al computo metrico estimativo ed ordine di servizio dell'8.5.2015, del quale si è preso atto con d.d. n. 474/114 del 16.6.2015.

La relativa spesa trova capienza alle relative voci del quadro economico di progetto ed imputazione per:

- € 18.006,87 al cap. 30523 - Bilancio 2013 -impegno n. 1192, correlato al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b quota (81,57%) delle spese ammesse a finanziamento;

€ 4.068,48 al cap. 30585 - Bilancio 2013 - imp.626 (quota a c/comune 18,43% su spese lavori ammissibili a finanziamento);
 € 2.207,54 al cap. 36061, Bilancio 2014, - imp. 647/1 (spese non ammesse a finanziamento:IVA).

Si ritiene altresì di accantonare, per compensi ex art.92 e art.93, comma 7bis e ss del D. Lgs. n. 163/2006, inerenti lo svolgimento delle attività di progettazione e RUP, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa da parte dello staff interno che ha svolto attività di supporto finalizzata all'ottimale realizzazione dell'opera, l'importo di € 2.453,35, oneri riflessi ed IRAP compresi, da ripartirsi e liquidarsi a favore del RUP, ing. Clorindo Izzillo, e collaboratrici dott.ssa Giuseppina Marinaccio e rag. Anna Battaglino, con successivo provvedimento, dandosi atto che la relativa spesa trova capienza nelle voci di quadro economico di progetto ed al cofinanziamento assunto da questo Ente attuatore.

Tenuto conto delle voci di spesa accertate nel corso dei lavori, per i quali sono già stati adottati i relativi provvedimenti di liquidazione, nonché di quelle di cui al presente provvedimento sopra accertate dallo stesso RUP, ritenute ammissibili a finanziamento, viene determinato il seguente quadro della spesa d'investimento del progetto:

QUADRO ECONOMICO DA S.F. E REGOLARE ESECUZIONE					
RESTAURO PALAZZO EX LICEO CLASSICO "ZINGARELLI					
VIA CESARE BATTISTI COMUNE DI CERIGNOLA					
SPESE INVESTIMENTO AMMESSE A FINANZIAMENTO					
	Categorie dei lavori	Prog. Approvato	Rideterm. Post gara	Q.E	Q.E
				Perizia in €	Finale €
A.1.1	IMPORTO LAVORI	163.581,48	135.918,18	142.216,01	142.216,01
	di cui oneri della sicurezza	8.068,60	8.068,60	8.471,76	8.471,76
	di cui incidenza mano d'opera	62.335,94	62.335,94	63.787,41	63.787,41
A.1.2	Imprevisti /Lavori a fattura	0,00	13.591,82	3.787,66	3.786,46
A.1.3	Lavori in economia al netto	0,00	14.071,48	17.577,81	17.577,81
	di cui oneri della sicurezza	0,00	0,00	666,05	666,05
	di cui incidenza mano d'opera			6.660,51	6.660,51
A1)	TOTALE LAVORI	163.581,48	163.581,48	163.581,48	163.580,28
SPESE TECNICHE					
	Progetto, piano Sicur. (ex art.92 del D.Lgs. 163/06)	2.453,35	2.453,35	2.453,35	2.453,35
	D.L., Misura & Cont, coord. Sic. Es.	13.370,00	13.370,00	13.370,00	13.370,00
	CNPAIA (4%)	534,80	534,80	534,80	534,80
A2)	TOTALE SPESE TECNICHE	16.358,15	16.358,15	16.358,15	16.358,15
	TOTALE INVESTIMENTI A1)+ A2)	179.939,63	179.939,63	179.939,63	179.938,43
SPESE A TOTALE CARICO DEL COMUNE:IVA					
	IVA 10% Lavori A.1)	16.358,15	16.358,15	16.358,15	16.358,03

	IVA Spese tecniche (da 21% a 22%)	3.059,05	3.059,05	3.059,05	3.059,05
	Totale IVA	19.417,20	19.417,20	19.417,20	19.417,08
	TOTALE PROGETTO (IVA compresa)	199.356,83	199.356,83	199.356,83	199.355,51
	RIEPILOGO				
	SOMME AMMESSE A FINANZIAMENTO				
	Importi a carico contrib. regionale: Lavori + spese tecniche (81,57%)	146.776,76	146.776,76	146.776,76	146.775,78
	Importi a carico Comune Lavori + spese tecniche (18,43%)	3.059,05	33.162,87	33.162,87	33.162,65
	Tot. Ammesse a finanziamento	19.417,20	179.939,63	179.939,63	179.938,43
	Somme a carico Comune non ammesse a finanziamento:IVA	199.356,83	19.417,20	19.417,20	19.417,08
		199.356,83	199.356,83	199.356,83	199.355,51

Dato infine atto che al presente intervento è stato assegnato il CUP: J36G13004170002, ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori, servizi e forniture, ex art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie", e D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17/10/2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", all'attività inerente la gara dei lavori è stato assegnato il codice CIG: 59316318BE a quella relativa il conferimento dell'incarico tecnico professionale il CIG: ZA3111453D.»

Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.ed i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti DPR 207/2010;

Visto l'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede che: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza";

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole;

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il decreto del Sindaco del 3/07/2015, prot. n. 17140/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Daniela Conte, la Dirigenza del Settore Amministrativo Area Tecnica;

Visto il decreto del Sindaco del 19/06/2015, prot. n. 15928/AA.GG., con il quale si affida alla dott.ssa Antonella Di Tuccio, la Dirigenza del Settore Servizi Finanziari;

D E T E R M I N A

1) la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, su parere favorevole del Responsabile del procedimento, ing. Clorindo Izzillo, secondo le risultanze di cui in premessa:

- lo stato finale dei lavori di restauro Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli - realizzazione di un "Centro del Gusto", eseguiti dall'impresa Chieti Costruzioni S.r.l., in dipendenza del contratto di appalto stipulato in data 15/01/2015, Raccolta n. 399/UffContr., registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n. 38 Serie 3 Atti Privati;
- la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, con valenza di collaudo tecnico-amministrativo, redatto dal direttore dei lavori, ing. Ascanio Trivisano, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di LL.PP., con i quali si dà atto che i lavori sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali e secondo le prescrizioni progettuali e successiva variante, nonché degli ordini impartiti dalla stessa D.L. e dal RUP, rientranti nei limiti discrezionali agli stessi consentiti per l'ottimale funzionalità dell'opera, nonché negli importi regolarmente autorizzati e finanziati, quali riportati nello stato finale e confermati nel certificato di regolare esecuzione/collaudo;

3) di dare atto che il citato professionista, nella detta qualità, con il certificato di regolare esecuzione dei lavori, non avendo riscontrato, con la puntuale revisione tecnico-contabile dei documenti, errori e manchevolezze da parte dell'impresa appaltatrice:

- conferma l'importo netto delle lavorazioni in € 142.216,01, di cui € 69.956,84 per lavori al netto del ribasso del 29,689%, € 8.471,76 per oneri della sicurezza ed € 63.787,41 per incidenza della manodopera (non soggetti a ribasso), pari all'importo complessivamente autorizzato e contrattualizzato a seguito della perizia di variante e suppletiva e, tenuto conto dei certificati in acconto (n. 2) emessi per € 141.504,93, certifica a favore dell'impresa il credito finale di € 711,08, oltre IVA al 10% pari ad € 71,11 e, quindi, di complessivi € 782,19;
- certifica altresì l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'appaltatrice in economia per gli im-

porti, al netto del ribasso, di € 17.577,81, oltre IVA, di cui al computo metrico estimativo allegato alla perizia, e del quale si è preso atto con la richiamata d.d. n. 316/79 del 27.04.2015 e di € 3.786,46, oltre IVA, di cui al computo metrico estimativo ed ordine di servizio dell'8.05.2015, del quale si è preso atto con la richiamata d.d. n. 474/114 del 16.06.2015, liquidando a favore dell'appaltatrice i relativi importi;

4) di dare altresì atto che l'Impresa "Chieti Costruzioni S.r.l.", giusta documentazione in atti, ha firmato senza alcuna riserva lo stato finale, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione/collaudato tecnico amministrativo dei lavori; non ha ceduto i suoi crediti derivanti dal relativo contratto di appalto; è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dell'INPS, INAIL e Casse Edili;

5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla ditta esecutrice dei lavori a garanzia degli obblighi contrattuali;

6) di liquidare a favore dell'impresa Chieti Costruzioni S.r.l., i crediti come sopra riconosciuti per complessivi € 24.282,89, IVA al 10% compresa, di cui € 782,19 per rata finale lavori, € 19.335,59 per lavori in economia di cui al computo metrico estimativo allegato alla perizia ed approvati con d.d. n. 316/79 del 27.4.2015, ed € 4.165,11 per lavori in economia di cui al computo metrico estimativo ed ordine di servizio dell'8.5.2015, del quale si è preso atto con d.d. n. 474/114 del 16.6.2015, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ai relativi pagamenti ad avvenuto accredito delle necessarie da parte del GAL quale Ente finanziatore dell'intervento;

7) di approvare il quadro economico definitivo, così come dettagliatamente riportato in premessa, che conferma in € 199.355,51 la spesa (d'investimento) sostenuta per la realizzazione del progetto in argomento, accollabile quanto ad € 146.775,78 al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b, quale quota pari all'81,57% delle spese ammesse a finanziamento definite in € 179.938,43 in relazione ai termini di ammissibilità di cui al Disciplinare sottoscritto con l'Ente finanziatore e ad € 52.579,73 a carico di questo Ente attuatore, di cui € 33.162,65, quale quota pari al 18,43% delle spese ammesse a finanziamento definite in € 179.938,43 d € 19.417,08 per iva non ammessa a finanziamento, autorizzando il Servizio Risorse Finanziarie a procedere ad effettuare le conseguenti operazioni contabili necessarie alla riduzione e/o annullamento dei sub correlati ai relativi impegni, aumentando dei corrispondenti importi gli impegni principali assunti per la realizzazione dell'opera, i quali saranno mantenuti sino alla definizione della prevista fase di avviamento della gestione e degli arredi;

8) di autorizzare la stesso Servizio Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento in duplice esemplare e a restituire copia conforme a questo Servizio LL.PP. per i successivi adempimenti di rendicontazione;

9) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, che l'obbligazione di cui trattasi scade nell'esercizio 2015, essendo in detto anno previsto il completo adempimento della prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;

10) di dare atto che la spesa di complessivi € 24.282,89, relativa al corrispettivo stato finale lavori e lavori eseguiti in economia ed a fatturati, è stata impegnata, secondo il principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sui capitoli di cui in seguito, imputandola sul Bilancio 2015:

€ 18.006,87 al cap. 30523 - Bilancio 2013 -impegno n. 1192/1, correlato al finanziamento GAL "Piana del Tavoliere" di cui ai fondi Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b quota (81,57%) delle spese ammesse a finanziamento;

€ 4.068,48 al cap. 30585 - Bilancio 2013 - imp.626/1 (quota a c/comune 18,43% su spese lavori ammissibili a finanziamento);

€ 2.207,54 al cap. 36061, Bilancio 2014, - imp. 647/1 (spese non ammesse a finanziamento:IVA);

11) di dare giusta comunicazione del presente atto, unitamente alla documentazione probatoria della spesa alla competente struttura GAL "Piana del Tavoliere" (Fondi di cui all'Asse III, Misura 3.2.1, azione 1 b);

12) di dare atto che la redazione del presente atto è stata assegnata alla sig.ra Battaglino Anna, in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Conte Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, **30-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

attesta

⇒ che la presente determinazione:

- ☐ sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-10-15** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. **28356** del **30-10-15** al Sindaco;
- ☐ è stata trasmessa con lettera prot. n. del al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno **30-10-15**.

Dal Palazzo di Città, **30-10-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **31-10-15** al **14-11-15**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **16-11-15**

IL SEGRETARIO GENERALE
Claudione dott.ssa Rosaria



CITTA' DI CERIGNOLA

Prot. 31429

Settore Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

OGGETTO: Realizzazione "Centro del Gusto" nel Palazzo ex Liceo Zingarelli - Programma Sviluppo Rurale R.P. 2007-2013 Fondo FEASR Misura 3.2.1 Az.1 b) - CUP ~~436G~~ 13004170002 - CIG 59316318BE - Contratto repertorio n.399/Uff.contr. del 15.01.2015 registrato a Cerignola in data 20/01/2015 al n.38 S3^ aa.privv. - **Impresa Chieti Costruzioni S.r.l.** - Liquidazione corrispettivo 2° SAL e rata finale lavori.

Dirigente Servizi Finanziari
dott.ssa Antonella Dituccio - SEDE

Invito la S.V. a voler disporre il pagamento di complessivi € 89.870,63, iva al 10% compresa, a favore dell'impresa **Chieti Costruzioni S.r.l.**, aggiudicataria dei lavori in oggetto, per il titolo e le causali in appresso specificati:

• € 65.587,74, iva al 10% compresa, a titolo di corrispettivo lavori contabilizzati al 2° SAL, giusta quanto disposto con D.D.n.474/114 del 16/06/2015 di approvazione del SAL e liquidazione del credito riconosciuto, nonché della conseguente fattura elettronica n.17/E del 23.11.2015 - file n. 23788003 - acquisita al prot. n.31293 del 24.11.2015; la spesa trova imputazione per
- € 48.636,29 al capitolo 30523, Bil.2013, impegno n.1192/1 liquid.257, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL assegnato per la realizzazione dell'opera, giusta quanto disposto con **delibera G.C. n.321 del 20.11.2015**;
- € 10.988,93 al capitolo 30585 - Bil.2013 imp.626, liquid.258;
- € 5.962,52 al cap.36061, Bil.2014, imp.647/1, liquid.259;

• € 24.282,89, iva compresa, a titolo di corrispettivo rata finale lavori quanto ad € 782,19 come da fattura elettronica n.20/E del 23.11.2015 - file n. 23791249 - acquisita al prot. n.31296 del 24.11.2015, lavori in economia quanto ad € 4.165,11 come da fattura elettronica n.19/E del 23.11.2015 - file n. 23790032 - acquisita al prot. n.31295 del 24.11.2015, e lavori in economia quanto ad € 19.335,59 come da fattura elettronica n.18/E del 23.11.2015 - file n. 23789349 - acquisita al prot. n.31294 del 24.11.2015, giusta quanto disposto con D.D.n.736/32 del 30/10/2015 di approvazione dello stato finale e regolare esecuzione dei lavori; la spesa complessiva trova imputazione per
- € 18.006,87 al capitolo 30523 - Bil.2013 - impegno n.1192/1, correlato al finanziamento GAL ed alla risorsa 4.05.1060 cap.40382, bil 2014, accert.63, a valere quale anticipazione in conto finanziamento PSR FEASR Puglia/PSL GAL, giusta quanto disposto con delibera G.C. n.321 del 20.11.2015;

- € 4.068,48 al capitolo 30585 - Bil.2013 imp.626/1;
- € 2.207,54 al cap.36061, Bil.2014, imp.647/1, liquid.291.

I suddetti importi dovranno essere corrisposti mediante bonifici da effettuarsi sul conto corrente bancario opportunamente comunicato dalla stessa impresa, giusta dichiarazione in atti rilasciata ai sensi dell'art.3, comma 7 della L.136/2010. I mandati di pagamento dovranno essere emesso in duplice esemplare, ai fini della rendicontazione delle spese al GAL - Piana del Tavoliere di cui ai Fondi Asse III, Azione 1 lett. b).

IL RUP
Ing. Clorindo Izzillo

Il Dirigente
Settore Amministrativo Area Tecnica
Dott.ssa Daniela Conte

Si allegano:

- fatture elettroniche dell'impresa.
- comunicazione ex art.3, comma 7, legge 139/2012 e s.m. e i.;
- DURC impresa.

7683



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_796110	Data richiesta	04/08/2015	Scadenza validità	02/12/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIETI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03312310711
Sede legale	STRADA TORRE QUARTO, 5/D 71042 CERIGNOLA (FG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CHIETI
COSTRUZIONI srl

2683
Cerignola, 27.04.2015

Spett.le

CITTA' DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

P.zza della Repubblica, 2

71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Lavori di "Recupero del Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli. Realizzazione Centro del Gusto.

CUP J36G13004170002 - CIG 59316318BE

Legge n.136 del 13 Agosto 2010, in vigore dal 07.09.2010, relativa alla tracciabilità dei pagamenti inerenti lavori, servizi e forniture pubbliche. **Comunicazione Conto Dedicato.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dalla legge in oggetto la scrivente impresa comunica, il conto corrente dedicato su cui verranno effettuate tutte le operazioni di pagamento inerenti l'appalto in oggetto.

BANCA CARIME di Cerignola filiale 203

IBAN = IT 89 - M - 03067 - 78380 - 000000063266

si dichiara, inoltre, che le persone autorizzate ad operare su tale conto, sono i seguenti:

Chieti Nicola nato il 26.05.1965 a Cerignola (FG) ivi residente in via Torre Quarto 5/e, codice fiscale "CHT NCL 65E26 C514W" in qualità di Amministratore. a firma disgiunta.

Geom. Domenico Chieti, nato il 01.02.1967 a Cerignola ed ivi residente alla via Torre Quarto n° 5/E, codice fiscale CHT DNC 67B01 C514U, in qualità di Amministratore a firma disgiunta.

Firma
CHIETI COSTRUZIONI srl
L'Amministratore
(CHIETI Nicola)
Nicola



n.8558/07/00

SINCERT



Sistema di Gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Sed. Leg.: Via Torre Quarto, n° 5/d - 71042 Cerignola (FG) - tel / fax 0885-427253 - E-mail: chietio2@chietidomenico1.191.it e chietio2@pec.it P.IVA: 03312310711 - Cap. Soc. € 96.242,00 interamente versati - Iscr. Camera di Commercio. N. 86009

2683

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_796110	Data richiesta	04/08/2015	Scadenza validità	02/12/2015
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHIETI COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	03312310711
Sede legale	STRADA TORRE QUARTO, 5/D 71042 CERIGNOLA (FG)


Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CHIETI
COSTRUZIONI srl



Cerignola, 27.04.2015

Spett.le

CITTA' DI CERIGNOLA

(Provincia di Foggia)

Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

P.zza della Repubblica, 2

71042 CERIGNOLA (FG)

Oggetto: Lavori di "Recupero del Palazzo ex Liceo Classico Zingarelli. Realizzazione Centro del Gusto.

CUP J36G13004170002 - CIG 59316318BE

Legge n.136 del 13 Agosto 2010, in vigore dal 07.09.2010, relativa alla tracciabilità dei pagamenti inerenti lavori, servizi e forniture pubbliche. **Comunicazione Conto Dedicato.**

Ai sensi delle vigenti disposizioni introdotte dalla legge in oggetto la scrivente impresa comunica, il conto corrente dedicato su cui verranno effettuate tutte le operazioni di pagamento inerenti l'appalto in oggetto.

BANCA CARIME di Cerignola filiale 203

IBAN = IT 89 - M - 03067 - 78380 - 000000063266

si dichiara, inoltre, che le persone autorizzate ad operare su tale conto, sono i seguenti:

Chieti Nicola nato il 26.05.1965 a Cerignola (FG) ivi residente in via Torre Quarto 5/e, codice fiscale "CHT NCL 65E26 C514W" in qualità di Amministratore a firma disgiunta.

Geom. Domenico Chieti, nato il 01.02.1967 a Cerignola ed ivi residente alla via Torre Quarto n° 5/E, codice fiscale CHT DNC 67B01 C514U, in qualità di Amministratore a firma disgiunta.

Firma
CHIETI COSTRUZIONI srl
L'Amministratore
(CHIETI Nicola)
Nicola



n.8558/07/00

SIN CERT



Sistema di Gestione certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Sed. Leg.: Via Torre Quarto, n° 5/d - 71042 Cerignola (FG) - tel / fax 0885-427253 - E-mail: chieti02@chietidomenico1.191.it e chietio2@pec.it P.IVA: 03312310711 - Cap. Soc. € 96.242,00 interamente versati - Iscr. Camera di Commercio. N. 86009