

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di riparazione di case per lavoratori in Cisternino - Ex Cant.7083

Impresa: Cannarile Martino

Importo contrattuale £. 770.000.-

Contratto in data 29/5/1957 reg. a Brindisi il 6

Giugno 1957 al n.3797 mod.II vol.II7

= = =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantesette, il giorno ventiquattro del mese di Giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 29/5/1957 che fissa per il 30/7/1957 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che si è proceduto alla spieconatura delle pareti umide da risanare e che pertanto si rende necessario lasciarle ventilare per qualche tempo in modo da consentire che siano bene asciutte prima di procedere a ricoprirle con il nuovo intonaco.-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori

medesimi i quali verranno ripresi non appena i muri
saranno convenientemente asciutti.--

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da og-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora utili giorni trentasette.--

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.--

L'IMPRESA

Caracciolo Antonio

IL DIRETTORE DEI LAVORI

V. K.

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

