

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa "MINERVA" - Cantiere n.17001

Impianto termico -

IMPRESA: PECERE Domenico - Ostuni (Brindisi)

Importo lavori.....L. 2.160.000.==

CONTRATTO in data 12.8.1961 n.3696 registrato a

Brindisi il 25.8.1961 al n.328 Mod.I.==

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot-
to del mese di Maggio.==

I sottoscritti Dett.Ingg.Giuseppe MARASCO e Pie-
tro PIZZOLANTE, Direttori dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 20.3.1962;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO l'art.16 della lettera invito che fissa in
giorni 60 la durata dei lavori e in L.5.000.==
(cinquemila) la penale per ogni giorni di ri-
tardo;

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi
ultimati;

D I C H I A R A

L'Impresa PECERE Domenico in mora a far data dal
presente ordine di servizio.

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

per
ing. T. T. T. *ing. T. T. T.*

per ricevuta:

L'IMPRESA

(PECERE Domenico).

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)