

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli, Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960
n°1676 - Esercizi 1968 e 1969

IMPRESA: MORELLI Antonio - TREPuzzi (Lecce)

Importo a base d'asta.....L.110.100.000=

Importo netto ribasso d'asta 7,40%....." 101.952.600=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno diciot-
to del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa MORELLI Antonio;

VISTO il contratto n°5241 del 9.5.1969 registrato

a Brindisi il 23.5.1969 al n°984 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.6.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 9.7.1969;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori, avendo
il Comune di LATIANO con nota 5.11.1969 n°11025 ot-
temperato alla demolizione del fabbricato insistente
sul suolo e l'ENEL avendo rimosso i pali ad alta

tensione come da foglio del 13.11.1969 n°4703.==

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 351, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno tre del mese di Novembre 1970.==

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

