

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

B R I N D I S I

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

STAZIONE APPALTANTE COOP. EDIL.

"AMICIZIA" + BRINDISI

Lavori di costruzione Case per lavoratori in Brindisi Quartiere S. Elia - Cooperativa "AMICIZIA" n° 14 alloggi vani n) 96 - Cantiere n° 2616/BR.

Impresa: MARZO Franco da Lecce;

Importo a vbase d'asta L. 108.037.100=

Importo al netto ribasso d'asta

0,30% L. 107.712.990=

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno 1° dicembre, nel cantiere dei lavori suddetto. Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe MARASCO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa MARZO Franco da Lecce;

- 1) visto il contratto di appalto in data 17/7/71 reg. a Brindisi il 23/7/71 al n° 6788;
- 2) visto il verbale di consegna del 21/6/71;
- 3) visto il 1° verbale di sospensione dei lavori del 22/3/71;
- 4) vista la 1ª perizia suppletiva e di variante approvata in data 18/4/72 al n° 355 con la quale si

concedeva una proroga di mesi 3 per la ultimazione dei lavori;

5) visto il 1° verbale di ripresa dei lavori in data 1/6/72;

6) Visto il verbale di sospensione n° 2 in data 8/11/72

7) visto il verbale di ripresa n° 2 in data 24/11/72;

Considerato che è in corso la 2^a perizia di variante per la recinzione esterna;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ri presi non appena avverrà l'approvazione di detta perizia.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla ad osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili quindici giorni.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

(MARZO F.)

Giuseppe Marasco
Marzo F.