

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/a -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA alla Via
Refice e Via Cotogno - lotti 1°, 2° e 3°.=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £.18.685.000.=

- " al netto del ribasso d'asta

del 5,95% £.17.573.243.=

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5812 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4806

Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 5 (cin-
que) del mese di Giugno in FRANCAVILLA FONTANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/12/1977;


- VISTO il verbale di sospensione in data 18/1/78;


- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ulti-
mazione dei lavori, restano pertanto disponibili
160 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova sca-
denza viene fissata per il giorno 11/11/1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA

(STEFY s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadagni)

