

GESTIONE I.N.A. - CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Latiano - Cantiere n° I2I89.-

Impresa: Antonio Casaluci da Latiano.-

Importo a base d'asta: £ 46.480.000=

" " netto ribasso 4,55%: " 44.365.160=

-----0-----

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto Ingegnere dei suindicati lavori:

Visto il contratto n° I795 del 30/6/I958 registrato a Brindisi il 4/7/I958 al n° 26 Mod.I Vol.III; con il quale la suddetta Impresa assumeva i lavori come sopra;

Vista la nota pervenuta dalla Gestione INA-Casa in data 5/4/u.s. e comunicata dall'Ufficio Tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi al sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori suindicati con lettera n° 5I36 di prot. in data I2/4/u.s.;

Proceduto a regolare visita ed agli opportuni riscontri;

Constatato che i discendenti dei pluviali sono privi dei prescritti terminali di ghisa e quindi difettosi, che le opere in ferro mancano della prescritta applicazione protettiva di minio e di verniciatura, che -in fine- la muratura di tufo carparo costituente lo zoccolo dell'edificio manca della prescritta stilatura dei giunti tra i vari conci,

O R D I N A

all'Impresa Antonio Casaluci da Latiano di eseguire

i seguenti lavori:

- a) provvista e posa in opera dei terminali di ghisa ai discendenti dei pluviali, in modo che vengano eliminati danni all'intonaco esterno dell'edificio durante le precipitazioni meteoriche;
- b) protezione delle opere in ferro mediante l'applicazione di una mano di antiruggine (minio) e due di verniciatura (prezzo n° 6I dell'art. 15 C) del Capitolato Speciale di appalto);
- c) stilatura dei g^unti esistenti tra i vari conci della muratura di carparo costituente lo zoccolo basamentale dell'edificio.-

Il presente ordine di servizio dovrà essere eseguito entro il termine massimo di giorni venti dalla sua data.


Si avverte che in caso di inadempienza saranno presi i provvedimenti del caso ed addebitati i danni eventualmente procurati dalla mancata esecuzione in tempo debito dei lavori ordinati all'Impresa.

Si redige il presente ordine di servizio in tre esemplari, perchè uno sia trattenuto dall'Impresa e gli altri due siano dalla medesima restituiti al sottoscritto Ingegnere, con data e firma in segno di accettazione.

Latiano, li 22 Aprile 1960.

L'Ingegnere Direttore dei lavori:

(Ing. Giovanni Panzuti)



Paralini Ando