

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI


GESTIONE I.N.A. C A S A

Lavori di Costruzione case per lavoratori in BrindisiRione Commenda Cantiere n.4287Impresa Antonucci Albertofu Leucio3° **STATO**^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 2 maggio **19** 52CONTRATTO in data 15/1/1952 n. 379 approvato Reg. a Brindisi il16/1/1952 al n. 860 mod. Idata N

Importo del progetto	L.	65.675.000	Data della consegna	25/2/52
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,15</u> per cento	»	62.766.000	Data dell'incominciamento dei lavori	25/2/52
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	24/2/53
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			
	» lavori ad economia		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e direz.			
TOTALE somma impegnata L.			Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	1C	Scavo di sbancamento mc.	1200=	480=	576.000	
2	2C	" " fondazione "	500=	650=	325.000	
3	9C	Calcestruzzo a 200 "	350=	4900=	1.715.000	
		sommano lavori a misura				2.616.000
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	12	Cap.Spec.rustico 5.300x0,54 mc.	2862=	3878	11.098.836=	
5	12	Cap.Spec.Infissi 70 x16000x0,14 = mc.1568 a dedurre per manca- ta posa opera 10% " 156,80 restano mc. 141120	3878=	5.472.63360		
		sommano lavori a forfait				16.571.46960
		Sommano lavori a misure e forfait				19.187.46960
		C) MATERIALI IN PROVVISTA				
6	17B	Conci di tufo 3000 n.	4000=	40=	160.000	
7	19B	Laterizi per solai 500 mq.	600=	900=	540.000	
8	11B	Calce spenta mc.	100=	4200=	420.000=	
9	20B	Ferro per c.a. Kg.	9000=	120=	1.080.000	
10	27B	Tubi cem-amianto ml.	800=	600=	480.000	
11	18B	Cemento 200 gli	400=	1200=	480.000	
12	31B	Vasche da bagno a sedile	30	35000=	1.050.000	
13	32B	Vasi di porcellana comp.	30	8000	240.000	
14	33B	Lavabi di porcellana comp.	30	6000	180.000	
15	36B	Lavandini ghisa pore.	30	14000	420.000	
16	30B	Tubi ferro zincato Mannesm	1000=	400	400.000	
		sommano			5.450.000	
		5.450.000x0,85				4.632.500=
		Sommano lavori e provviste				23.819.96960
		a dedurre il ribasso del 4,43%				1.055.22465
		Restano				22.764.74495

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		 IL PRESIDENTE (Comm. Obaido Vallarino)				
		 IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Pinacchi</i>				