

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE N.1082 = PRATICA N.4320

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN OGGEIE MESSAPICO

CANTIERE N. 1082

Impresa LUIGI SARDELLA fa TOMMASO

8° STATO (a) dei lavori eseguiti a tutto il 20 APRILE 1951  
D'AVANZAMENTO

CONTRATTO in data 20 MAGGIO 1950 approvato N.209 REGISTRATO A BRINDISI  
IL 27.5.1950, n.1871 MOD.I VOL.97.

data N.

|                                                                                    |                            |             |                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------|
| Importo del progetto                                                               | L.                         | 35.700.000= | Data della consegna . .                            | 5.6.1950 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8.20 per cento . . . . . |                            | 32.772.600= | Data dell'incominciamento dei lavori . . . . .     | 4.6.1951 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                          |                            | 4.300.000=  | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori |          |
| del quale impegnato                                                                | Per espropriazione . . L.  |             | I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .    |          |
|                                                                                    | » mag. lavori imprevisi »  |             | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .    |          |
|                                                                                    | » lavori ad economia . . » |             | Giorni impiegati in più .                          |          |
|                                                                                    | » sorveglianza e direz. »  |             | " " in meno                                        |          |
| TOTALE somma impegnata L.                                                          |                            |             |                                                    |          |

(a) D'avanzamento o finale.

| N. d'ordine | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE SOMMINISTRAZIONI                          | Quantità    | PREZZO<br>unitario | IMPORTO       |        |
|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------|
|             |                               |                                                                              |             |                    | parziale      | totale |
| 1           | 2                             | Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate ecc. | mc. 121 90  | 650 =              | 79.235 =      |        |
| 2           | 4                             | Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura ecc.                            | mc. 112 86  | 1400 =             | 158.004 =     |        |
| 3           | 16                            | Calcestruzzo dosato a Kg.200 di cemento 500                                  | mc. 285 10  | 4900 =             | 1.445.990 =   |        |
| 4           | 5                             | Muratura entro terra con pietrame calcareo ecc.                              | mc. 47 96   | 3200 =             | 153.472 =     |        |
| 5           | 6                             | Muratura di pietrame calcareo in elevazione m                                | mq. 430 04  | 4000 =             | 1.720.160 =   |        |
| 6           | 7                             | Idem a doppia faccia vista                                                   | mc. 94 18   | 5200 =             | 489.736 =     |        |
| 7           | 10                            | Muratura tutto tufo e malta comune ecc.                                      | mc. 1609 69 | 4000 =             | 6.438.760 =   |        |
| 8           | 20                            | Solaio del tipo misto in opera                                               | mq. 1640 16 | 2900 =             | 4.756.464 =   |        |
| 9           | 35                            | Rampe e pianerottoli di scale                                                | mq. 174 59  | 1900 =             | 331.721 =     |        |
| 10          | 15                            | Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento 500                                  | mq. 35 90   | 7500 =             | 269.250 =     |        |
| 11          | 17                            | Ferro omogeneo in opera sagomato ecc.                                        | Kg. 1203 92 | 110 =              | 132.431 20    |        |
| 12          | 14                            | Idem da cm.30                                                                | mq. 51 14   | 1300 =             | 66.482 =      |        |
|             |                               |                                                                              |             |                    | 16.041.705 20 |        |