

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO alla Via
Gravinella - Lotti 25 e 26 - Alloggi n. 31 - Vani Contabi-
li 149,64 - Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 78/79
P.I. n. 007/74/1 -

Impresa: EDI.CO.M.-s.r.l. da BARI -

Importo: lavori a base d'asta£.650.700000

Importo: lavori depurato del ribasso d'asta
del 10,00% + 0,20% per fidejussione£.584.328.600.=

Contratto in fase di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentottanta, il giorno quattordici del mese
di Marzo in Fasano, il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO,
Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza dell'Avv.
Giovanni DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDICOM
s.r.l. da Bari;

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980 che fissa
va l'ultimazione per il 6.9.1981;

- ~~VISTO~~ IN ATTESA del rilascio degli allineamenti e quote
da parte del Comune;

- CONSIDERATO che la natura del terreno ha imposto accurate
indagini geognostiche, in attesa del risultato di tali inda-
gini e delle predisposizioni dei calcoli statiti delle strut-
ture di fondazione;

ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a
che non saranno rimosse le motivazioni di tale sopsensione.
L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito
alla sopsensione dei lavori che si intendono sospesi in data
odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 542 (cinquecen-
toquarantadue).

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(EDI.CO.M.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)