

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FA=

SANO - alloggi n° 18 - Cantiere n° 213/BR -

IMPRESA : Lorenzo SCHIAVONE = FASANO =

Importo a base d'asta £. 75.450.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 3,85% £. 72.545.175.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno undici del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto N° 4778 del 28/9/1966 registrato a Brindisi l'1/10/1966 al N° 1701 Mod.I;

VISTO l'atto di sottomissione in data 24/10/1966;

VISTO il verbale di consegna in data 26/10/1966 che fissava per il giorno 20/10/1967 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono state eseguite le canalizzazioni idriche e fognanti da parte dello

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, non si possono com
pletare le sistemazioni esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena
verranno a cessare le cause che hanno determinato
la sospensione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni dieci.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Lorenzo SCHIAVONE)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)