

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.=

Lavori di costruzione di abitazioni per lavora-
tori agricoli dipendenti in Oria. Via provincia-
le per Latiano.=

Legge 30.12.1960 n. 1676 -esercizio 1969-70-

V° P.I. - alloggi n. 13 vani 102 -.

IMPRESA: GENNARI Gennaro da Oria.=

IMPORTO a base d'asta £. 108.699.142

Importo maggiorato del 13,60%

-0,20%=13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n. 5603 registrato
a Brindisi il 4.12.1973 al n.4785Mod.I.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 5

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno
30 del mese di maggio in Oria.=

Il Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO
nella sua qualità di Direttore dei Lavori, uni-
tamente al Signor Gennari Gennaro titolare della
impresa.=

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbale di consegna in data 20.12.73;

VISTO: il verbale di sospensione n.1 in data

24.12.1973;

VISTO: il verbale di ripresa n. 1 in data
11 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 2 in data
28 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 2 in data
22 aprile 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 3 in data
21 maggio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa n. 3 in data
1° agosto 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 4 in data
27 gennaio 1975;

VISTO: il verbale di ripresa n. 4 in data
20 aprile 1975.=

CONSIDERATO: che é stata eseguita in data 14
aprile 1975 la perizia di variante
per attrezzatura area, che é in cor
so di approvazione.=

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena
avverrà l'approvazione.=

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare in merito alla sospensione dei lavori che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo
ancora disponibili giorni 90 (novanta) per la ul

timazione dei lavori.=

Del che si é redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma viene sottoscritto
dalle parti.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA