

2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62-1962/63
1963/64 - Costruzioni di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO -

Importo netto.....L.62.358.600.=
CONTRATTO n°4213 del 10.5.1963 registrato a Brindisi

il 28.5.1963 n°1625

ALL'IMPRESA SARDELLA Luigi - FASANO

ORDINE DI SERVIZIO N°3

Malgrado le assicurazioni verbali è risultato che
Codesta Impresa non ha ancora eseguito tutti i lavori
di ritocco e rifinitura già segnalati ed in particola
re la ripresa della stilatura dei giunti delle mura
ture di carparo nonchè del rivestimento delle velette
delle finestre con listelli di Klinker.=

Pertanto si ordina A Codesta Impresa in rifacimento
delle suddette stilature entro 20 giorni da oggi con
ulteriore riserva di adatti provvedimenti.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale,
sarà firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

BRINDISI, lì 9 Settembre 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

 ./.

per ricevuta:

L'IMPRESA

Sardella Luigi firma con riserva
per quanto riguarda l'adempimento =

Infatti la sottoscritta impresa contesta quanto affermato
e non adempie quanto ordinato dalla D.L. con l'o.d.s. n. 3

perché la stitatura di giunti della muratura di carpato cui
all'art. 4 del c. 3. A. dei lavori di cui si parla, descrivendo
le modalità esecutive, prescrive testualmente per la muratura
di carpato che sarà più serrata con giunti in testa nudi
dello spessore di mm. 3; detti giunti saranno profilati con malta
cementizia colorata e compressa.

La D.L. quindi, impropriamente parla di stitatura di giunti
che non è stata mai eseguita perché non prescritta;

invece avrebbe dovuto parlare di profilatura di giunti
che nella sottoscritta è stata fatta e perché prevista.

Il citato art. 4 infatti descrivendo le modalità esecutive
della muratura in pietra ^o taglio, prescrive per questa che:

Le commessure delle facce viste devono essere profilate
con malta cementizia compressa e stitata con
apposito ferro.

È chiaro quindi che la stitatura è un onere ulteriore
alla profilatura; maggiore ed ulteriore onere che per
la muratura di carpato non è stata né prevista,
né prescritta, né tanto meno compensata.

La stilatura del rivestimento delle vetrate delle finestre
con listelli di Klinker, inoltre, non è stata eseguita
perchè, nelle modalità esecutive del rivestimento,
né la relativa voce di elenco prezzi n. 159 prevedono
questo Onere. Infatti le modalità esecutive non fanno
nessun accenno al rivestimento in Klinker e la voce
149 dell'elenco prezzi parla genericamente di "
Ogni Opera provvisoria e materiale".
Questa Impresa quindi, non adempie a quanto
ordinato con l'O di S. n. 3 perchè il maggiore
ed ulteriore onere della stilatura dei giunti non è
né contenuto negli atti contrattuali, né descritto nella
relativa voce dell'elenco prezzi, né infine previsto
dalla modalità esecutive contenute nel e. S. A.

Sarrella Luigi