

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere La Rosa-
Legge 30/12/1960 n° 1876 - Esercizio 1/1-30/6/1969 -
IMPRESA : TREVISI Antimo - Campi Salentino -
Importo a base d'astaL. 111.300.000.-
Importo al netto del ribasso d'asta
del 8,19 % L. 104.410.530.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millemovecentosessantanove il giorno van
tiche del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

il Signor TREVISI Antimo Appaltatore.-

Il Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto n° 5273 del 17/9/1969 registrato
a Brindisi il 19/9/1969 al n° 1800 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 14/10/1969 che
fissa per il giorno 2/10/1970 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/10/1969;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che ca
terminarono la sospensione dei lavori, avendo il Comu
ne di Brindisi fornito le quote stradali richieste:

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenu
to che i lavori suddetti possono essere ripresi.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da ca
servare in merito alla ripresa dei lavori, che decor
re da oggi, rimanendo ancora disponibili giorni tre-
centocinquantaquattro, per cui la scadenza dei lavom
ri viene fissata per il 10 dicembre 1970.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.-

L'IMPRESA

(TREVISI Antimo)

Trevi Antimo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.S. VALLARINO)

