

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - cantiere 12188-

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna

Importo a base d'asta	£. 121.200.000
" netto del ribasso 7,89%	£. 111.637.320
" perizia suppletiva	£. 7.473.271

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno ventidue
del mese di giugno in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Angelo D'Alonzo, Direttore
dei Lavori, unitamente al rappresentante dell'Impresa
geom. Marcello Zanotti;

VISTO il contratto n. 1801 del 16/7/1958 reg. a Brindisi
il 30/7/1958 al n. 1322 mod. I vol. 112;

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1958;

VISTO il verbale di sospensione in data 23/7/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 25/5/1959;

VISTO la nota n. 25029/FA del 29/10/1959 che approva
la suddetta perizia per la parte afferente maggiori
opere di fondazione nell'importo netto ridotto pari

a L.2.560.271;

VISTO la nota n.75/AG/A del 5/5/1960 che approva la seconda parte della suddetta perizia inerente maggiori lavori di sistemazione esterna per l'importo netto di L. 4.913.000 ;

VISTO in i relativi atti aggiuntivi n.2193 del 12/11/1959 reg.a Brindisi il 27/11/1959 al n.906 mod.I vol.114 e n.2283 del 6/6/1960 reg.a Brindisi il 21/6/1960 al n.2250 mod.I vol.115;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni otto e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 29/6/1960.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'Impresa
CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI




Visto: IL DIRETTORE TECNICO IASE

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Angelo D'ALONZO)



Visto:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

[Handwritten signature]

6
30
31

66
14

80