

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI STATO

SERVIZIO TECNICO

Lavori per la installazione dell'impianto termico
agli edifici A-B delle case impiegati dello Stato in
Brindisi - Località S.Elia.

Impresa: geom. Protino Oronzo

Contratto: in data 24.1.73 n°10335 di Rep., reg. a Ro
ma Ufficio Atti Pubblici il 10.2.73 al N°2562 Mod.I,
vol.2649.

Importo lavori a base di contratto (al netto) :

L.5.547.390

VERBALE DI VERIFICA DELLA TEMPERATURA

L'anno millenovecentosettantaquattro, il giorno ven-
ticinque del mese di gennaio, alle ore 6, in Brindisi;

-Visto il Capitolato Speciale D'Appalto dei lavori
suindicati;

Previa avviso dato dal sottoscritto Direttore dei la
vori, si é trovato sul luogo il geom. Oronzo Protino
titolare dell'impresa omonima.

Alla presenza continua dell'intervenuto, il sottoscritto
ha proceduto alla verifica della temperatura degli
ambienti prevista dall'art.16 del citato Capitolato
Speciale d'Appalto.

Premesso che la temperatura minima rilevata dal ter-
mometro posto al III Piano della parete Nord della

palazzina A segnava alle ore 6 +11°C; si sono rilevate le seguenti temperature negli alloggi sottodescritti:

Palazzina A int.1: soggiorno +21°C, camera letto +21°C, bagno +23°C. -

Palazzina A int.2: ingresso +21°C, soggiorno +21,50°C, camera letto +21,5°C, bagno +23°C. -

Palazzina B int.4 : ingresso +21°C, soggiorno +22°C, camera letto +21°C, bagno +23°C. -

Palazzina B int.5 : ingresso +21°C, soggiorno +21°C, camera letto +21,50°C e bagno +23°C. -

Per capitolato erano richiesti con 0°C di temperatura esterna, 20°C per i bagni e 18°C. per tutti gli altri vani; considerata la differenza di temperatura esterna di +11°C ~~xxxxxxxxxxxx~~, e rapportandola all'aumento interno, con la formula d'uso $\frac{11}{4} = +2^{\circ},75C$ temperatura che rappresenta la differenza che si dovrebbe ottenere nella lettura del termometro nei vari vani. Quindi secondo i rilievi eseguiti, l'impianto risponde alle richieste di capitolato.

Nonostante l'esito favorevole della suddetta verifica che ha avuto termine alle ore 19, la ditta assuntrice rimane responsabile di tutte le deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito anche dopo il collaudo definitivo, fino al termine di garanzia di cui all'art.17

del Capitolato Speciale di Appalto.

LA DITTA

(geom. Oronzo Protino)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Antonio Mancini)