

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

Rione Melogna - Lotto 20° - Legge 24/7/1959 N° 622

Esercizio 1959/60 -

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo - FASANO -

Importo contrattuale L. 16.640.750.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno otto
del mese di marzo in OSTUNI.--

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
e alla presenza dell'Impresa SCHIAVONE Lorenzo, ha
proceduto alla prova di carico dei solai costruiti
dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertu-
ra del piano rialzato, ala a destra, vano maggiore.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lun-
ga ml. 4,20 e larga ml. 1,00:

H = 21,00 cm.; h = 19 cm.; interasse cm.40; Arma-

tura : 1 Ø 10 diritto + 1 Ø 12 sagomato per travet-
to + 1 Ø 12 moncone per lato.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Ap-

palto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.
il carico corrispondente alla striscia caricata ri-
sultat di ml. $1,00 \times 4,20 \times 2,50 = \text{Kg. } 1.050.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un
numero di 34 sacchetti di cemento del peso di Kg.50
ciascuno e quindi per un peso complessivo di Kg.1700.=

I risultati della prova con flessimetro applicato
al centro della striscia sono i seguenti :

8/3/1961 Ore 8,20 - a) lettura del solaio scarico mm.0,00

" " " " 9,00 - b) lettura solaio to-
talmente carico .. " 0,20

9/3/1961 Ore 8,30 - c) lettura del solaio
prima dello scarico " 0,25

" " " " 9,00 - d) lettura del solaio
dopo lo scarico... " 0,02

" " " " 12,00 - e) lettura solaio 3
ore dopo lo scarico " 0,00

Freccia totale mm. 0,25

Freccia permanente mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vien
sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Schiavone Lorenzo



[Signature]