

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori d'installazione di impianti di autoclave alle
Palazzine Gescal in Brindisi - Via Pace Brindisina e
via G. D'Annunzio - Cantieri 153/BR e 154/BR.

IMPRESA: C.I.R. di Parisi Francesco - Brindisi.

Importo a base d'asta.....L. 5.500.000=

Importo al netto del ribasso.....L. 5.197.500=

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettanta il giorno sei del mese  
di Agosto nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa Sig. Parisi Fran-  
cesco - Brindisi:

Visto il contratto n°5272 del 4/9/1969 registrato a  
Brindisi il 5/9/1969 al n°1739 Mod. I

Visto il verbale di consegna in data 13.10.1969;

Visto il verbale di sospensione in data 20.10.1969;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che  
determinarono la sospensione dei lavori;

ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in

merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, e poichè rimanevano disponibili giorni trentotto, il termine utile per l'ultima-zione dei lavori viene a scadere il 12 Settembre 1970.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(PARISI FRANCESCO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Parisi Francesco*

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. U.S. Com.te U.G. VALLARINO)

