

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/1978 n° 457 art.41

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi

Rione Ferrino- Comparto "M" - Lotto 3 -P.I.001/72/1

Impresa: DE.GE.CO.-S.R.L. Bari

Importo netto dei lavori.....L. 716.000.000,=

Contratto n°5956 d l 4/7/80 reg - a Brindisi l°11

Luglio 1980 al n°2910 Mod.I°

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottantuno il giorno 2(due) del
mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO,nella sua qua
lità di Direttore d i lavori,unitamente al Rag.Gerar
do DE GENNARO in rappresentanza dell'Impresa DE.GE.
CO.S.r.l. da Bari,esecutrice dei lavori di che trat
tasi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

11 Marzo 1980;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in da
ta 14/3/1980;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data

18/6/1980;

VISTO il verbale di sospensione n°2 in data 29 Dicem
bre 1980;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare in
relazione alla ripresa dei lavori.

Poiché per l'ultimazione dei lavori stessi restano
ancora disponibili 303 giorni naturali consecutivi,
la nuova scadenza viene fissata per il giorno 1 Dicem
bre 1981.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA : IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DE.GE.CO.S.r.l.) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

