

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

Brindisi - Quartiere S.Elia Est - Fabbricato 2/a -

LEGGE 22/10/1971 n.865 e 27/5/1975 n.166 -

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari

IMPORTO a base d'asta£; 453.120.000.=

CONTRATTO n.5722 del 22.9.1976 reg. a Brindisi il

5.10.1976 al n.3950 Mod.I° -

-----ooOoo-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecento=settantotto, il giorno ventot

to del mese di marzo in Brindisi, il sottoscritto

Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Diret

tore dei Lavori unitamente al Sig.Giuseppe DE GENNA

RO, titolare dell'impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29.3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23.3.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2.4.1976;
- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23.11.1977;
- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2

del 2.2.1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori

ORDINA

che i lavori siano ripresi alla data odierna e che devono essere ultimate entro il giorno 6.1.1979.

L'impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 285 (duecentottantacinque) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Giuseppe DE GENNARO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

