

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

211

-----=00000=-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
(BR) - contrada Marangia-Legorgole - Lotto 26° -
Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 n.422 e 22/10/1971,
n.865.=

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 69.950.000=

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 149,77% e dimi

nuito della fidejussione

dello 0,20% " 174.364.687=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno venti-
cinque del mese di Maggio nel cantiere dei lavori
suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing. Olin-
do ANGELINI:

- VISTO il contratto n.5718 del 20/9/1976 registra-
to a Brindisi il 22/9/1976 al n.3792 Mod.I°;
- VISTO il verbale di consegna del 20/5/1977;
- CONSIDERATO che a causa di avverse condizioni at-

mosferiche, tra cui vento fortissimo e raffiche che non consentono lo svolgimento delle operazioni di impianto del cantiere poichè si potrebbero arrecare danni a persone e cose, data la vicinanza delle abitazioni limitrofe al cantiere.



Il sottoscritto Direttore dei Lavori constatato che allo stato attuale i lavori non possono proseguire normalmente, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 355 (trecentocinquantacinque).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing.  OLINDO ANGELINI) (Dott. Ing.  ANTONIO LONGO)

Viato:

IL PRESIDENTE

(Dott.  RAFFAELE FISCHETTO)