

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30
dicembre 1960 N° 1676 - Esercizio 1965 -

IMPRESA : SASSO Rocco = OSTUNI =

IMPORTO A BASE D'ASTA £. 47.750.000.=

IMPORTO NETTO DEL RIBASSO DEL 2,35% £. 46.627.875.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno diciannove del mese di novembre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;

VISTO il contratto n° 4679 del 30/10/1965 registrato

a Brindisi il 17/11/1965 al n.2166 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 30/11/1965 che

fissava per il giorno 24/11/1966 il termine

per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono state fissate le quote di piano di scorrimento dei pozzi E.A.A.P. non è possibile completare le opere di sistemazione esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena

saranno pervenute dall'E.A.A.P. le quote di cui innanzi.=-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni sei.=-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA
(SASSO Rocco)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni. ROMA)

Sasso Rocco

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)