

2/c

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Per Lavoratori in
OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 13575.

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA -

Importo contrattuale.....£.125.324.000=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventinove
del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Olindo ANGELINI, Diretto
re dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vincenzo
PIERRI e alla presenza dell'impresa CORRADO Pier
Marcello, ha preceduto alla prova di carico delle
rampe di scala costruita dalla predetta Impresa.

La prova è stat eseguita sulla prima rampa di pas
saggio al primo piano della palazzina in linea.

Le caratteristiche della rampa caricata sene le
seguenti:

Lunghezza ml.6,15; larghezza ml.1,15 armatura a
sbalzo, cemento tipo 680.

Essendo prescritte dal Capitolato Speciale di Ap

palto un sovraccarico accidentale di Kg.400/mq.
 si è proceduto a caricare, con n°114 sacchetti di
 cemento, l'intera rampa per la larghezza della
 stessa, pari a ml.1,15 per un peso complessivo
 quindi di Kg.5.760. =

Carico prescritto: $6,15 \times 1,15 \times 400 = \text{Kg. } 2.829. =$

Carico di prova : $6,15 \times 1,15, 800 = \text{Kg. } 5.658. =$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
 risultati:

Lettura a rampa scarica: ore 8,50 del 29.4.1960 = 0,00

" " " carica " 9,00 " " = 0,20

" " " carica " 14,00 " 30.4.1960 = 0,35

" " " Scarica " 14,30 " " = 0,05

" " " scarica " 14,50 " " = 0,00

Deformazione totale " = 0,35

" " elastica " = 0,00

" " permanente " = 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
 sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
 (CORRADO Pier Marcello) (Dott. Ing. Olindo ANGELINI)
Corrado Pier Marcello *O. Angelini*

per l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

(Geom. Vincenzo PIERI)

g. Vincenzo Pieri

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)