

(f)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di case popolari in BRINDISI-

S.Elia Est - LOTTO C-D-Alloggi n°54-vani convenzio-

nali n°332.=

Legge 16/10/75 n°492- Art.4 - 3° comma - P.I. 001/-

47/1.=

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO a base d'asta.....£.783.520.000=-

" al netto del ribasso

d'asta del 5,17%.....£.743.012.016=-

CONTRATTO in data 14/6/77 n°5756 di repertorio, re-

gistrato a Brindisi il 22/6/77 al n°2508,

mod. I.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentesettantaneve, il giorno quin-
dici del mese di gennaio.

-Il sottoscritto dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Tommaso, titolare dell'impresa omonima;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21
luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 15/7/78;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°1 in data 25/7/1977;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°1 in data 3/11/1977;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n°2 del 14/12/1977;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n°2 in data 24/7/1978, che fissava l'ultimazione degli stessi ~~x~~ il giorno 3/6/1979;

-CONSIDERATO che, nonostante lo spostamento delle linee elettriche, oggetto della 1^a sospensione del 25/7/1977, tutt'ora interessano un elemento del fabbricato, e che l'ENEL, in data 9/1/79, diffidava l'Impresa dal voler continuare i lavori, data la grave pericolosità, per l'incolumità degli addetti ai lavori stessi;

-CONSIDERATO che l'Ispettorato del Lavoro ordinava all'impresa la sospensione di tutti i lavori data la grave pericolosità degli stessi;

-CONSTATATO il pericolo effettivamente esistente della linea di alta tensione, ne dispone la sospensione dalla data odierna fino all'avvenuta eliminazione dei predetti impedimenti.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione, restando disponibili per

l'ultimazione dei lavori n°139 (centotrentanove) gior
ni naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA

(SARDELLA Tommaso)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

Viste:



IL PRESIDENTE

(Eraldo ORTESE)

Eraldo Ortese