

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico.=

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

Impresa : Geom.Giovannino SCHIAVONE -Pezze di Greco-

Importo a base d'asta L. 108.600.000

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'8,15 %/o L. 99.749.100

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantotto il giorno nove
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei lavori, unitamente all'Impresa Geom.Giovan-
nino SCHIAVONE;

VISTO il contratto n° 5214 del 7/11/1968 registrato

a Brindisi l'8/11/1968 al n° 2041 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

CONSIDERATO che il suolo sul quale insistono i fab-
bricati e' attraversato da un collettore principale

E.A.A.P. di alimentazione idrica, per cui si rende ne-
cessario studiare una modifica della ubicazione del-

le palazzine onde ~~non~~ rispettare le distanze prescritte dalla suddetta opera, peraltro non segnalata tempestivamente dal Comune di Ceglie Messapico.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena sarà stabilita la nuova ubicazione di alcuni fabbricati facenti parte del complesso.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 350 (trecentocinquanta).=

Del che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giovannino SCHIAVONE) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G.VALLARINO)

