

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-
Quartiere C.E.P. - Lotto 13/bis - Legge 21/4/1962,
n.195 - Esercizio 1963/1964.=

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £.169.975.000.=

" al netto del ribasso dello

1,43% £.167.544.357.=

CONTRATTO: n.4259 del 7/11/1963 reg. a Brindisi il

15/11/1963 al n.918 Mod.I.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno ven-
toto del mese di Dicembre nel Cantiere dei Lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4259 del 7/11/1963 registrato
a Brindisi il 15/11/1963 al n.918 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 11/1/1964 che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al
10/1/1965;

CONSIDERATO che non si può procedere ai lavori di

7. M. OTABALLA
sistemazione delle facciate esterne delle palazzine,
a causa delle inclementi condizioni atmosferiche, ed
ai lavori di canalizzazioni idriche e fognanti ester
ne e di pavimentazione dei marciapiedi per mancanza
delle quote stradali, ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi che verranno ripresi non appena cesseranno
le cause che hanno determinato la sospensione.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osserva
re in merito alla sospensione dei lavori, che decor
re da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quat
tordici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/tº: Ing. Gravili Vincenzo - F/tº: Dott. Ing. Giovanni Roma

Visto: IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. W. Vallarino

Per copia conforme

Brindisi, li 16 MAG. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

