

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooo

Lavori di completamento delle opere di sistemazioni
esterne delle Case per Lavoratori Agricoli Dipenden
ti in Tutturano - Frazione di Brindisi -

Legge 30.12.1960,n°1676 - V° Piano d'Intervento.-

IMPRESA: Dott.Gaetano CAPETO- Brindisi -

IMPORTO A BASE D'ASTA:.....L. 103.400.000,=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentottantadue il giorno uno del
mese di Febbraio nel cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO,Direttore
dei Lavori,unitamente all'Impresa Dott.Gaetano CAPETO;

VISTO il verbale di consegna del 26.10.1981;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 14.12.1981;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 15.1.1982;

CONSIDERATO che a seguito delle difficoltà di al-
lacciamento alla fogna cittadina,all'esame del locale
Reparto E.A.A.P.,non si può dare corso alla esecuzione
dei lavori di costruzione della relativa rete fognante
per mancanza delle quote definitive.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena ver
ranno a cessare le cause innanzi esposte.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che si
intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora
disponibili giorni 117 (centodiciassette).-

Del che si é redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.--

L'IMPRESA
(Dott. Gaetano CAPETO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

