

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di midlioramento e ripristino dei fabbricati del cantiere n. 1082

In Ceglie Messapico

Impresa Gioia Rocco fu Antonio


4° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19 febbraio 57

CONTRATTO in data 7/6/1956 n. 1113 approvato reg. a Brindisi il 23/6/1956
al n. 1800 mod. I vol. 108

data _____ N. _____

Importo del progetto		L.	1.916.000	Data della consegna	9/7/56
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>2,15</u> per cento			1.875.668	Data dell'incominciamento dei lavori	9/7/56
Perizia suppletiva al netto				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/10/1956
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			1.350.000	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	88.70
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		dal <u>21/1/1957</u>	
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	<u>4/4/1957</u>
	» lavori ad economia »				
	» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata		L.		Giorni impiegati in più	
				» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	9	Scavo di materie mc.	228 07	800 =	182.456 =	
2	10	Calcestruzzo a Kg.200 "	13 31	6.000 =	79.860 =	
3	11	" " " 300 "	13 92	8.000 =	111.360 =	
4	12	Ferro omogeneo Kg.	935 29	130 =	121.587 70	
5	13	Intonaco cementizio mq.	251 85	400 =	100.740 =	
6	14	Pavimento di marmette "	950 =	1.250 =	1.187.500 =	
7	23	Vespaio mc.	55 21	800 =	44.168 =	
8	16	Spostamento lavabi n.	4	4.000 =	16.000 =	
9	17	Fissaggio di bussole n.	15	1.000 =	15.000 =	
10	18	Grande riparazione di fine- stroni, ecc. n.	2	3.500 =	7.000 =	
11	19	Idem di finestre n.	7	2.500 =	17.500 =	
12	20	Media riparazione di finestre	2	1.500 =	3.000 =	
13	21	Piccola riparazione di finestroni n.	20	1.000 =	20.000 =	
14	22	Idem di finestre q.	4	800 =	3.200 =	
15	25	Demolizione e ripristino di muri da cm.10 mq.	17 85	1.000 =	17.850 =	
16	7	Tubidi cemento ml.	20 05	750 =	15.037 50	
17	" 2	Muratura tufo cm.20 mq.	74 06	1.075 =	79.614 50	
18	" 1	Scavo di roccia mc.	8	1.800 =	14.400 =	
19	" 3	Massetto in calcestruzzo mq.	160 65	370 =	59.440 50	
20	" 8	Smontaggio e rimontaggio apparecchi n.	12	2.000 =	24.000 =	
sommano					2.119.714 20	
A dedurre il ribasso del 2,15%					45.573 85	
restano nette lire					<u>2.074.140 35</u>	
 Visto: IL PRESIDENTE (Con.te Ubaldo VALLARINO)					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 