

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI OSTUNI -Via Prov.
per S. Michele Sal.no - Legge 30.12.1960 n. 1676.+
Impresa: SASSO LUCIANO - Ostuni

Importo variato a b. d'asta £. 130.368.000=

" al netto del ribasso 1,80% £. 128.021.376=

CONTRATTO: n. 5433 del 21.2.1972 reg.to a Brindisi
il 22.2.1972 al n. 371, Mod. I e atto aggiuntivo n°
5606 del 21.3.1974, reg.to a Brindisi il 27.3.1974
al n° 1188 Mod. I.-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantaquattro, il gior-
no uno del mese di aprile in Ostuni.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Molentino, nel-
la sua qualità di direttore dei lavori, unitamente
al sig. Sasso Luciano, titolare dell'impresa.

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11
del mese di aprile 1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in
data 20 aprile 1972;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data
15.6.1973;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in
data 1.9.1973;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data
31.1.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in
data 1.3.1974;

CONSIDERATO che è stata redatta la perizia di varian-
te per la eliminazione di tre alloggi e la formazio-
ne della fossa settica, per cui è stato stipulato
l'atto aggiuntivo richiamato in epigrafe, dichiara
di riprendere i lavori, di comune accordo con l'im-
presa che non ha nulla da osservare.

Rimangono disponibili per la ultimazione dei lavori
giorni 235 (duecentotrentacinque), per cui la conse-
gna degli stessi avverrà entro il giorno 30.11.74.-

Del che si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti.-

L'IMPRESA

(Sasso Luciana)

Sasso Luciana

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. G. Molentino)



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo



IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)

Raffaele Fischetto