

ISCRIZIONE AL CENSO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
e Dipendenti in L.A. IANO - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1968 e 1969 -

RIPRESA: Comm. Antonio MORELLI - RUFUZZI (Legge)

Importo Lordo a base d'asta.....L.110.100.000-

Importo netto del ribasso 7,40%....." 101.952.600-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno trentuno
del mese di maggio, nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

- VISTO il contratto n°5241 del 9.5.1969 registrato
a Brindisi il 23.5.1969 al n°984 Mod. I;

- VISTO il verbale di consegna in data 30.6.1969;

- VISTO il verbale di sospensione del 9.7.1969;

- VISTO il verbale di ripresa del 18.11.1969 che fig-
ura per il giorno 3.11.1970 la nuova scadenza dei
lavori;

- VISTO il verbale di sospensione del 26.10.1970;

- VISTO la perizia suppletiva del 9.9.1970 di com.

plussive L.10.023.140.-

- VIS^{to} la nota Provv.le n°4413/12804 del 17.5.1971 che approva la suddetta perizia per l'importo dei lavori di L.8.665.000.- oltre a L.519.900.- per spese generali e L.233.240.- per integrazione spese allacciamenti per un totale complessivo quindi di L.10.023.140.-;

- VIS^{to} l'atto aggiuntivo n°5391 del 27.5.1971 registrato a Brindisi il 28.5.1971 al n°1116 Mod.I di L.8.665.000.-

CONSIDERA^{to} che sono venute a cessare le cause che determinate la 2^a sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni nove, oltre ad una proroga di 60,60 (sessanta) concessa all'art.6 del suddetto Atto Aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori suppletivi.-

Pertanto l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il giorno 7 Agosto 1971.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

1.^a IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Comm. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Giovanni NIMA)

V. 1. 2. 3.

IL PRESIDENTE

(Or. Uff. Com. U.S. VALLARINO)

