

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Case Popolari in Ceglie Me-
sapica

Legge 9-8-954, n.640 - Esercizio 1957-1958

Impresa: ELIA Geom. GIUSEPPE

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

Il sottoscritto Direttore dei suindicati lavori:

Visto: il contratto in data 18-7-57, n.1451, regi-
strato a Brindisi il 21-2-1958 al n.1300-Med.I, Vol.III,
con il quale l'Impresa assumeva i lavori di cui sopra;

Visto il verbale di consegna da cui risulta che i
lavori dovevano essere ultimati il g.15 giugno 58;

Visto che i lavori non sono stati ultimati nel
termine prescritto;

D I C H I A R A

l'Impresa in mora per ritardata ultimazione dei la-
vori in virtù dell'art.14 del Capitolato Speciale
d'appalto.

Il presente ordine di servizio è redatto in due
esemplari, perchè uno sia trattenuto dall'Impresa e
l'altro sia dalla medesima, restituito a questo Uf-
ficio, con data e firma in segno di accettazione.

Ceglie Messapica, li 15-6-1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. GIUSEPPE RODIO)

Per accettazione.

Ceglie Messapica, 11 16-6-1958

L'Impresa

Giuseppe Rodio