

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI
QUARTIERE S. ELIA EST - FABBRICATO N.10 - ALLOGGI -
N.67 - VANI CON.415.

Legge 22/10/71, n.865 art.68 - Canale A.

Impresa: DE GENNARO GIUSEPPE da Bari -

Importo a base d'asta £. 668.150.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta £. 873.525.947=

Contratto: n.5673 del 18/9/75 reg. a Brindisi il
24/9/75 al n.9373 Mod.II.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quat-
tro del mese di Aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
(DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
15/5/1975 che fissava l'ultimazione dei lavori per
il 5/11/76;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 3/6/
1975;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 1/10/75;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 in data 13/

10/1975;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 in data 8/6/76;

- VISTO il verbale di sospensione n.3 in data 27/

12/1976;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause e le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere dalla data odierna e che devono essere ultimati entro il giorno 7 febbraio 1978.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare a quanto sopra e di accettare "in toto".

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DE GENNARO Giuseppe) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele VISCHETTO)