

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.=

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavorato-
ri Agricoli Dipendenti nel Comune di Oria. Via
Provinciale per Latiano.=

Legge 30/12/1960 n.1676-esercizio 1969-1970 - V°

P.I. - alloggi n. 13 vani 102.

IMPRESA: GENNARI Gennaro - Oria -.

IMPORTO A BASE D'ASTA : £. 108.699.142

IMPORTO MAGGIORATO DEL 13,60%

-0,20%= 13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: n.5603 del 30/11/1973 registrato a
Brindisi il 4/12/1973 al n. 4785 Mod.I.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1
=====

L'anno millenovecentosettantatre ~~nel~~ **il** giorno
ventiquattro del mese di dicembre in Oria.

Il sottoscritto Dott.ing. Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
Signor GENNARI GENNARO, titolare dell'Impresa:

VISTO: il contratto in epigrafe;


VISTO: il verbale di consegna dei lavori in data
20 del mese di dicembre 1973, che fissava
l'ultimazione dei lavori per il 15.12.1974;

CONSTATATO: che a seguito delle sopravvenute piog-
gie, gli scavi risultano allagati;

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori
ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi
non appena le condizioni metereologiche lo permet-
teranno.

L'Impresa ha dichiarato da non aver nul-
la da osservare in merito alla sospensione dei la-
vori che si intende avvenuta in data odierna, ri-
manendo ancora disponibili giorni 356 (trecentocin-
quantasei) per la ultimazione dei lavori.=

Del ché si é redatto il presente ver-
bale che previa lettura e conferma, viene sotto-
scritto dalle parti.=



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(Gennari Gennaro)